

Crna Gora
Opština Bijelo Polje
Predsjednik
Br. 01-
Bijelo Polje, _____ 2020. godine

**SKUPŠTINA OPŠTINE
BIJELO POLJE**

Shodno članu 58 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG" br.2/18 , 34/19 i 38/20) i člana 78 stav 1 tačka 2 i tačka 3 Statuta Opštine Bijelo Polje („Sl. list CG- opštinski propisi“ br.19/18), dostavljam Vam **Izvještaj o izvršenju Plana kapitalnih investicija za 2019-2021. Za 2019. godinu.**

Za predstavnika predlagača koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja ovog materijala, određen je Fahrudin Begović, menadžer Opštine Bijelo Polje.

**Predsjednik
Petar Smolović**

Na osnovu člana 38 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore", br. 2/18, 34/19,38/20 i Zakona o lokalnoj samoupravi) i na osnovu člana 46 stav 1 tačka 3 Statuta Opštine Bijelo Polje ("Sl. List CG-Opštinski propisi" br. 19/18), Skupština opštine Bijelo Polje, na sjednici održanoj _____ godine, razmatrala je Izvještaj o izvršenju Plana kapitalnih investicija za 2019. godinu, pa je u vezi sa tim donijela sljedeći:

ZAKLJUČAK

o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Plana kapitalnih investicija 2019-2021. Godine za 2019.godinu

1. Prihvata se Izvještaj o izvršenju Plana kapitalnih investicija za 2019. godinu
2. Ovaj zaključak objaviće se u "Službenom listu Crne Gore-Opštinski propisi".

**Skupština opštine Bijelo Polje
Predsjednica,
Nemša Omerhodžić, s.r.**

O b r a z l o ž e n j e

Članom 38 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi je propisano da Skupština donosi propise i druge opšte akte. Takođe članom 46 stav 1 tačka 2 Statuta Opštine Bijelo Polje propisano je da Skupština donosi propise i druge opšte akte.

Opština Bijelo Polje je početkom marta 2019. god. pristupila projektu BFC certifikacije opština sa povoljnim poslovnim ambijentom u Jugoistočnoj Evropi (BFC SEE). Proces je zahtijevao da u periodu od 12 mjeseci Opština dostavi sve raspoložive dokaze (koje već posjeduje) i da kreira nove odluke, izvještaje, informacije i ostale akte u skladu sa BFC standardom. BFC SEE program je namijenjen opštinama i gradovima koji imaju odgovarajuće kapacitete i strateški su opredijeljeni da unaprijede svoj poslovni ambijent, privuku investicije i podstaknu razvoj lokalne ekonomije.

Jedan od kriterijuma BFC standarda je da godišnji Izvještaj o izvršenju Plana kapitalnih investicija bude usvojen na sjednici Skupštine opštine za prethodnu godinu. S tim u vezi, pripremljen je Izvještaj o izvršenju plana za 2019. god.

Shodno navedenom, a poštujući preuzete obaveze predlažemo Skupštini da usvoji Izvještaj o izvršenju Plana kapitalnih investicija za 2019. godinu.

Menadžer Opštine

Fahrudin Begović



OPŠTINA BIJELO POLJE
KOORDINACIONI TIM

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA KAPITALNIH
INVESTICIJA OPŠTINE BIJELO POLJE 2019-
2021.GODINA ZA 2019. GODINU**

Bijelo Polje 2020. godina

Sadržaj:

1. Uvod
2. Kratak opis glavnih projekata i višegodišnjih projekata iz Plana kapitalnih investicija Opštine Bijelo Polje 2019-2021 za 2019. godinu
3. Tabela : Izvještaj o izvršenju Plana kapitalnih investicija za 2019. godinu prema Akcionom planu
4. Zaključak

1. Uvod

Rješenjem predsjednika Opštine Petra Smolovića br.01-1927 od 05.03.2019. godine formiran je Koordinacioni tim za pripremu Plana kapitalnih investicija opštine Bijelo Polje za period 2019-2021. god., koji pored ostalog ima zadatak da prati implementaciju Plana kapitalnih investicija za period 2019-2021. godine kao i obavezu izrade i dostavljanja Izvještaja o izvršenju Plana za prethodnu godinu.

S tim u vezi formiran je Koordinacioni tim za izradu i praćenje Plana kapitalnih investicija 2019-2021. godine, koju čine predstavnici lokalne samouprave, organizacija i preduzeća, predstavnici NVO sektora, kao i eksperti iz pojedinih oblasti čime su mobilisani svi relevantni faktori i interesne grupe, koji svojim radom, iskustvom i uticajem mogu doprinijeti identifikovanju problema, potencijala, razvojnih šansi, razvojnih ciljeva, razvojnih prioriteta i mjera za njihovo ostvarivanje, za pojedine oblasti života, rada i uređenja prostora.

Zadaci Koordinacionog tima su :

- nakon prikupljenih podataka u vezi sa postojećim stanjem razvoja opštine Bijelo Polje, analize i ocjene prikupljenih podataka, u skladu sa metodologijom BFC SEE, izradi prijedlog Plana kapitalnih investicija opštine Bijelo polje za period 2019- 2021. godine.

- utvrdi opšti cilj razvoja i strateške ciljeve sa prioritetima, mjerama i smjernicama za ostvarivanje Prijedloga Plana kapitalnih investicija (infrastrukturnog razvoja) za period 2019-2021 godine;

- odredi orijentaciona sredstva za sprovođenje Prijedloga Plana kapitalnih investicija za period 2019-2021 godine, način njihovog obezbjeđivanja i druga pitanja od značaja za razvoj;

- odobri finalni Prijedlog Plana kapitalnih investicija za period 2019-2021. godine, nakon diskusija i sastanaka;

- prati implementaciju Plana kapitalnih investicija za period 2019-2021. godine razvoja opštine, nakon usvajanja istog na sjednici Skupštine opštine Bijelo Polje;

- Tim ima obavezu izrade i dostavljanja Izvještaja o radu Predsjedniku Opštine sa održanih sastanaka tokom izrade Plana, kao obavezu izrade i dostavljanja Predsjedniku Opštine godišnjeg Izvještaja o realizaciji Plana kapitalnih investicija za period 2019-2021. godine, nakon usvajanja istog od strane Skupštine Opštine Bijelo Polje;

- Rok za izradu Plana kapitalnih investicija opštine Bijelo Polje za period 2019-2021. godine je 30 dana od dana donošenja Rješenja.

U nastavku slijedi Izvještaj o izvršenju Plana kapitalnih investicija za 2019. godinu.

2. Kratak opis glavnih višegodišnjih projekata iz Plana kapitalnih investicija Opštine Bijelo Polje 2019-2021 za 2019. godinu

PROJEKAT ĐALOVIĆA PEĆINA

Višegodišnji projekat, ukupne vrijednosti 12.000.000,00 eura, koji se realizuje u tri faze i to: izgradnja pristupnog puta, izgradnja žičare i unutrašnje uređenje pećine. Projekat finansira Vlada Crne Gore, a aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Uprava javnih radova Crne Gore. U toku 2019. godine na ovom projektu urađeno je sljedeće:

Pristupni put Bistrica-Manastir Podvrh

U toku izvještajne 2019.godine fazno su izvedeni radova na izgradnji puta Bistrica – Manastir Podvrh u dužini od cca 5,7 km. Završeni su zemljani radovi, potporne konstrukcije, a preostalo je polaganje elekteroenergetskih kablova, postavljanje saobraćajne opreme i signalizacije, kao i radovi na sanaciji nestabilne kosine koje su se pojavile u toku izvođenja zemljanih radova. Nakon završetka ovih radova, preostalo je i izvođenje radova na gornjem stroju puta na kompletnoj dionici.

Ukupna vrijednost investicije (I i II faza puta Bistrica-Manastir Podvrh) iznosi 3.253.181,19 eura. Radovi teku ugovorenom dinamikom. U toku 2019. godine realizovano je 1.094.362,20 eura.

U toku je izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije dijela lokalnog puta Bistrica - Mojstir sa izgradnjom mosta preko rijeke Bistrice.

Ugovoreni su i ostali radovi na završetku izgradnje puta Bistrica – Manastir Podvrh za iznos od 238.250,70 eura.

Pješačka staza

U toku 2019.godine urađena je projektna dokumentacija. Projektant je dostavio korigovano Idejno rješenje u skladu sa sugestijama revidenta, i isto je poslato na saglasnost Glavnom državnom arhitekti.

Elektroenergetska infrastruktura

U izvještajnom period izvođeni su radovi na izgradnji elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa Đalovića pećine – Trafostanica 35/10kV “Bistrica”. Izabran je izvođač radova na izgradnji elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa Đalovića pećine –Dalekovod 35kV “Nedakusi – Bistrica“. Ugovorena vrijednost radova je 699.201,86 eura.

U 2019.godini završen je Glavni projekt za 10 kV vazdušni dalekovod –veza od sela Đalovići do ulaza u pećinu , sa pripadajućom novoplaniranom STS 1x250Kva. Izabran je izvođač za radove na izgradnji TS 10/0.4kV 1x630 kVA “Manastir Podvrh” i instalaciji elektroenergetske infrastrukture od TS 35/10kV "Bistrica" do TS 10/0,4kV "Manastrir Podvrh". Vrijednost radova je 343.031,47 eura. Urađen je Glavni projekat i dobijena građevinska dozvola za polaganje podzemnog 10kV napojnog kabla od TS "Manastir Podvrh" 10/0,4 kV do TS "Žičara" 10/0,4kV, uključujući i TS "Žičara".

Žičara

Potpisan je ugovor za izgradnju žičare (gondole) dužine cca 1.700m kapaciteta 75 osoba na sat po principu "projektuj i izgradi". Završena je izrada projektne dokumentacije i u toku je izvođenje radova.

Vrijednost ugovorenih radova za ovaj Projekat iznosi 3.888.888,88 eura, a u 2019. godini ukupno je realizovano 2.657.976,75 eura.

Unutrašnjost pećine

Završena je izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta, i u toku je završna faza revizije projekat turističke valorizacije – uređenja dijela “Đalovića pećine“ sa pratećim objektima na ulazu u pećinu. Krajem 2019. godine raspisano je javno nadmetanje za izbor izvođača radova na izgradnji pratećih objekata na ulazu u pećinu za I i II fazu.

Procijenjena vrijednost radova za I fazu (Uređenje dijela Đalovića pećine sa pratećim objektima na ulazu u pećinu) je 2.000.000,00 eura.

Procijenjena vrijednost radova za II fazu(Uređenje dijela Đalovića pećine sa pratećim objektima na ulazu u pećinu) je 2.600.000,00 eura.

Vodosnabdijevanje

U 2018. godini započeta je izrada Idejnog rješenja vodosnabdijevanja i odvođenja fekalnih voda iz uslužno – servisnih objekata u okviru aktivnosti na valorizaciji Đalovića pećine u opštini Bijelo Polje. Idejno rješenje je usvojeno, a u skladu sa tim rješenjem pristupiće se izradi Glavnog projekta kada se ispita bunar u zoni manastira Podvrh.

Vizitoring centar u Bistrici

U oktobru 2019. godine pribavljena je saglasnost glavnog gradskog arhitekta na Idejno rješenje objekta vizitoring centra sa pratećim sadržajima. Krajem 2019. godine raspisano je javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta i izgradnju objekta vizitoring centra, površine 500 m² po principu “projektuj i izgradi”.

Procijenjena vrijednost je 750.000,00 eura.

Regulacije korita rijeke Bistrice sa projektom obaloutvrde

Urađen je Glavni projekat regulacije korita rijeke Bistice. Raspisan je tender za izvođenje radova na regulaciji korita rijeke Bistrice za potrebe izgradnje objekta Vizitoring centra. Procijenjena vrijednost je 710.000,00 eura.

Rekonstrukcija lokalnog puta Gubavač - Bistrica L=8,7 km sa mostom preko rijeke Bistrice

U 2019. godini završena je izrada i revizija Glvanog projekta, na osnovu kojeg je raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača radova. Ukupna dužina puta Gubavač-Bistrica je 8,7 km sa mostom preko rijeke Bistrice.

PROJEKAT BJELASICA

Višegodišnji projekat, ukupne vrijednosti 20.000.000,00 eura, koji se realizuje u dvije faze. Projekat finansira Vlada Crne Gore, a aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Uprava javnih radova Crne Gore sa nadležnim opštinskim direkcijama i službama.

Prva faza, obuhvata radove na izgradnji putne infrastrukture, izgradnju bazne stanice sa pratećim sadržajima, parking prostorom, izgradnju elektro-energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, oko 3 km ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme. Druga faza obuhvata radove na osnježavanju ski staza. U toku 2019. godine na ovom projektu urađeno je sljedeće:

Saobraćajnica Ravna Rijeka–Jasikovac–Cmiljača dužine 15.5 km

Završeno je izvođenje radova na dionici Ravna rijeka - Jasikovac u dužini od 5,5 km sa jednim slojem asfaltnog zastora, osim na dijelu trase gdje postoje imovinsko pravni problemi u dužini od 350 m i na početku trase zbog klizišta u dužini od 200 m. Projekat sanacije klizišta je završen.

Preostali su radovi na sanaciji klizišta koja su se pojavila u toku izvođenja radova, nakon čega će se otpočeti sa završnim radovima na asfaltiranju, saobraćajnoj signalizaciji i opremi na kompletnoj dionici.

U 2019. godini, na ovoj fazi Projekta ukupno je realizovano 26.031,25 eura.

U toku je fazno izvođenje radova na izgradnji puta Jasikovac - Cmiljača u dužini od cca 10km. U završnoj fazi je izvođenje zemljanih radova, potpornih konstrukcija, a preostali su radovi na sanaciji klizišta i nestabilnih kosina koje su se pojavile u toku izvođenja radova. Nakon završetka ovih radova, preostalo je i izvođenje radova na gornjem stroju puta na kompletnoj dionici ovog Projekta.

Ugovorena vrijednost svih radova iznosi 4.450.208,99 eura. U 2019. godini ukupno je realizovano 2.963.072,92 eura.

Ugovorena je i izrada Glavnog projekta sanacije klizišta na putu Jasikovac-Cmiljača. Ugovorena vrijednost radova. 6.200,04 eura.

Bazna stanica na lokalitetu Cmiljača

U četvrtom kvartalu 2019. godine ugovoreni su radovi za izradu Glavnog projekta i izvođenje radova I faze na izgradnji i opremanju ugostiteljskog objekta sa parkingom za potrebe ski centra "Cmiljača" po principu "projektuj-izgradi". Ugovor je potpisan u iznosu od 1.764.000,00 eura.

Takođe u 2019.godini završena je tehnička dokumentacija za izgradnju pratećih privremenih objekata u okviru bazne stanice i to za: bioprečišćivač, montažnu parking garažu, objekat za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge, iznajmljivanje sportsko rekreativne opreme i drugi sadržaji.

Put koji spaja ski centar "Žarski" i ski centar "Cmiljača"

U 2019-oj godini pripremljena je tenderska dokumentacija za Glavni projekt dijela saobraćajnica u okviru baznog naselja "Cmiljača" koji je posebno razrađen u okviru Prostornog plana posebne namjene Bjelasica- Komovi. Planom je predviđeno da se ovaj put poveže sa putem Ravna Rijeka-Jsikovac-Cmiljača, dalje kroz buduće bazno naselje i od bazne stanice prema ski centru "Žarski", do granice sa Opštinom Mojkovac.

Elektroenergetska infrastruktura

Potpisan je ugovor za izgradnju trafostanice TS 35/10kW sa dalekovodom. Izvođač je uveden u posao, a radovi se otežano izvode usled nepostojanja pristupnih puteva.

Potpisan je ugovor za izvođenje radova na izgradnji dalekovoda 35 kV za potrebe napajanja kompleksa „Cmiljača“, a u toku je pribavljanje građevinske dozvole za složeni inženjerski posao. Ugovorena vrijednost iznosi 880.982,11 eura.

Potpisan je ugovor za izvođenje radova na izgradnji elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa „Cmiljača“ i „Žarski katun“ – opremanje ćelije 35 kV “Ribarevina”, a sa radovima će se otpočeti nakon pribavljanja saglasnosti CEDIS-a. Ugovorena vrijednost ovih radova iznosi 19.995,25 eura.

U 2019. godini za elektroenergetsku infrastrukturu ukupno je realizovano 81.812,12 eura.

Vodosnabdijevanje

Završena je izrada hidrotehničke studije izvodljivosti i Glavni projekat vodosnabdijevanja bazne stanice. Krajem 2019. godine zaključen je ugovor sa izvođačem radova po principu “projektuj- izgradi”.

U toku je postupak eksproprijacije, nakon čega će se stvoriti uslovi za prijavu građenja i realizaciju projekta.

Žičara šestosjed

Zaključen je ugovor za realizaciju projekta po principu “projektuj-izgradi”, ugovorena je izrada Idejnog rješenja, Glavnog projekta i radovi na izgradnja isklopive šestosjedne žičare “Z7”.Ugovorena je izrada Idejnog rješenja, Glavnog projekta i radovi na izgradnji 3 km ski staza žičare “Z7” predviđenih Detaljnom razradom na lokalitetu. Ugovorene su i usluge za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta sistema vještačkog osnježavanja na lokaciji „Cmiljača” u Opštini Bijelo Polje. Završena je izrada projektne dokumentacije. U toku je izvođenje radova na izgradnji žičare.

Ugovorena vrijednost ovih radova iznosi 7.988.888,88 eura. U 2019. godini ukupno je realizovano 6,064,758.82 eura.

PROJEKAT – PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA I FAZE GLAVNOG KANALIZACIONOG KOLEKTORA SA UREĐAJEM ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (PPOV-a)

Ovaj projekat se radi u fazama: Glavni kanalizacioni kolektor i dio sekundarne kanalizacione mreže u tri faze, kao i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje je planirano da se radi u dvije faze. Ukupna vrijednost investicije je oko 25 miliona eura. Prva faza projektovanje i izgradnju glavnog kanalizacionog kolektora i dio sekundarne kanalizacione mreže u centralnoj i industrijskoj zoni grada je završena Za ovaj dio Projekta završen je tehnički prijem izvedenih radova i izdata je upotrebna dozvola .U toku je probni rad ugrađene opreme i izvedenih radova na ovom dijelu Projekta.

Na dijelu Projekta koji obuhvata projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) Faza 1, procijenjena vrijednost radova je oko 6 miliona eura. Potpisan je

Ugovor o prenosu kreditnih sredstava koja su obezbijedena iz aranžmana zaključenog između Vlade Crne Gore i EIB-a u iznosu od 2,849.170,00 eura za potrebe realizacije Projekta projektovanja i izgradnje PPOV a-Faza 1. Potpisan je i Ugovor o grantu sa WBIF-om za ovaj Projekat u iznosu od 3 miliona eura.

U toku je priprema tenderske dokumentacije za izradu Glavnog projekta Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i izvođenja radova prve faze za 20.000 ekvivalent stanovnika po sistemu „projektuj - izgradi”. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Bijelom Polju-Faza 1 će prihvatiti otpadne kanalizacione vode iz novo izgrađenog glavnog kanalizacionog kolektora prve faze.

PROJEKAT IZGRADNJE OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE I ŠKOLE ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANJE “DUŠAN KORAĆ”

Radovi na izgradnji nove zgrade Osnovne škole ”Dušan Korać” u čijem sastavu je planirana i muzička škola su u toku i teku planiranom dinamikom. Vrijednost investicije je 5,4 miliona eura. Realizacijom ovog projekta obezbijediće se najsavremeniji uslovi i najveći standardi za preko 1200 učenika koji će pohađati ovu školu, ali i za zaposlene u školi. Škola će imati više od 20 namjenskih učionica, 6 specijalizovanih kabineta, zajedničke prostorije za vannastavne aktivnosti, prostorije za cjelodnevni boravak, biblioteku, salu za fizičko vaspitanje sa pratećim sadržajima, administrativne i ostale prostorije. Projekat se finasira iz Budžeta Vlade Crne Gore. Dinamičkim planom za izvođenje svih radova predviđeno je da se završi do početka trećeg kvartala 2021. godine.

U 2019. godini realizovano je 1,388,502.38 eura.

GRADSKA SAOBRAĆAJNICA U RESNIKU I FAZA

Projekat se realizuje u dvije faze. Prva faza radova obuhvata pripremne i zemljane radove, ugradnju tampona, izradu atmosferske i fekalne kanalizacije, radove na visokonaponskoj i niskonaponskoj kablovskoj mreži.

Druga faza obuhvata završni tampon sa izradom trotoara , asfaltnih radova i saobraćajnom signalizacijom.

Radovi prve faze su započeti u 2019. godini i realizovano je 27.178,98 eura.

FISKULTURNA SALA OŠ “PAVLE ŽIŽIĆ” U NJEGNJEVU

Obaveza Ministarstva prosvjete i Ministarstva održivog razvoja i turizma je da sprovedu procedure konkursa za izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja na osnovu kojeg će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju Glavnog projekta.

Za potrebe kompletiranja konkursne dokumentacije, Uprava javnih radova je završila izradu elaborata geodetskog snimanja postojećeg objekta i isti dostavila korisniku.

GRADSKA SAOBRAĆAJNICA - RASKRSNICA ULICA “MOJKOVAČKA”

Revident je tehnički prihvatio projekat, u toku su procedure kod CEDIS-a. Zahtijev CEDIS-a je da je potrebno uraditi poseban Projekat izmještanja postojećeg 10 kV kabla na ovoj lokaciji. Prjekat nije realizovano, prenosi se u Program uređenja prostora za 2020. godinu.

**3. TABELA : IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2019. GODINU
PREMA AKCIONOM PLANU**

| | Projekt-naziv | Očekivani efekti | Potrebna sredstva u 2019** | Ukupno realizovano u 2019 | Nosilac projekta | Ostali učesnici u sprovođenju projekta | Državni Budžet i Budžet JLS-2019 | Kreditno zaduženje | Ostali izvori i donacije | NAPOMENA |
|----|---|--|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|---|---------------------------|---------------------------------|---|
| 1. | Izmještanje gradskog vodovoda Ø 500 i Ø300, Rakonje Ribarevine radi rekonstrukcije magistralnog puta M21 | Proširenje i poboljšanje uslova za saobraćaj | 420.000,00 | 420.000,00 | Uprava za saobraćaj | Opština Bijelo Polje; Direkcija za izgradnju i investicije | 420.000,00 | | | U toku realizacija. Nastavlja se u 2020.god. |
| 2. | Rekonstrukcija magistralnog puta, M21,dionica Rakonje (semafori)-Ribarevine, L=3,1km | Proširenje i poboljšanje uslova za saobraćaj | 2.800.000,00 | 499.128,11 | Uprava za saobraćaj | Opština Bijelo Polje; Direkcija za izgradnju i investicije | 499.128,11 | | | U toku realizacija Nastavlja se u 2020.god. |
| 3. | Rekonstrukcija magistralnog puta M21 dionica Barski most-granični prelaz Dobrakovo - sa III trakom,L =1,7 km. | Proširenje i poboljšanje uslova za saobraćaj | 2.200.000,00 | | Uprava za saobraćaj | Opština Bijelo Polje; Direkcija za izgradnju i investicije | | | | Nije realizovano. Prenosi se u Program za 2020.god. |

| | Projekat-naziv | Očekivani efekti | Potrebna sredstva u 2019** | Ukupno realizovano u 2019 | Nosilac projekta | Ostali učesnici u sprovođenju projekta | Državni Budžet i Budžet JLS-2019 | Kreditno zaduženje | Ostali izvori i donacije | NAPOMENA |
|----|--|---|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|---|---------------------------|---------------------------------|---|
| 4. | Početak radova na rekonstrukciji željezničke stanice | Poboljšanje uslova na željezničkoj stanici | 300.000,00 | | Uprava javnih radova | | | | | Nije realizovano. Prenosi se u Program za 2020.god. |
| 5. | Nastavak radova na valorizaciji planine Bjelasice | Razvoj turizma i uslužnih djelatnosti, povećan broj noćenja domaćih i stranih turista | 4.120.000,00 | 9.399.144,92 | Uprava javnih radova | Opština Bijelo Polje; Direkcija za izgradnju i investicije | 9.399.144,92 | | | U toku realizacija. Nastavlja se u 2020.god. |
| 6. | Nastavak radova na valorizaciji Đalovića pećine | Razvoj turizma i uslužnih djelatnosti, povećan broj noćenja domaćih i stranih turista | 3.450.000,00 | 4.155.621,01 | Uprava javnih radova | Opština Bijelo Polje; Direkcija za izgradnju i investicije | 4.155.621,01 | | | U toku realizacija. Nastavlja se u 2020.god. |
| 7. | Izgradnja nove školske zgrade za OŠ „Dušan Korać“ | Poboljšanje uslova za nastavno obrazovni proces | 370.000,00 | 1.388.502,38 | Uprava javnih radova | Opština Bijelo Polje; Direkcija za izgradnju i investicije | 1.388.502,38 | | | U toku realizacija. Nastavlja se u 2020.god. |

| | Projekat-naziv | Očekivani efekti | Potrebna sredstva u 2019** | Ukupno realizovano u 2019 | Nosilac projekta | Ostali učesnici u sprovođenju projekta | Državni Budžet i Budžet JLS-2019 | Kreditno zaduženje | Ostali izvori i donacije | NAPOMENA |
|-----|--|---|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|---|---------------------------|---------------------------------|---|
| 8. | Početak izgradnje fiskulturne sale OŠ. Pavle Žižić u Njegnjevu | Poboljšanje uslova za nastavno obrazovni proces | 150.000,00 | | Uprava javnih radova | Opština Bijelo Polje; Direkcija za izgradnju i investicije | | | | Nije realizovano. Prenosi se u Program za 2020.god. |
| 9. | Početak izgradnje predškolske ustanove (jaslice i vrtić) gornji grad | Poboljšanje uslova za vaspitno obrazovni proces | 200.000,00 | | Uprava javnih radova | Opština Bijelo Polje; Direkcija za izgradnju i investicije | | | | Nije realizovano. Prenosi se u Program za 2020.god. |
| 10. | Rekonstrukcija lokalnog puta (L4) Srđevac-Sušica L=18km | Proširenje i poboljšanje uslova za saobraćaj | 2.400.000,00 | 21.879,00 | Uprava javnih radova | Opština Bijelo Polje; Direkcija za izgradnju i investicije | 21.879,00 | | | U toku realizacija. Nastavlja se u 2020.god. |
| 11. | Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda | Zdravija životna sredina i zaštita rijeke Lim | 1.169.834,00 | | Opština Bijelo Polje; Direkcija za izgradnju i investicije | MORiT, DOO „Project-Consulting” | | | | Nije realizovano. Prenosi se u Program za 2020.god.Kredit EIB;Donacija WBIF |

| | Projekat-naziv | Očekivani efekti | Potrebna sredstva u 2019** | Ukupno realizovano u 2019 | Nosilac projekta | Ostali učesnici u sprovođenju projekta | Drzavni Budzet i Budzet JLS-2019 | Kreditno zaduženje | Ostali izvori i donacije | NAPOMENA |
|-----|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|---|---------------------------|---------------------------------|---|
| 12. | Izgradnja raskrsnice ulice Mojkovačke kod AMD | Poboljšanje uslova za saobraćaj | 150.000,00 | | Uprava javnih radova | Opština Bijelo Polje; Direkcija za izgradnju i investicije | | | | Nije realizovano. Prenosi se u Program za 2020.god. |
| 13. | Izgradnja I faze gradske saobraćajnice u Resniku | Poboljšanje uslova za saobraćaj | 228.000,00 | 27.178,98 | Uprava javnih radova | Opština Bijelo Polje; Direkcija za izgradnju i investicije | 27.178,98 | | | U toku realizacija. Nastavlja se u 2020.god. |
| 14. | Rekonstrukcija zgrade zavičajnog Muzeja | Razvoj muzejske djelatnosti | 49.000,00 | | Direktorat za zaštitu kulturnih dobara | Opština Bijelo Polje; Direkcija za izgradnju i investicije | | | | Nije realizovano. Prenosi se u Program za 2020.god. |
| 15. | Asfaltiranje opštinskih puteva po potrebama lokalne uprave | Poboljšanje uslova za saobraćaj | 150.000,00 | 150.000,00 | Uprava javnih radova | Uprava javnih radova Opština Bijelo Polje; Direkcija za izgradnju i investicije | 150.000,00 | | | Realizovano. |

| | Projekat-naziv | Očekivani efekti | Potrebna sredstva u 2019** | Ukupno realizovano u 2019 | Nosilac projekta | Ostali učesnici u sprovođenju projekta | Državni Budžet i Budžet JLS-2019 | Kreditno zaduženje | Ostali izvori i donacije | NAPOMENA |
|-----|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|--|---|---|---------------------------|---------------------------------|---|
| 16. | Izgradnja dinamičke podne fontane na gradskom trgu | Uređenje centra grada | 90.000,00 | | Opština Bijelo Polje; Direkcija za izgradnju i investicije | | | | | Nije realizovano. Prenosi se u Program za 2020.god. |
| 17. | Rekonstrukcija gornjeg gradskog parka | Uređenje centra grada | 95.000,00 | | Opština Bijelo Polje; Direkcija za izgradnju i investicije | | | | | Nije realizovano. Prenosi se u Program za 2020.god. |
| 18. | Asfaltiranje opštinskih puteva | Poboljšanje uslova za saobraćaj | 150.000,00 | 150.000,00 | Opština Bijelo Polje; Direkcija za izgradnju i investicije | | 150.000,00 | | | Realizovano. |
| 19. | Izgradnja podzemnih kontejnera u centru grada | Stvaranje uslova za korišćenje otpada kao sirovine | 110.000,00 | 56.000,00 | Opština Bijelo Polje; Direkcija za izgradnju i investicije | DOO„Komunalno -Lim“ | 56.000,00 | | | Realizacija u toku. |

| | Projekat-naziv | Očekivani efekti | Potrebna sredstva u 2019** | Ukupno realizovano u 2019 | Nosilac projekta | Ostali učesnici u sprovođenju projekta | Državni Budžet i Budžet JLS-2019 | Kreditno zaduženje | Ostali izvori i donacije | NAPOMENA |
|-----|--|--|----------------------------|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| 20. | Izgradnja trim staze Obrov | Više mogućnosti za bavljenje sportom i rekreacijom | 150.000,00 | | Opština Bijelo Polje; Direkcija za izgradnju i investicije | | | | | Nije realizovano. Prenosi se u Program za 2020.god. |
| 21. | Rekonstrukcija primarne mreže-izgradnja TS 35/10kV „Bistrica“ | Unapređenje elektroenergetske infrastrukture | 100.000,00 | | Crnogorsk i elektrodistributivni sistem - CEDIS | | | | | Prenosi se u Program uređenja prostora za 2020. god. |
| 22. | Rekonstrukcija sekundarne mreže: -Izgradnja STS 10/0,4kV, 250kVA "Potkrajci" -Izgradnja STS 10/0,4kV, 250kVA "Šljepašnica" -Izgradnja TS 10/0,4kV, 630kVA "Lješnica" -Izgradnja TS 10/0,4kV, 630kVA "Lješnica" sa priključnim vodom -Izgradnja TS 10/0,4kV, | Unapređenje elektroenergetske infrastrukture | 603.147,00 | 47.059,00 277.403,41 12.605,00 | Crnogorsk i elektrodistributivni sistem - CEDIS | | | | 47.059,00 277.403,41 12.605,00 | Ugradnja reklozera i secesionera na DV 10kV "Rasovo" – Ugradnja secesionera na DV 10kV Tomaševo, - Rekonstrukcija MBTS 10/0,4kV, 630kVA "Tomaševo" Realizovano. Ostalo nije realizovano. |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 630kVA "Lipnica" sa Priključnim vodom -Izgradnja STS 10/0,4kv, 250kVA "Poda" i NN Mreža -Rekonstrukcija nadzemnog voda 10kV "Gornja Crnča-Ivanje" -Ugradnja secesionera na DV 10kV „Pavino Polje“ i Tomaševo -Ugradnja reklozera i secesionera na DV 10kV "Ivanje" -Ugradnja reklozera i secesionera na DV 10kV "Srđevac" - Ugradnja reklozera i secesionera na DV 10kV "Rasovo" - Rekonstrukcija MBTS 10/0,4kV, 630kVA "Tomaševo" | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | Projekat-naziv | Očekivani efekti | Potrebna sredstva u 2019** | Ukupno realizovano u 2019 | Nosilac projekta | Ostali učesnici u sprovođenju projekta | Državni Budžet i Budžet JLS-2019 | Kreditno zaduženje | Ostali izvori i donacije | NAPOMENA |
|-----|---|---|----------------------------|---------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------|--------------------------|---|
| 23. | DV 10kV Gubavač sa pripadajućim stubnim trafostanicama i niskonaponskim mrežama | Unapređenje elektroenergetske infrastrukture | 2.064.588,32 | 809.296,70 | Crnogorski elektrodistrikt - CEDIS | | | | 809.296,70 | U toku realizacija CEDIS. |
| 24. | Rekonstrukcija NN mreže | Unapređenje elektroenergetske infrastrukture | 1,400,000,00 | 1,858,390,59 | Crnogorski elektrodistrikt - CEDIS | | | | 1,858,390,59 | CEDIS (AMM III faza ugradnja mjerne opreme za nove potrošače i dr.) |
| 25. | Izgradnja DTS 10/0,4 kV "Voljavac", "Rasovo-Rastoka", "Loznice" | Unapređenje elektroenergetske infrastrukture | | 65.012,00 | Crnogorski elektrodistrikt - CEDIS | | | | 65.012,00 | Izgradnja DTS10/0,4 kV „Voljavac“ |
| 26. | Nastavak radova na izgradnji vodovoda Zaton | Stvaranje uslova za bolje vodosnabdjevanje za područje Zatona | 40.000,00 | | Uprava javnih radova, Opština Bijelo Polje; Direkcija za izgradnju i investicije | | | | | Nije realizovano. Prenosi se u Program za 2020.god. |

| | Projekat-naziv | Očekivani efekti | Potrebna sredstva u 2019** | Ukupno realizovano u 2019 | Nosilac projekta | Ostali učesnici u sprovođenju projekta | Državni Budžet i Budžet JLS-2019 | Kreditno zaduženje | Ostali izvori i donacije | NAPOMENA |
|-----|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|--|---|---|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 27. | Nastavak izgradnje vodovoda Kanje, Metanjac, Dobrakovo - granični prelaz "Dobrakovo" | Stvaranje uslova za bolje vodosnadvije vanje na pomenutim područjima | 40.000,00 | 66.637,06 | Minist.polj. i rur.razvoja ,Opština Bijelo Polje; Direkcija za izgradnju i investicije | | 66.637,06 | | | Nastavlja se u 2020.god. |
| | UKUPNO | | 22.999.569,32 | 19.403.858,16 | | | 16.334.091,46 | | 3.069.766,70 | |

4. ZAKLJUČAK

Prilikom izrade Plana kapitalnih investicija podaci za neke projekte su prenešeni iz Strateškog plana razvoja opštine Bijelo Polje 2017-2021.godine. Konstatovali smo da je bilo veoma teško isplanirati precizan rok za realizaciju projekata, kao i tačan finansijski iskaz pojedinih projekata koji su u momentu izrade ovog višegodišnjeg plana bili samo u fazi ideje. To se svakako odrazilo i na rezultate realizacije pojedinih projekata.

Zaključno sa 2019. godinom, od ukupnog broja projekata po Akcionom planu (ukupno 27 prikazano u tabeli) predviđenih za sprovođenje Plana kapitalnih investicija, 15 projekata (55,56%), je u potpunosti realizovano ili su u fazi realizacije, dok 12 projekata (44,44%) nije realizovano. Jedan broj projekata iz Izvještaja za 2019.godinu koji nisu realizovani, planirani su Planom i programom za 2020.godinu, to su uglavnom projekti za čiju realizaciju je potrebno višegodišnje ulaganje i zahtijevaju značajna finansijska sredstva.

U tabeli ovog Izvještaja jasno su prikazani projekti u finansijskim iznosima što u procentima iznosi za 2019.godinu 84,37%.

Bijelo Polje,

Br.

__.__. 2020.god.

Predsjednik Opštine – Koordinator tima;

Petar Smolović