



OPŠTINA BIJELO POLJE
KONSULTATIVNA GRUPA

IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU STRATEŠKOG PLANA
RAZVOJA OPŠTINE BIJELO POLJE 2017-2021
ZA 2021. GODINU

Bijelo Polje, april 2022. godine

Sadržaj:

1. Uvod.....	2
2. Metodološki pristup.....	2
3. Kratak opis realizovanih projekata i višegodišnjih projekata iz Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje 2017-2021 za 2021. godinu	3
4. Tabela: Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strateškog plana razvoja 2017-2021. godina u 2021. godini.....	11
5. Zaključak.....	22

1. Uvod

Strateški plan opštine Bijelo Polje usvojen je na sjednici Skupštine opštine Bijelo Polje održanoj 06.11.2017. godine. Strateški plan sa jedne strane definiše viziju, strateške prioritete i mjere koji su izraz utvrđene vizije i način na koji tu viziju želimo realizovati. S druge strane, posebnu dimenziju daje baza od 160 projekata koji čine sastavni dio Strateškog plana.

Rješenjem Br. 01-647 od 30.01.2019. godine formirana je Konsultativna grupa za praćenje sprovođenja Strateškog plana razvoja opštine Bijelo Polje za period 2017-2021. godine, sa izmjenama br.01-647/1 od 06.03.2019.godine, br.01-078/20-616 od 09.06.2020.godine i br.01-078/21-284 od 09.04.2021.godine.

Zadatak Konsultativne grupe je da:

- Prati sprovođenje Strateškog plana razvoja opštine za period 2017-2021. godine, nakon usvajanja istog na sjednici Skupštine Opštine Bijelo Polje;
- Kad je potrebno da izvrši revidiranje Strateškog plana Opštine;
- Priprema i podnosi predsjedniku Opštine i nadležnom Ministarstvu jednom godišnje izvještaj o realizaciji Strateškog plana Opštine Bijelo Polje za period 2017-2021. godine,
- Prati i analizira realizaciju projekata iz Godišnjih planova Opštine i razmatra Godišnji plan za naredni jednogodišnji period.

Dinamika investicionih ulaganja zavisi od započetih i nedovršenih investicija na početku perioda, aktuelnosti u zadovoljavanju određenih potreba, pripremljenosti projekata za realizaciju kao i težnje da se teret investiranja što ravnomjernije raspoređi.

Dinamika investiranja je uslovljena i finansijskim mogućnostima pojedinih izvora finansiranja u određenim periodima kao i usklađenošću pripreme projekata sa procedurama donošenja Odluka o finansiranju izvođenja projekata.

Takođe, treba napomenuti da su u 2021. godini realizovani i drugi projekti koji nisu uvršteni u Strateški plan razvoja Opštine Bijelo Polje 2017-2021.

2. Metodološki pristup

U skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu Strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave, pristupilo se izradi predmetnog Izvještaja. Izvještaj je pripremljen od strane Konsultativne grupe za pripremu godišnjeg Izvještaja o sprovođenju Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje 2017-2021 za 2021. godinu.

3. Kratak opis realizovanih projekata i višegodišnjih projekata iz Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje 2017-2021. za 2021. godinu

PROJEKAT SKI CENTAR „CMILJAČA” VALORIZACIJA PLANINE BJELASICA

Višegodišnji projekat, ukupne vrijednosti preko 21.000.000,00 eura, koji se realizuje u dvije faze. Projekat finansira Vlada Crne Gore, a aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Uprava javnih radova Crne Gore sa nadležnim opštinskim direkcijama i službama. Ukupna vrijednost do sada zaključenih ugovora iznosi 21.259.431,77 eura.

Prva faza obuhvata radove na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektro-energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme.

Druga faza obuhvata radove na osnježavanju staza. Planirano je da se do kraja 2022.godine završe svi ugovoreni radovi koji obuhvataju : asfaltiranje puta Ravna Rijeka - Jasikovac u dužini od 5,5km, sanaciju klizišta “Latinska kosa” na koju je u 2021.godini utrošeno 10.635,90€, izgradnja puta Jasikovac-Cmiljača kroz 3 faze, radovi na putnom pravcu ravna Rijeka-Jasikovac-Cmiljača za koje je u 2021.godini utrošeno 24.660,27€, adaptaciju 35kV ćelije u TS “Ribarevine” 110/35kV za koju u 2021.godini je utrošeno 22.965,25€, izgradnju dalekovoda od TS “Ribarevine” 110/35kV do TS “Cmiljača” 35/10kV (u toku izmjena dokumentacije), izgradnju TS “Cmiljača” 35/10kV na koju je utrošeno 41.730,17€, za izgradnju objekata vodosnabdevanja na lokaciji na koje je utrošeno 3.940,00€, kao i nabavku žičare šestosjed na koju je u 2021.godini utrošeno 12.513,60€, detaljnije u nastavku.

U 2021. godini je realizovano na svim ugovorenim projektima ukupno 116.445,19 eura, dok je za 2022.godinu za nastavak radova od strane Uprave javnih radova predviđena suma od 3.500.600,00 eura.

Elektroenergetska infrastruktura

Izgradnja trafostanice “Cmiljaca“ 35/10 kV

Izgradnja trafostanice Cmiljača 35/10KV je dio izgradnje elektroenergetske infrastrukture za napajanje kompleksa Cmiljača. Ista će biti izvor električne energije kako za ski centar na Cmiljači na teritoriji opštine Bijelo Polje, tako i na mojškovačkoj strani, za ski centar Žarski.

Ugovor sa izvođačem zaključen je 08.05.2019. godine, na iznos od 1.180.112,73 eura. Do sada su završeni svi građevinski i elektro radovi na objektu.

Ispitivanja predviđena ugovorom nije moguće realizovati iz razloga što izgradnja 35 kV dalekovoda "Ribarevine-Cmiljača" nije realizovana, te shodno tome, predmetna trafostanica ne posjeduje konstantno napajanje. Nakon realizacije projekta izgradnje predmetnog dalekovoda, steći će se uslovi za ispitivanje predmetne trafostanice.

Ukupno do sada je realizovano 1.261.378,40 eura, od čega 41.730,17 eura u 2021. godini.

Vodosnabdijevanje -Izvođenje radova na uslužno – servisnim objektima- lokaciji planinskog centra Cmiljača

Glavni projekat I faze vodosnabdijevanja objekta na lokaciji planinskog centra "Cmiljača" sastoji se od kaptažnih građevina na izvorima br. „4“, „4a“, „5“ i „6“ (brojevi izvora preuzeti iz Hidrotehničke studije), gravitacionog cjevovoda od kaptažnih građevina do rezervoara I faze, dužine oko 5.000 m', izrade rezervoara I faze, zapremine 80 m³, na koti od 1.700 mm, gravitacioni cjevovoda od rezervoara I faze do uslužno-servisnih objekata centra, dužine 800m'. Ugovor sa izvođačem zaključen je na iznos od 577.370,32 eura.

Ukupno je do sada realizovano 22.398,00 eura, od čega 3.940,00 eura u 2021. godini.

Žičara šestosjed

Planirana je izgradnja isklopive šestosjedne žičare "Z7" i 3 km ski staza kao i izrada tehničke dokumentacije za sistem vještačkog osnježavanja. Kapacitet žičare je 2.600 skijaša po satu. Ugovor sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova zaključen je 15.05.2018.godine, na iznos od 7.988.888,88 eura.

Do sada je završena izrada Idejnog rješenja, Idejnog projekta i Glavnog projekta i revizija Glavnog projekta šestosjedne isklopive žičare i 3 km ski staza. Radovi su u završnoj fazi. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano u decembru 2020. godine.

Ukupno je do sada realizovano 7.384.266,02 eura, od čega 12.513,60 eura u 2021. godini.

U cilju završetka radova na montaži i ispitivanju žičare potrebno je obezbjediti stabilno napajanje električnom energijom.

PROJEKAT ĐALOVIĆA PEĆINA

Višegodišnji projekat, ukupne vrijednosti preko 23 miliona eura, koji se realizuje u tri faze i to: izgradnja pristupnog puta, izgradnja žičare i unutrašnje uređenje pećine. Projekat finansira Vlada Crne Gore, a aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Uprava javnih radova Crne Gore sa nadležnim opštinskim službama.

Realizacija projekta podrazumjeva sljedeće stavke: Uređenje dijela Đalovića pećine sa pratećim objekima na ulazu u pećinu za koje je u 2021. godini utrošeno 480.062,06€, izgradnju puta Bistrica-Manastir Podvrh na koju je u 2021. godini utrošeno 428.480,16€, sanaciju klizišta i kosina na koje je u 2021. godini utrošeno 329.203,03€, rekonstrukciju lok. puta Gubavač -Bistrica sa mostom preko rijeke Bistrice na koju je u prethodnoj godini utrošeno 1.340.539,90€, izgradnju turističke staze od manastira "Podvrh" do ulaza u pećinu nad "Vražjim firovima", adaptaciju elektroenergetske infrastructure, adaptaciju 35kV vodne ćelije u TS "Nedakuse" na koju je u prethodnoj godini utrošeno 32.716,00€, Izgradnju TS "Bistrica" 35/10kV, Izgradnju 35kV DV "Nedakuse Bistrica" na koju je u 2021. godini utrošeno 164.431,42€, izgradnju žičare na koju je u 2021. godini utrošeno 243.936,00€, radove na vodosnabdjevanju, izgradnju objekata vizitornog centra sa parkingom na koje je utrošeno 522.338,64€ u 2021. godini, regulaciju toka Bistrice i rekonstrukciju lokalnog puta Bistrica Mojstir sa pristupnim saobraćajnicama i drugim pratećim objektima. Detaljnije u nastavku.

Uređenje dijela Đalovića pećine sa pratećim objektima na ulazu u pećinu

Valorizacija Đalovića pećine podijeljena je u dvije faze. Prva faza obuhvata izgradnju servisnog objekta i uređenje dijela pećine – izgradnju prilazne staze od objekta do pećine i ulaznog tunela u unutrašnjost pećine, a druga faza obuhvata uređenje unutrašnjosti pećine, izradu staza i platoa.

U servisnom objektu na pristupnom platou bruto površine 655,87 m², planiran je depo, trgovački prostor, prostorija hitne pomoći, prostorija za vodiče i spasioce, prostorija za speleologe, jedna kancelarija, garderoba, radionica, sanitarne prostorije i prateće tehničke prostorije. Dužina planirane staze od objekta do tunela na ulasku u pećinu iznosi 80 m, a površina platoa ispred tunela je 21,50 m².

Drugom fazom radova planirana je izgradnja staza, platoa i stepenica u unutrašnjosti pećine od specijalnih materijala, ukupne površine 1.912 m², od čega 805 m podijuma, mostova i stepenica širine 2m, kao i 10 platformi ukupne površine 302 m².

Ugovor sa izvođačem radova prve faze zaključen je na iznos od 1.998.945,84 eura. Ugovor sa izvođačem radova druge faze zaključen je na iznos od 2.599.420,13 eura.

Do sada su izvedeni zemljani radovi, radovi na izradi armirano-betonskih temelja objekta na ulazu u pećinu, kao i radovi na probijanju ulaza u pećinu. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova, radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano krajem novembra 2021. godine. Izvođeni su radovi na šalovanju, armiranju, betoniranju parapetnih zidova, ka oi

sskidanja oplata sa izbetoniranih pozicija. Radovi II faze su prijavljeni, a počće nakon završetka dijela radova I faze koji se odnose na izgradnju prilazne staze od objekta do pećine i ulaznog tunela u unutrašnjost pećine.

Ukupno je realizovano 1.699.164,97 eura, od čega 480.068,06 eura u 2021. godini.

Pristupni put Bistrica-Manastir Podvrh

Radovi na izgradnji puta Bistrica – Manastir Podvrh u dužini od cca 5,7 km izvedeni su u fazama. Revidovani glavni projekat je obezbijedila Opština Bijelo Polje. Radovi na ovom projektu se izvode u fazi zemljanih radova, potpornih konstrukcija, polaganja elektroenergetskih kablova, postavljanje saobraćajne opreme i signalizacije i izvođenje radova na gornjem stroju puta na kompletnoj dionici.

Ukupno je realizovano 2.973.495,99€ od čega 428.480,16 € u 2021. godini.

Izgradnja turističke staze od manastira Podvrh do ulaza u pecinu nad “Vražjim firovima”

Turistička staza kroz klisuru duga je 2.793m, a prolazi kroz najljepši dio zaštićenog prostora. Početak staze je kod Manastira „Podvrh”, a završava se u samoj klisuri Đalovića pećine. Staza je predviđena da bude širine 1,2 m, da sadrži 8 mostova i 5 odmarališta.

Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava. U toku je pribavljanje saglasnosti glavnog gradskog arhitekta Bijelog Polja na Idejno rješenje.

Elektroenergetska infrastruktura

Za potrebe elektro napajanja kompleksa “Đalovića pećine” ugovoreno je izvođenje radova na adaptaciji postojeće trafostanice “Nedakusi”, zatim izgradnja trafostanice 35/10kV “Bistrica”, dalekovoda 35kV “Nedakusi – Bistrica“, kabla od TS „Bistrica” do buduće TS “Manastir Podvrh”, kao i TS “Manastir Podvrh”.

Adaptacija 35 kV vodne ćelije u TS “Nedakuse” 35/10 kV

Na adaptaciji postojeće 35kV vodne ćelije za obrađivača glavnog projekta javnim nadmetanjem odabran je “Yawel” d.o.o. Podgorica, za revidenta “Institut iz oblasti istraživanja i zaštite na radu” a.d. Podgorica, izvođač je bio “Electroteam” d.o.o. Budva, a nadzor je obavljao “Civil engineer” d.o.o. Podgorica.

Svi radovi na adaptaciji ćelije su završeni i izvršena je primopredaja objekta korisniku.

Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 20.650,00€ za tekuće izdatke, odnosno 29.766,00€ za kapitalne izdatke.

Ukupno je realizovano 50.416,00€, od čega 32.716,00€ u 2021. godini.

Izgradnja TS “Bistrica“ 35/10 kV

Trafostanica “Bistrica” 35/10kV je dio izgradnje elektroenergetskog napajanja za budući kompleks Đalovića pećine. Spratnosti je suteran i prizemlje (Su + P), bruto površine prizemlja 176,10m² i ukupne bruto površine 242,90m². Nalazi se na katastarskoj parceli 1934/2 KO Bistrica, u zahvatu PUP-a Opštine Bijelo Polje.

Ugovor sa izvođačem radova zaključen je na iznos od 1.197.214,56 eura. Ukupno je realizovano 1.147.225,66 eura, od čega nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

Izgradnja 35 kV dalekovoda “Nedakuse-Bistrica”

Planirani dalekovod predviđen je za napajanje električnom energijom transformatorske stanice “Bistrica” 35/10 kV. TS 35/10 kV “Bistrica“ služiće za napajanje električnom energijom buduće žičare u Đalovića klisuri i potrebe napajanja Đalovića pećine.

Ugovor sa izvođačem radova zaključen je 07.05.2019. godine, na iznos od 699.201,86 eura.

Svi ugovoreni radovi na dalekovodu su završeni i u toku su aktivnosti oko tehničkog prijema radova. Ukupno je realizovano 720.709,15€, od čega 164.431,42€ u 2021. godini.

Izgradnja TS “Manastir Podvrh“ 10/0,4 kV + 10 kv kabal od TS “Bistrica“ 35/10 kV do buduće TS “Manastir Podvrh“ 10/0,4 kV

Objekat trafostanice je lociran na kat. parceli br. 339, KO Srednje Brdo, Bijelo Polje. Trafostanica se izvodi kao zaseban slobodnostojeći objekat.

Ugovor sa izvođačem radova zaključen je na iznos od 343.031,47 eura.

Svi ugovoreni radovi na trafostanici su završeni i u toku su aktivnosti oko tehničkog prijema radova. Ukupno je realizovano 314.607,47€, nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

Žičara

Kapacitet žičare je 75 putnika po satu. Projekat se realizuje po sistemu “projektuj - izgradi”. Ugovor sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova zaključen je na iznos od 3.888.888,88 eura.

Sprovedene su aktivnosti na izradi idejnog rješenja, idejnog projekta i izradi i reviziji glavnog projekta žičare, kao i postupak eksproprijacije. Završena je izgradnja pristupnih puteva, betoniranje i montiranje polazne, okretne stanice i stubova 1, 2, 3 i 8, betoniranje temelja stubova 4, 5 i 6, kao i isporuka opreme žičare.

Ukupno je realizovano 3.652.747,50 €, od čega 243.936,00 € u 2021. godini. Da bi se završila montaža i ispitivanja žičare potrebno je obezbijediti stabilno napajanje električnom energijom.

Izgradnja objekta viziting centra sa pratećim sadržajima i parking prostorom

Projektovani objekat je ukupne bruto površine 499,75 m². U objektu su planirani sljedeći sadržaji: restoran, info-pult sa suvenirnicom, muzejsko-izložbeni prostor, sala za prezentacije, ambulanta, servis za izdavanje opreme, sa pratećim sanitarnim i tehničkim prostorijama, kao i okolno uređenje terena.

Sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova, po principu „projektuj - izgradi” potpisan je Ugovor 27.05.2020. godine, na iznos od 893.000,00 eura. Do sada je završena izrada i revizija glavnog projekta, započeti su radovi na izgradnji objekta. Urađeni su zemljani, betonski i zidarski radovi.

Ukupno je realizovano 641.497,06 eura, od čega 522.338,64 eura u 2021. godini.

Regulacije rijeke Bistrice na dijelu od mosta na Bistrici uzvodno L=1200m' u zahvatu Prostorno-urbanistickog plana Opštine Bijelo Polje

Ugovor sa izvođačem radova zaključen je 25.06.2020. godine, na iznos od 619.238,01 eura. Završena je izrada i revizija glavnog projekta. Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 6.453,50 eura za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

Izvođač nije mogao započeti radove na preusmjeravanju toka rijeke Bistrice zbog visokog vodostaja rijeke usljed velikih padavina, zbog čega je odložen početak izvođenja radova.

PROJEKAT-PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA I FAZE GLAVNOG KANALIZACIONOG KOLEKTORA SA UREĐAJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (PPOV-a)

Ovaj projekat se radi u fazama: Glavni kanalizacioni kolektor i dio sekundarne kanalizacione mreže u tri faze, kao i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje je planirano da se radi u dvije faze. Ukupna vrijednost investicije je oko 25 miliona eura. Prva faza projektovanje i izgradnju glavnog kanalizacionog kolektora, 3 pumna postrojenja i dio sekundarne kanalizacione mreže u centralnoj i industrijskoj zoni grada je završena. Za ovaj dio Projekta završen je tehnički prijem izvedenih radova i izdata je upotrebna dozvola.

U toku izvještajne godine projekat je funkcionisao u probnom radu u odnosu na ugrađenu opremu i izvedene radove uz ugovornu obavezu Izvođača radova i nadzornog inženjera da otkloni sve uočene nedostatke.

Na dijelu Projekta koji obuhvata projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) Faza 1, procijenjena vrijednost radova je oko 6 miliona eura. Potpisan je Ugovor o prenosu kreditnih sredstava koja su obezbijedena iz aranžmana zaključenog između Vlade Crne Gore i EIB-a u iznosu od 2,849.170,00 eura za potrebe realizacije ovog projekta. Potpisan je i Ugovor o grantu sa WBIF-om za ovaj Projekat u iznosu od 3 miliona eura.

U toku je priprema tenderske dokumentacije za izradu Glavnog projekta Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i izvođenja radova prve faze za 20.000 ekvivalent stanovnika po sistemu „projektuj - izgradi“. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda -Faza 1 će prihvatiti otpadne kanalizacione vode iz postojeće sekundarne kanalizacije preko novo izgrađenog glavnog kanalizacionog kolektora prve faze.

U 2021.godini realizovano je ukupno 39.420,00€, 15.000,00€ za naknadu za usluge PROCON-a, kao i 24.420,00€ za nadzor iz kreditnih sredstava EIB.

PROJEKAT IZGRADNJE OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE I ŠKOLE ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANJE “DUŠAN KORAĆ”

Radovi na izgradnji nove zgrade Osnovne škole ”Dušan Korać” u čijem sastavu je planirana i muzička škola su u toku. Vrijednost investicije je cca 5,5 miliona eura. Realizacijom ovog projekta obezbijediće se najsavremeniji uslovi i najveći standardi za preko 1.200 učenika koji će pohađati ovu školu, ali i za zaposlene u školi. Škola će imati više od 20 namjenskih učionica, 6 specijalizovanih kabineta, zajedničke prostorije za vannastavne aktivnosti, prostorije za cjelodnevni boravak, biblioteku, salu za fizičko vaspitanje sa pratećim sadržajima, administrativne i ostale prostorije. Projekat se finasira iz budžeta Vlade Crne Gore.

Završeni su radovi na armirano-betonskoj konstrukciji objekta, na izradi krovne konstrukcije, krovnog pokrivača, zidarski radovi kao i ugradnja spoljašnje bravarije. U unutrašnjosti objekta u toku su zanatski radovi, podizanje pregradnih zidova, moleraj, ugradnja termo-tehničkih instalacija.

Ukupno je do sada realizovano 4.088.080,57 eura, od čega 739.566,33 eura u 2021. godini, dok je za 2022. godinu namjenjeno 1.825.200,00€ od strane uprave javnih radova.

4. Tabela: Izvještaj o realizaciji za sprovođenje Strateškog plana razvoja 2017-2021. godina u 2021. godini

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2017-2021 god. (u €)	Potrebna sredstva u 2021.god.	Ukupno realizovano u 2021.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2021.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori finan. i donacije	NAPOMENA
1.	Nastavak radova na Ski centru "Bjelasica"	20.000.000,00	1.000.000,00	116.445,19	116.445,19			Realizacija u toku. Nastavak u 2022.godini
2.	Nastavak radova na "Đalovića Pećini"	12.000.000,00	1.000.000,00	2.201.167,31	2.201.167,31			Realizacija u toku. Nastavak u 2022.godini
3.	Izgradnja I faze kolektora sa uređajem za prečišćavanje otpadnih voda. Pružanje usluga Procona - (za projekat PPOV).	10.000.000,00	1.000.000,00	15.000,00 24.420,00 usluge PROCON i nadzor	39.420,00			Prenosi se u Program uređenja prostora za 2022. god.
4.	Projektovanje i izgr. dijela glavn. kolekt. sa obaloutvrdom dužine 500 m pored Lima.	800.000,00	800.000,00					Prenosi se u Program uređenja prostora za 2022. godinu.

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2017-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2021.god.	Ukupno realizovano u 2021.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2021.god.	Kredito-tno za-duženj e	Ostali izvo-ri finan. i donacije	NAPOMENA
5.	Izgradnja pristupnog puta do region.deponije. (Regionalni centar za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom).	400.000,00						U toku izrada tehničke dokumentacije, prenosi se u Program uređenja prostora za 2022.godinu.
6.	Izgradnja regionalne deponije „Čelinska kosa“	10.000.000,00	100.000,00					Prenosi se u Program uređenja prostora za 2022.godinu.
7.	Izgrad. potpornih zidova i sanacija klizišta po potrebi –urađen pot.zid u Strojtanici, Lipnici-Livade, u mjestu Babače, kod mosta Bogaz i sanirano klizište na putu Bistrica-Šolje.	500.000,00	60.000,00	51.151,97	51.151,97			Realizovano.

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2017-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2021.god.	Ukupno realizovano u 2021.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2021.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori finan. i donacije	NAPOMENA
8.	Rekonstrukcija magistralnog puta, M21	2.000.000,00	1.000.000,00					U toku prikupljanje teh.dok., nastavak u 2022.godini
9.	Izgradnja nove školske zgrade OŠ "Dušan Korać"	6.000.000,00	1.000.000,00	739.566,33	739.566,33			Realizacija u toku. Nastavak u 2022.godini
10.	Izgradnja zgrade predškolske ustanove (jaslice i vrtić) Gornji grad.	2.100.000,00	200.000,00					Prenosi se u Program uređenja za 2022.god.
11.	Rekonstr.zgrade i izgradnja fiskulturne sale u OŠ "Pavle Žižić" Njegnjevo.	193.000,00	200.000,00					Prenosi se u Program uređenja prostora za 2022. godinu.
12.	Rekonstrukcija bioskopa, galerije, prostora za knjižaru i nabavka opreme za hor	203.000		76.286,32	76.286,32			Realizovano.

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2017-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2021.god.	Ukupno realizovano u 2021.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2021.god.	Kredittno zaduženje	Ostali izvori finan. i donacije	NAPOMENA
13.	Natkrivanje zapadne tribine	500.000	300.000					Izrada tehničke dokumentacije u toku. Prenosi se u Program za 2022. godinu.
14.	Izgradnja STS 10,04kV”Slijepač Most”	39.000,00	39.000,00	5.648,08			5.648,08	Urađena rekonstrukcija postojeće TS, Crnogorski elektrodistr.sistem -CEDIS
15.	Revitalizacija dalekovoda i trafostanica (Rekonstrukcija primarne mreže DV35kV Ribarevine-Šćepanica)		475.000,00	475.583,33			475.583,33	Realizovano Crnogorski elektrodistributivn i sistem CEDIS
16.	Rekonstrukcija NN mreže na selu	2.882.000		513.146,48			513.146,48	Realizovano Crnogorski elektrodistributivn i sistem CEDIS
17.	Investiciono održavanje željezničkih tunela i mostova		5.350.000,00	3.642.101,42			3.642.101,42	Realizacija u toku. ŽICG

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2017-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2021.god.	Ukupno realizovano u 2021.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2021.god.	Kredito-tno zaduženje	Ostali izvori finan. i donacije	NAPOMENA
18.	Izgradnja glavn. cjevovoda Ø 500 od izvor. Bistrice (nove kaptaze) do nove hlorne stanice u Ravnoj Rijeci.	1.200.000,00	1.550.000,00					Prenosi se u Program uređenja prostora za 2022. god.
19.	Rekonstrukcija gradske i prigradske mreže gradskog vodovoda	140.000		6.543,24	6.543,24			Rekonstrukcija dijela glavnog gradskog vodovoda Ø300, od kružnog toka Ribarevine do postojeće šahte u Ravnoj Rijeci radi izmještanja postojećeg cjevovoda ACC Ø300 u koridoru rekonstrukcije magistralnog puta M2
20.	Izgradnja vodovoda Babića brijeg	241.000	50.000,00					Prenosi se u Program uređenja prostora za 2022. god.

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2017-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2021.god.	Ukupno realizovano u 2021.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2021.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori finan. i donacije	NAPOMENA
21.	Prespajanje vodovodne mreže u Nedakusima i Strojtanici.	120.000,00	120.000,00					Prenosi se u Program uređenja prostora za 2022. god. Radi se uporedo sa PPOV.
22.	Nastavak izgradnje vodovoda Kanje, Metanjac, Dobrakovo - granični prelaz "Dobrakovo"	169.000,00	9.000					U toku realizacija.
23.	Izgradnja vodovoda za naselje Bistrica sa izvorišta "Banjica".	30.000,00	200.000,00	89.298,66	89.298,66			U toku realizacija za I fazu radova, nastavlja se u 2022. godini.
24.	Izgradnja servisne saobraćajnice za potrebe servisiranja PS1 sa izgradnjom potpornog zida pored rijeke Lješnice			13.773,93	13.773,93			U toku izrada tehničke dokumentacije.

	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2017-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2021.god.	Ukupno realizovano u 2021.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2021.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori finan. i donacije	NAPOMENA
25.	Rekonstrukcija puta Srđevac-Sušica -19,4 km. U toku I faza, L=9,4 km (višegodišnji projekat)	1.164.000,00	1.000.000,00					U toku realizacija. Nastavak u 2022. godini.
26.	Rekonstrukcija puta Rasovo-Bistrica 27,6 km .	1.656.000,00	1.000.000,00	1.340.536,90	1.340.536,90			U toku realiz. nast. u 2022. godini. Faza: Gubavač – Bistrica
27.	Rekonstrukcija puteva u Pavinom Polju 1,8 km (investiciono održavanje)	108.000	15.000	13.128,05	13.128,50			Realizovano.
28.	Rekonstrukcija puteva u Grabu i Kičavi 2,2 km (investiciono održavanje)	132.000	14.000	12.342	12.342			Ugovoreni radovi
29.	Rekonstrukcija puteva u Kovrenu 2,2 km (investiciono održavanje)	132.000	14.000	13.431	13.431			Ugovoreni radovi

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2017-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2021.god.	Ukupno realizovano u 2021.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2021.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori finan. i donacije	NAPOMENA
30.	Rekonstrukcija puteva u Čeoču 3,9 km (investiciono održavanje)	234.000	11.000	9.718,76	9.718,76			Realizovano
31.	Rekonstrukcija puteva u Zatonu 2,9 km (investiciono održavanje)	174.000	11.000	9.825,20	9.825,20			Realizovano
32.	Rekonstrukcija puteva u Laholu 0,6 km (investiciono održavanje)	36.000	12.000	11.128,37	11.128,37			Realizovano.
33.	Rekonstrukcija puteva u Ravnoj Rijeci 3,0 km (investiciono održavanje)	180.000	15.000	12.407,34	12.407,34			Realizovano.
34.	Rekonstrukcija puteva u Cerovu 1,0 km (investiciono održavanje)	60.000	11.000	9.026,60	9.026,60			Realizovano.

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2017-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2021.god.	Ukupno realizovano u 2021.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2021.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori finan. i donacije	NAPOMENA
35.	Rekonstrukcija puteva u Kanjama 3,5 km (investiciono održavanje)	210.000	13.000	12.343,21	12.343,21			Realizovano.
36.	Rekonstrukcija puta Tomaševo-Potrk 2,7 km (investiciono održavanje)	162.000	15.000	13.987,60	13.987,60			Realizovano.
37.	Rekonstrukcija gradskih i prigradskih saobraćajnica 10 km (investiciono održavanje)	1.000.000		84.872,88	84.872,88			Nastavlja se kroz Program za 2022. godinu
38.	Rekonstrukcija puta u Kukuljama 2,8 km (investiciono održavanje)	168.000	12.000	10.625,86	10.625,86			Realizovano.

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2017-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2021.god.	Ukupno realizovano u 2021.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2021.god.	Kredito-tno za-duženje	Ostali izvori finan. i donacije	NAPOMENA
39.	Asfaltiranje gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva	1.816.000	420.000,00	189.413,40	85.000,00 UJR 104.413,40 Opština Bijelo Polje			Nastavak po Programu za 2022.god.
40.	Asfaltiranje opštinskih puteva – podrška razvoju poljoprivrede – IFAD		560.000,00					U toku tenderski postupak za izvođača za dužinu od 3,13km, prenosi se u Program za 2022.god.
41.	Izgradnja trotoara u Tomaševu	10.000,00	25.000,00 (5.000.00 tehnička dokumentac.)					Prenosi se u Program za 2022.god.
42.	Izgradnja šetališta (keja) od Vatrogasne jedinice do Komunalnog „Lim“	500.000,00	100.000,00					Prenosi se u Program uređenja prostora za 2022.god.

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2017-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2021.god.	Ukupno realizovano u 2021.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2021.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori finan. i donacije	NAPOMENA
43.	Izgradnja stambenih objekata br.5 i 6 u mjestu Ribarevine (20 stambenih jedinica).	150.000,00	400.000,00					Prenosi se u Program uređenja za 2022.god.
44.	Izgradnja stambenih objekata za RAE populaciju u Nedakusima (1.500 m2).	320.000,00	620.000,00 (teh. dok. 20.000,00)					Prenosi se u Program za 2022.god.
45.	Izgradnja azila za napuštene životinje	400.000						Nije realizovano.
	UKUPNO:		18.721.000	9.712.919,97	5.076.440,66		4.636.479,31	

5. ZAKLJUČAK

Prilikom usvajanja Strateškog plana konstatovano je da je bilo vrlo teško isplanirati precizan rok za realizaciju projekata, kao i tačno utvrditi finansijski iskaz pojedinih projekata koji su u momentu izrade ovog Strateškog plana bili samo u fazi ideje. To se svakako odrazilo i na rezultate realizacije pojedinih projekata.

Zaključno sa 2021. godinom od ukupnog broja projekata (45 prikazanih u tabeli) predviđenih za sprovođenje Strateškog plana razvoja, 27 projekata je u potpunosti realizovano ili su u fazi realizacije, dok 18 projekata nije realizovano, odnosno u toku su pripreme tehničke dokumentacije ili pripreme za objavu tendera tokom 2022. god. Jedan broj projekata iz Izvještaja za 2021.godinu koji nisu realizovani, planirani su Planom i programom za 2022.godinu, to su uglavnom projekti za čiju realizaciju je potrebno višegodišnje ulaganje i zahtijevaju značajna finansijska sredstva.

U tabeli ovog Izvještaja jasno su prikazani projekti u finansijskim iznosima, gdje je od planiranih 18.721.000 € realizovano 9.712.919,97 € ili 51,88%, za period 01.01.2021. god. do 31.12.2021. godine.

Bijelo Polje,

Br. 01-018/22-3973

15.04.2022.god.

Koordinator Konsultativne grupe

Fahrudin Begović