



CrnaGora
Opština Bijelo Polje
Sekretarijat za izgradnju

Adresa: Ul. Nedjeljka Merdovića bb,
84 000 Bijelo Polje, Crna Gora
Tel/fax +382 (0) 50 484802
E-mail: izgradnja@bijelopolje.co.me

Crna Gora
OPŠTINA BIJELO POLJE
Pisarnica - Služba za zajedničke poslove

Primljeno: 24.01.2024				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
01	018/25	97		

Br:07-072/25-15

24.01.2024. godine

Za: Služba predsjednika Opštine,

Predmet: Izvještaj,

IZVJEŠTAJ O RADU SEKRETARIJATA ZA IZGRADNJU ZA 2024. GODINU

UVODNE NAPOMENE

Shodno članu 14a Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 016/19, 025/19, 034/21, 006/22, 007/22, 031/22, 031/22, 007/23 i 011/23) određeni su nadležnost, djelokrug rada i ovlašćenja Sekretarijata za izgradnju.

Sekretarijat za izgradnju vrši poslove koji se odnose na:

- 1) izgradnju i rekonstrukciju objekata koji se finansiraju iz budžeta Opštine, shodno Programu uređenja prostora;
- 2) izradu potrebne tehničke dokumentacije, pribavljanje UTU; prijavu građenja za izgradnju i rekonstrukciju objekata koje finansira Opština, shodno Programu uređenja prostora;
- 3) pripremanje građevinskog zemljišta za izgradnju i rekonstrukciju svih vrsta objekata; komunalno opremanje istog, shodno Programu uređenja prostora;
- 4) učestvovanje u izradi planova razvoja Opštine;
- 5) učestvovanje u izradi jednogodišnjeg Programa uređenja prostora;
- 6) iniciranje pokretanja postupka eksproprijacije nepokretnosti u skladu sa Programom uređenja prostora;
- 7) organizovanje stručne kontrole kvaliteta izvedenih radova;
- 8) obezbjeđivanje izvođenja hitnih radova u skladu sa zakonom;
- 9) obavljanje geodetskih poslova za potrebe Sekretarijata;
- 10) iniciranje izmjena i dopuna propisa koji otežavaju poslovnu inicijativu;

11) sprovođenje upravnog postupka za Slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;

12) pripremanje izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;

13) pripremanje izvještaja o stanju u oblasti iz nadležnosti Sekretarijata kao i pripremanje informativnih i drugih stručnih materijala iz svog djelokruga za Skupštinu, predsjednika Opštine i organe lokalne uprave;

14)) vršenje drugih poslova, u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika Opštine.

Na osnovu čl.35 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Bijelo Polje („Sl.listCG“-opštinski propisi br.048/18), podnosi se:

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2024. GODINU

U toku 2024.godine, osim osnovnog dijela posla kojim se bavio ovaj Sekretarijat, a to je realizacija radova predviđenih Programom uređenja prostora za 2024. godinu, radilo se i sljedeće:

- Priprema i pribavljanje potrebne dokumentacije radi dobijanja građevinskih i upotrebnih dozvola za izgradnju ili rekonstrukciju objekata iz nadležnosti Sekretarijata, što podrazumijeva dobijanje urbanističko-tehničkih uslova, ostalih uslova i saglasnosti od nadležnih institucija i potrebnih elaborata, kao i sprovođenje postupaka javne nabavke za izradu i reviziju projektne dokumentacije za pomenute objekte.
- sprovedeno je 77 postupaka javnih nabavki, za radove i usluge za Sekretarijat za izgradnju. Od toga su : 8 otvorenih postupaka i 69 postupaka jednostavnih nabavki .
- obrađeno je 128 zahtjeva od građana i mjesnih zajednica, od čega je 50% udovoljeno zahtjevima.
- obrađeno je 17 zahtjeva za rješavanje pomoći u izgradnji javnih objekata i 11 pomoći u otklanjanju posledica od elementarnih nepogoda u građevinskom materijalu, a odobreno je i 20 zahtjeva javnih ustanova za novčanu pomoć.
- Obraden je jedan zahtjev za slobodan pristup informacijama koji je usvojen u potpunosti.
- radilo se i na izvođenju hitnih radova u skladu sa zakonom, a po nalogu Predsjednika opštine.

U nastavku izvještaja slijedi tabelarni prikaz realizacije Programa uređenja prostora za 2024. godinu - što je bio i glavni dio posla kojim se bavio Sekretarijat za izgradnju.

I	IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	Planirano	Realizovano	Napomena
Planirano za tehničku dokumentaciju		110.000,00 rebalans		
1	Izrada tehničke dokumentacije za regulaciju atmosferskih voda u naselju Rakonje (L=cca550mm)	7.000,00	4.837,58	U toku realizacija
2	Izrada revizije tehničke dokumentacije za regulaciju atmosferskih voda u naselju Rakonje (L=cca550mm)	3.000,00		Realizacija u toku
3	Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju javnog toaleta u gradskoj zoni	3.500,00		Nije realizovano
4	Izrada revizije tehničke dokumentacije za izgradnju javnog toaleta u gradskoj zoni	1.500,00		Nije realizovano
5	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju javne rasvjete u centralnoj zoni	4.000,00		Prenosi se u Program za 2025.godinu
6	Izrada revizije tehničke dokumentacije za rekonstrukciju javne rasvjete u centralnoj zoni	1.500,00		Prenosi se u Program za 2025.godinu
7	Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju trotoara u Zatonu	6.000,00	7.260,00	Realizovano
8	Izrada revizije tehničke dokumentacije za izgradnju trotoara u Zatonu	2.500,00	4.114,00	Realizovano
9	Izrada tehničke dokumentacije za postavljanje javne rasvjete u Zatonu	8.000,00	7.986,00	Realizovano
10	Izrada revizije tehničke dokumentacije za postavljanje javne rasvjete u Zatonu	2.500,00		Realizovano uz trotoare*

11	Izrada neophodnih elaborata (geodetskih, eksproprijacije, jednovremene struje, protivpožarne zaštite, zaštite na radu itd) za potrebe Sekretarijata za izgradnju	20.000,00		
11.1	Izrada elaborata uslovne parcelacije na katastarskoj parceli 3144/1 KO Bijelo Polje		302,50	Realizovano
11.2	Izrada elaborata eksproprijacije katastarske parcele br 539/2 KO Resnik, Bijelo Polje		302,50	Realizovano
11.3	Izrada elaborata zaštite i obezbjeđivanja postojećih elektroenergetskih instalacija u zoni regulacije atmosferskih voda kod AMD-a, Faza II u Bujelom Polju		423,50	Realizovano
11.4	Izrada geodetskog elaborata situacije terena ulice u Nedakusima i u naselju Bistrica , KO Pećarska u Bijelom Polju		3.025,00	Realizovano
11.5	Izrada elaborata o usklađenosti objekta atmosferske kanalizacije sa postojećom elektroenergetskom infrastrukturom u ul.Vučedolskoj		423,50	Realizovano
11.6	Izrada elaborata eksproprijacije za potrebe izgradnje trotoara i rasvjete u naselju Zaton		3.630,00	Realizovano
12	Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju pristupne saobraćajnice iz ulice Voja Lješnjaka do tjemena T84 do T86	6.000,00		Nije realizovano
13	Izrada revizije tehničke dokumentacije za izgradnju pristupne saobraćajnice iz ulice Voja Lješnjaka do tjemena T84 do T86	3.000,00		Nije realizovano
14	Projekat rekonstrukcije južnog zida i scenskog prostora u Centru za kulturu	3.000,00		Nije realizovano
15	Revizija projekta rekonstrukcije južnog zida i scenskog prostora u Centru za kulturu	1.000,00		Nije realizovano
16	Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju vodovoda Zminac, MZ Rasovo	7.500,00	5.445,00	Realizovano

17	Izrada revizije tehničke dokumentacije za izgradnju vodovoda Zminac, MZ Rasovo	2.500,00	2.057,00	Realizovano
18	Izrada tehničke dokumentacije po potrebi Sekretarijata za izgradnju	37.500,00		
18.1	Izrada glavnog revidovanog projekta sa izmjenama za izgradnju potpornog zida uz lokalni put lipnica-Livadice		966,79	Realizovano
18.2	Izrada revizije izmjene glavnog revidovanog projekta za izgradnju potpornog zida uz lokalni put Lipnica Livadice		483,99	Realizovano
18.3	Izrada izmjene glavnog projekta za vodovod Babića brijeg		2.413,95	Realizacija u toku
18.4	Izrada glavnog projekta regulacije rijeke Bistrice na potezu od Kamenog mosta do ušća u Lim		9.014,50	U toku realizacija
18.5	Izrada revizije glavnog projekta regulacije rijeke Bistrice na potezu od Kamenog mosta do ušća u Lim		1.750,00	U toku realizacija
18.6	Izrada glavnog projekta Adaptacije atletske staze na Gradskom stadionu u Nikoljcu		2.420,00	Realizovano
18.7	Izrada revizije glavnog projekta Adaptacije atletske staze na Gradskom stadionu u Nikoljcu		1.210,00	Realizovano
18.8	Izrada glavnog elektrotehničkog projekta zaštite i obezbjeđivanja postojećih instalacija jake i slabe struje u zoni rekonstrukcije i izgradnje atmosferske kanalizacije u ulici Vučedolskoj, Babića Brijeg		726,00	Realizovano
18.9	Revizija glavnog projekta za rekonstrukciju i izgradnju atmosferske kanalizacije u Vučedolskoj ulici, Babića Brijeg		750,00	Realiazcija u toku

18.10	Izrada glavnog projekta za izgradnju privremenog objekta Trim staze I faza na potezu Ribnik-Vrnjick		3.000,00	Realizovano
18.11	Revizija glavnog projekta za izgradnju privremenog objekta Trim staze I faza na potezu Ribnik-Vrnjick		1.000,00	Realizovano
18.12	Izrada glavnog projekta trotoara duž magistralnog puta M-5 u naseljima Srđevac, Poda i Bioča		4.235,00	Realizacija u toku
18.13	Revizija glavnog projekta trotoara duž magistralnog puta M-5 u naseljima Srđevac, Poda i Bioča		999,46	Realizacija u toku
18.14	Izrada glavnog projekta javne rasvjete duž magistralnog puta M-5 u naseljima Srđevac, Poda i Bioča		2.843,50	Realizacija u toku
18.15	Izrada projekta atmosferske odvodnje na dijelu trotoara duž dijela magistralnog puta M5 u naseljima Srđevac, Poda i Bioča		1.000,00	Realizacija u toku
18.16	Izrada glavnog elektro projekta zaštitne instalacije jake i slabe struje u zonii izgradnje regulacije atmosferskih voda kod AMDa, II faza		726,00	Realizovano
18.17	Izrada glavnog projekta izmještanja vodovoda Zaton		2.420,00	Realizovano
18.18	Reavizija galvnog projekta izmještanja vodovoda Zaton		484,00	Realizovano
	UKUPNO		76.248,48	

II	OBJEKTI OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA OPŠTINU	Planirano	Realizovano	Napomena
		Ugovoreno		
	Planirano	13.441.503,00		
1	Rekonstrukcija magistralnog puta M2 Lepenac-Ribarevine-Poda-Berane(procijenjena vrijednost 36.000.000,00€)	200.000,00	14.500.000,00	Realizacija u toku
2	Rekonstrukcija i rehabilitacija magistarlnog puta M-21 od Barskog mosta do Dobrakova, sanacija klizišta u Dobrakovu	100.000,00	4.200.000,00	Realizacija u toku

3	Nastavak radova na valorizaciji planine Bjelasice	3.901.002,00		Nije realizovano
4	Nastavak radova na valorizaciji Đalovića pećine	1.990.501,00		Nije realizovano
5	Izgradnja glavnog cjevovoda Ø500mm od izvorišta Bistrice do nove hlorne stanice u Ravnoj Rijeci (prekidna komora) zbog obezbjeđenja dovoljnih količina vod za grad i proširenje gradske vodovodne mreže planirane za naselje Zaton. Dužina ovog cjevovoda prema projektu iznosi 4.115,00m	1.650.000,00		Nije realizovano
6	Izgradnja fiskulturne sale u OŠ "Pavle Žižić" Njegnjevo	200.000,00		Nije realizovano
7	Početak radova na izgradnji predškolske ustanove (vrtić i jaslice) Gornji grad	200.000,00		Nije realizovano
8	Izgradnja stambenih objekata u naselju Ribarevine (12 stambenih jedinica)	400.000,00		Nije realizovano
9	Projektovanje i Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (ukupna vrijednost projekta 5.900.000,00)	800.000,00		Nije realizovano
10	Početak radova na Izgradnji regionalne sanitarne deponije "Čelinska Kosa"	500.000,00		Nije realizovano
11	Regulacija rijeke Lim u gradskoj zoni - izgradnja obaloutvrda (ukupna vrijednost investicije 4.000.000,00)	3.500.000,00	1.830.000,00	Realizacija u toku
	UKUPNO	13.441.503,00	20.530.000,00	

III	LOKALNA INFRASTRUKTURA	Planirano	Realizovano	Napomena
	Planirano	4.359.900,00		
1	Nastavak radova na rekonstrukciji lokalnog puta (L4) Srđevac - Sušica L=18km, I faza L=9,4 km (višegodišnji projekat)	500.000,00		Nije realizovano
2	Izvođenje radova i povezivanje glavnog gradskog kolektora, u dužini od cca 450m, od zgrade vodovoda "Bistrica" do ušća rijeke Lješnice. Početak radova na izgradnji šetališta na potezu od vatrogasne stanice do Doma zdravlja u dužini od 650m	180.000,00	140.000,00	Realizacija u toku
3	Nastavak radova na rekonstrukciji lokalnog puta Gubavač - Bistrica	1.000.000,00	850.000,00	Realizovano
4	Asfaltiranje opštinskih puteva (sanacija kolovoza asfaltnim zastorom)	900.000,00 rebalans	820.091,17	Realizovano
5	Nadzor nad asfaltiranjem kolovoza asfaltnim zastorom	5.000,00	4.827,90	Realizovano
6	Nastavak radova na istražnoj bušotini Kisjele vode	200.000,00		Nije realizovano
7	Izgradnja pločastih propusta po potrebi	30.000,00		Nije realizovano
8	Izgradnja potpornih zidova i sanacija klizišta po potrebi	90.000,00 rebalans		
8.1	Sanacija klizišta dijela trupa lokalnog puta kroz naselje Lipnica u Bijelom Polju		18.982,48	Realizovano
8.2	Sanacija klizišta dijela trupa lokalnog puta kroz naselje Voljavac u Bijelom Polju		26.465,73	Realizovano
9	Sanacija klizišta pored lokalnog puta u naselju Cerovo	15.000,00 rebalans	9.811,43	Realizovano
10	Nadzor nad sanacijom klizišta pored lokalnog puta u naselju Cerovo		664,29	Realizovano
11	Sanacija klizišta pored lokalnog puta u naselju Kanje i Pavića Potok u Bijelom Polju	20.000,00 rebalans	19.451,53	Realizovano

12	Nadzor nad sanacijom klizišta pored lokalnog puta u naselju Kanje i Pavića Potok u Bijelom Polju		1.210,00	Realizovano
13	Sanacija klizišta pored lokalnog puta Lipnica - Livadice	32.000,00 rebalans	29.845,86	Realizovano
14	Nadzor nad sanacijom klizišta pored lokalnog puta Lipnica- Livadice		1.815,00	Realizovano
15	Izgradnja mosta na rijeci Lješnici u naselju Lješnica za pristup pomoćnom fudbalskom terenu	70.000,00 rebalans	49.156,99	Realizacija u toku
16	Nadzor na izgradnji mosta na rijeci Lješnici u naselju Lješnica za pristup pomoćnom fudbalskom terenu	4.000,00	3.993,00	Realizacija u toku
17	Izgradnja mosta na rijeci Ljubovići u naselju Ribarevine (mjesto "Dvorišta")	45.000,00		Prenosi se u Program za 2025.godinu
18	Nadzor na izgradnji mosta na Ljubovići u naselju Ribarevine	2.000,00		Prenosi se u Program za 2025.godinu
19	Sanacija postojećeg AB stepeništa u naselju Klanac, Rakonje	20.000,00	19.384,81	Realizovano
20	Nadzor nad sanacijom postojećeg AB stepeništa u naselju Klanac, Rakonje		605,00	Realizovano
21	Nastavak radova na regulaciji potoka u naselju Dolac (AB kanal, L=100m)	32.500,00		Nije realizovano
22	Nastavak radova na izgradnji primarnog voda fekalne kanalizacije u naselju Rakonje kod semafora	15.000,00		Nije realizovano
23	Regulacija atmosferske kanalizacije u naselju Rakonje	50.000,00		Nije realizovano
24	Nadzor na regulaciji atmosferske kanalizacije u naselju Rakonje	2.500,00		Nije realizovano
25	Izgradnja fekalne kanalizacije u dužini od 600m u naselju Bogaz, MZ Rasovo (ul Rasovska 1)	50.000,00	39.746,34	Realizovano

26	Nadzor nad izvođenjem radova na kanalizacionoj mreži u ul.Rasovska 1 u Bijelom Polju	2.500,00 rebalans	1.875,50	Realizovano
27	Izvođenje radova prve faze trim staze na Obrovu	120.000,00 rebalans	54.220,10	Realizacija u toku
28	Rekonstrukcija južnog zida, scenskog prostora i krovne konstrukcije Centra za kulturu	60.000,00	47.580,23	Realizacija u toku
29	Nadzor nad rekonstrukcijom južnog zida, scenskog prostora i krovne konstrukcije Centra za kulturu	2.000,00	1.813,79	Realizovano
30	Uklanjanje postojećeg dotrajalog objekta(Pr+I) u ul.Neđeljka Merdovića(u blizini sportske hale Nikoljac)	7.000,00		Nije realizovano
31	Izgradnja parkinga u ul.Neđeljka Merdovića (kod sportske hale)	20.000,00 rebalans		Nije realizovano
32	Nadzor nad izgradnjom parkinga u ul.Neđeljka Merdovića (kod sportske hale)	1.000,00		Nije realizovano
33	Izgradnja trotoara u Tomaševu (I faza)	30.000,00 rebalans	23.301,58	Realizacija u toku
34	Nadzor nad izgradnjom trotoara u Tomaševu (I faza)	1.500,00	1.452,00	Realizacija u toku
35	Rekonstrukcija Ulice 8 - prva faza	10.000,00		Nije realizovano
36	Nadzor nad rekonstrukcijom Ulice 8-prva faza	500,00		Nije realizovano
37	Izrada glavnog projekta i izvođenje radova na uređenju dvorišta zgrade Muzeja	45.000,00		Nije realizovano
38	Revizija glavnog projekta uređenja dvorišta zgrade Muzeja	2.500,00		Nije realizovano
40	Održavanje pumpnih stanica (PS1, PS2, PS3) glavnog gradskog kolektora	25.000,00	8.753,01	Realizovano
41	Izgradnja servisne saobraćajnice za održavanje PS1 kod Doma zdravlja sa uređenjem parkinga	60.000,00		Nije realizovano
42	Nadzor nad izgradnjom servisne saobraćajnice za održavanje PS1 kod Doma zdravlja	1.500,00		Nije realizovano

43	Rekonstrukcija javne rasvjete u centralnoj zoni	120.000,00 rebalans		Prenosi se u Program za 2025.godinu
44	Nadzor nad rekonstrukcijom javne rasvjete u centralnoj zoni	4.000,00		Prenosi se u Program za 2025.godinu
45	Početak radova na izgradnji trening kampa u Lješnici, vrijednost 1.800.000,00, I faza 500.000,00	500.000,00	FSCG	Prenosi se u Program za 2025.godinu
46	Adaptacija atmosferskog kanala na Gradskom stadionu "Nikoljac"	16.000,00	13.975,50 ugovoreno	Realizacija u toku
47	Adaptacija krova na zgradi Starog načelstva u Bijelom Polju	50.000,00	49.731,09	Realizovano
48	Nadzor nad adaptacijom krova na zgradi Starog načelstva u Bijelom Polju		1.815,00	Realizovano
49	Izmještanje vodovodnih cijevi u naselju Lipnica	30.000,00 rebalans	29.998,32	Realizovano
50	Adaptacija atletske staze na stadionu "Nikoljac"	280.000,00 rebalans	252.301,03 Ugovoreno 30.489,88 plaćeno	Realizacija u toku
51	Nadzor nad adaptacijom atletske staze na stadionu "Nikoljac"		3.617,90	Realizacija u toku
52	Adaptacija sportskog terena i pratećih sadržaja u sportskoj hali "Nikoljac"	70.000,00	69.938,00	Realizovano
53	Adaptacija dvije svlačionice u sportskoj hali "Nikoljac"	30.000,00		Nije realizovano
54	Nabavka i montaža LED displeja u sportskoj hali "Nikoljac"		29.826,50	Realizovano
			2.390.484,43	

Osim Programom predviđenih radova u 2024.godini urađeno je i sljedeće:

IV	RADOVI KOJI NIJESU BILI PLANIRANI PROGRAMOM ZA 2024.god. A REALIZOVANI SU	Planirano	Realizovano	Napomena
1	Nepredviđeni radovi	140.000,00		
1.1	Adaptacija postojećih stepenica u ulici Trećeg januara		7.214,29	Realizovano

1.2	Adaptacija AB šahti (36 komada) u centralnoj zoni Bijelog Polja		9.014,48	Realizovano
1.3	Regulacija fekalne kanalizacije u naselju Nedakusi		700,59	Realizovano
1.4	Popločavanje i postavljanje zaštitne ograde na dijelu Gradskog trga u Bijelom Polju		8.425,00	Realizovano
1.5	Izgradnja trotoara od zrade MUPa prema Loznicama L=140m		15.039,09 ugovoreno	Realizacija u toku
1.6	Izmještanje odvodnih linija u naselju Lozna Luka		3.871,40	Realizovano
1.7	Izgradnja trotoara, regulacija atmosferske kanalizacije i zaštita 10kV kabla kod AMDa		12.675,96	Realizovano
1.8	Izgradnja zaštitne ograde oko groblja RAE u mjestu Ravna Rijeka		3.206,62	Realizovano
1.9	Regulacija atmosferske kanalizacije na lokalnom putu u naselju Crnionica u Bijelom Polju		2.655,95	Realizovano
	Ukupno	100.000,00	55.764,29	

V	ELEKTROENERGETSKI OBJEKTI	Planirano	Realizovano	Napomena
		944.400,00	764.235,64	CEDIS

VI	HIDROTEHNIČKI OBJEKTI - VODOVODI	Planirano	Realizovano	Napomena
	Planirano ukupno	285.000,00		
1	Nastavak izgradnje vodovoda Bistrica sa izvorišta "Banjica"	200.000,00	280.000,00	U toku
2	Izgradnja vodovoda "Babića brijeg"	50.000,00		Nije realizovano
3	Nastavak radova na izgradnji vodovoda Pavino Polje-Mahala	25.000,00		Nije realizovano

4	Vodovod Zminac – dodatni radovi na rezervoaru	10.000,00		Nije realizovano
5	Radovi na izmještanju glavnog distributivnog voda i zamjena azbestno cementnog cjevovoda polietilenskim cjevovodom promjera 35mmu naselju Rakonje	19.000,00 rebalans	18.914,72	Realizovano
	UKUPNO		298.914,72	

VII	OSTALE OBAVEZE	Planirano	Realizovano	Napomena
	Ukupno planirano	465.000,00		
1	Vođenje stručnog nadzora	25.000,00		
1.1	Nadzor nad sanacijom klizišta sanacije klizišta pored lokalnog puta u Lipnici I Voljavcu		2.055,79	Realizovano
1.2	Nadzor nad izradom II faze fasada u ul.Slobode		1.452,00	Realizovano
1.3	Nadzor nad Rekonstrukcijom vodovodne mreže u naseljima Lipnica i Rakonje		1.813,79	Realizovano
1.4	Nadzor nad rekonstrukcijom seoskih puteva Rasovo Bogaz Boljanina i u Ostrelju, Tomaševu i Grabu		2.904,00	Realizovano
1.5	Nadzor nad sanacijom divljih deponija u opštini Bijelo Polje		1.000,00	Realizovano
1.6	Nadzor nad regulacijom potoka ispod AMDa II faza		1.996,50	Realizovano
2	Pomoć u izgradnji javnih objekata	50.000,00	29.899,47	Realizovano
3	Pomoć u otklanjanju posledica od elementarnih nepogoda	50.000,00	26.500,00	Realizovano
5	Stvaranje klastera i transformacije ruralnih područja (ruralna infrastruktura putevi i vodovodi)	50.000,00		Nije realizovano
6	Pomoć za javne ustanove: rekonstrukciju škola i javnih ustanova, stadiona i dr.	50.000,00	37.813,42	Realizovano

7	Pružanje usluga PROCON-a za projekat PPOV	30.000,00	20.400,00	Realizovano
8	Nadzor nad izgradnjom PPOV (kredit EIB)	30.000,00		Nije realizovano
9	Ugovorene obaveze Sekretarijata za izgradnju iz prethodnih godina	200.000,00	88.591,23	Realizovano
	UKUPNO	465.000,00	214.426,20	

REKAPITULACIJA

I	IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	76.248,48
II	IZGRADNJA OBJEKATA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA OPŠTINU	20.530.000,00
III	LOKALNA INFRASTRUKTURA	2.396.032,55
IV	RADOVI MIMO PLANA I PROGRAMA IZ 2024.god.	55.764,29
V	ELEKTROENERGETSKI OBJEKTI	764.235,64
VI	HIDROTEHNIČKI OBJEKTI - VODOVODI	298.914,72
VII	OSTALE OBAVEZE	214.426,20
	UKUPNO(1+2+3+4+5+6+7)	24.330.053,76

S poštovanjem,

Sekretar

Mensur Hajdarpasić



Dostavljeno: Služba predsjednika Opštine
ul. Slobode, 84000 Bijelo Polje, a/a.