

OPŠTINA BIJELO POLJE
KONSULTATIVNA GRUPA

IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU STRATEŠKOG PLANA
RAZVOJA OPŠTINE BIJELO POLJE 2017-2021
ZA 2018. GODINU

Bijelo Polje 2019. godina

Sadržaj:

1. Uvod
2. Metodološki pristup
3. Kratak opis realizovanih projekata i višegodišnjih projekata iz Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje 2017-2021 za 2018. godinu
4. Tabela : Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strateškog plana razvoja 2017-2021. godina u 2018. godini.
5. Zaključci

1. UVOD

Strateški plan opštine usvojen je na sjednici Skupštine opštine Bijelo Polje održanoj 06.11. 2017. godine. Strateški plan sa jedne strane definiše viziju, strateške prioritete i mjere koji su izraz utvrđene vizije i način na koji tu viziju želimo realizovati. S druge strane, posebnu dimenziju daje baza od 160 projekata koji čine sastavni dio Strateškog plana.

Rješenjem Br. 01-647 od 30.01.2019. godine formirana je Konsultativna grupa za praćenje sprovođenja Strateškog plana razvoja opštine Bijelo Polje za period 2017-2021. god. u sledećem sastavu:

1. Fahrudin Begović, menadžer Opštine, koordinator;
2. Prof.dr Ana Lalević Filipović, Profesor Ekonomskog fakulteta u Podgorici, član;
3. Pro.dr Velimir Rakočević, Profesor pravnog fakulteta u Podgorici, član;
4. Prof. dr Milivoje Radović, Profesor Ekonomskog fakulteta u Podgorici, član;
5. Rešad Nuhodžić, VD direktor Direkcije javnih radova Crne Gore, član;
6. Džafer Gusinjac, sekretar Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj, član;
7. Dejan Luković, sekretar Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj, član;
8. Milanko Minić, direktor Direkcije za izgradnju i investicije, član;
9. Alida Nuhodžić, sekretarka Sekretarijata za finansije, član;
10. Saida Čikić, sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu, član;
11. Aleksandra Bošković, sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora, član;
12. Jasmin Ćorović, sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj, član;
13. Milorad Rmandić, član;
14. Dalibor Đogović, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, član;
15. Violeta Obradović, direktorka Turističke organizacije Bijelo Polje, član;
16. Miloš Marić, Elektro distribucija Bijelo Polje, član;
17. Milan Bulatović, direktor Doo Vodovod "Bistrica" Bijelo Polje, član;
18. Radenko Vujošević, direktor Doo Komunalno "Lim" Bijelo Polje, član;
19. Ismar Ćorović, Direktor Doo Parking servis Bijelo Polje, član;
20. Kemal Musić, direktor JU Ratkovićeve večeri poezije Bijelo Polje, član;
21. Marko Maslovarić, direktor JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje;
22. Dragić Rabrenović, direktor lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje, član;
23. Hilmija Franca, direktor Doo "Mesopromet" Bijelo Polje;
24. Jezdimir Vujičić, direktor Doo "Eko Meduza" Bijelo Polje, član;
25. Nemša Omerhodžić, direktorica Doo "Merkator" Bijelo Polje, član;

- 26.Hasan Ramović, direktor Doo "Put-Gross" Bijelo Polje, član;
- 27.Dejan Zejak, koordinator NVO "Centar za razvoj agrara" član;
- 28.Željko Đukić, direktor NVO "Multimedijal Montenegro", član;
- 29.Milko Kovačević, direktor JU Gimnazija "Miloje Dobrašinić", Bijelo Polje član;
- 30.Sadik Šahman, direktor OŠ "R.B.TRŠO" Lozna, član;
- 31.Ida Četković, direktorica JU Dječiji vrtić Dječiji vrtić "Dušo Basekić", član;
- 32.Maida Dobardžić, direktorica JU Dom zdravlja Bijelo Polje, član;
- 33.Biserka Bulatović, direktorica JU Opšta bolnica Bijelo Polje, član;
- 34.Slađana Nedović, direktor ZZZCG PJ Bijelo Polje, član;
- 35.Admir Mustajbašić, direkto JU Centar za socijalni rad Bijelo Polje, član;
- 36.Edin Čeranić, NLB banka, član.
- 37.Branko Lazarević, predsjednik Sindikata Opština Bijelo Polje, član.

Zadatak Konsultativne grupe je da:

- Prati sprovođenje Strateškog plana razvoja opštine za period 2017-2021. godine, nakon usvajanja istog na sjednici Skupštine Opštine Bijelo Polje;
- Kad je potrebno da izvrši revidiranje Strateškog plana Opštine;
- Priprema i podnosi predsjedniku Opštine i nadležnom Ministarstvu jednom godišnje izvještaj o realizaciji Strateškog plana Opštine Bijelo Polje za period 2017-2021. godine,
- Prati i analizira realizaciju projekata iz Godišnjih planova Opštine i razmatra Godišnji plan za naredni jednogodišnji period.

Dinamika investicionih ulaganja zavisi od započetih a nedovršenih investicija na početku perioda, aktuelnosti u zadovoljavanju određenih potreba, pripremljenosti projekata za realizaciju kao i težnje da se teret investiranja što ravnomjernije rasporedi.

Dinamika investiranja je uslovljena i finansijskim mogućnostima pojedinih izvora finansiranja u određenim periodima kao i od usklađenosti pripreme projekata sa procedurama donošenja Odluka o finansiranju izvođenja projekata.

Takođe, treba napomenuti da su u 2018-oj godini realizovani i drugi projekti koji nisu uvršteni u Strateški plan razvoja Opštine Bijelo Polje 2017-2021.

2. Metodološki pristup

U skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu Strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave, pristupilo se izradi predmetnog Izvještaja. Izvještaj je pripremljen od strane Konsultativne grupe za pripremu godišnjeg Izvještaja o sprovođenju Strateškog plana razvoja opštine Bijelo Polje 2017-2021 za 2018. godinu.

3. Kratak opis realizovanih projekata i višegodišnjih projekata iz Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje 2017-2021. za 2018. godinu

Opština Bijelo Polje uz podršku Vlade Crne Gore, realizuje strateške projekte od državnoog značaja : Ski centar Bjelasica, valorizacija Đalovića pećine i Projekat izgradnje kolektora sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda.

I) PROJEKAT SKI CENTAR BJELASICA

Realizacija ovog projekta planirana je u više faza.

Prva faza obuhvata radove na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektro energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, ski staze cca 3 km i nabavku neophodne mehanizacije i opreme. Planirani rok završetka I faze je 2020. godina. Druga faza obuhvata radove na osnježavanju staza. Planirani rok završetka II faze je u 2022. godina.

U 2018. godini planirana izgradnja dionice puta Ravna Rijeka-Jasikovac sa jednim slojem asfaltnog zastora je završena i nastavak radova na proboju puta od Jasikovca do Cmiljače. Takođe je u 2018. godini objavljeno i javno nadmetanje za izgradnju Bazne stanice po principu “projektuj-izgradi”, zatim za izvođenje radova na primarnoj elektroenergetskoj infrastrukturi i za izgradnju žičare po principu “projektuj-izgradi”.

Dionica : Ravna Rijeka – Jasikovac 5.5km, status projekata- u toku

Završeno je izvođenje radova na dionici Latinska Kosa-Jasikovac u dužini od 4.8km sa jednim slojem asfaltnog zastora, osim na dijelu trase gdje postoje imovinsko pravni problemi u dužini od 350m i na početku trase zbog klizišta u dužini od 200m. Za sanaciju klizišta je urađena tehnička dokumentacija. Vrijednost ovih radova prema tehničkoj dokumentaciji iznosi 735.174,83 eura.

Završeno je izvođenje radova na dionici puta Ravna rijeka - Latinska kosa u dužini 0.7km sa izgradnjom mosta na rijeci Ljubovići i prilaznim saobraćajnicama. Za ovaj Projekat vrijednost izvedenih radova iznosi 782.000,00 eura.

U 2018. godini za dionicu puta Ravna Rijeka – Jasikovac realizovana su sredstva u iznosu od 341.681,99 eura.

Dionica : Jasikovac-Cmiljača dužine 10 km,status projekata- u toku

U izvještajnoj godini započeti su radovi I i II faze, ukupne dužine 5 km , a radovi se odnose na izvođenje zemljanih, betonskih radova i radova na odvodnjavanju atmosferskih voda sa trupa puta. Ugovorena vrijednost ovih radova iznosi 2.907.046,00 eura.

Potpisan je ugovor za izvođenje radova III faze na preostalom dijelu saobraćajnice u dužini od 5km do lokaliteta Cmiljača. Ugovorena vrijednost ovih radova iznosi 1.543.162,00 eura.

Bazna stanica na lokalitetu Cmiljača

Nakon što se stvore planski preduslovi za realizaciju projekta biće raspisano javno nadmetanje za izgradnju po principu “projektuj - izgradi” objekta : Bazna stanica Cmiljača, površine cca 800m². Procijenjena vrijednost iznosi 1.100.000,00 eura.

Primarna elektroenergetska infrastruktura - TS 35/10 "Cmiljača"

Potpisan je ugovor za izvođenje radova na izgradnji dalekovoda 35 kV za potrebe napajanja kompleksa „Cmiljača“. Ugovorena vrijednost radova je 880.982,11 eura.

Potpisan je i Ugovor za izvođenje radova na izgradnji elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa „Cmiljača“ i „Žarski katun“ – opremanje ćelije 35kv "Ribarevina". Ugovorena vrijednost ovih radova iznosi 19.995,25 eura. U toku je pribavljanje potrebnih saglasnosti od CEDIS-a i Elektroprenosnog sistema CG.

Vodovodna infrastruktura

Završena je izrada Hidrotehničke studije izvodljivosti i Glavni projekat vodosnabdijevanja bazne stanice „Cmiljača“. Procijenjena vrijednost za ove radove iznosi 1.200.000,00 eura.

Nabavka žičare šestosjeda Z7

Potpisan je Ugovor za realizaciju projekta po principu "projektuj-izgradi". Vrijednost ugovora iznosi 7.988.888,88 eura. Završen je Idejni projekat i u toku je procedura za izbor revidenta. Raspisan je tender za izbor nadzora za Projekat izgradnje a žičare i 3 km ski staza na „Cmiljači“.

II) PROJEKAT VALORIZACIJE ĐALOVIĆA PEĆINE

Realizacija projekta planirana je u periodu 2018-2020. godine.

Završena je izrada prethodne Studije opravdanosti turističke valorizacije Đalovića pećine sa Idejnim rješenjem uređenja dijela pećine i infrastrukturom. Vrijednost ove Studije je 110.000,00 eura.

Pristupni put Bistrica-Manastir "Podvrh" - projekat je u toku

Projekat rekonstrukcije pristupnog puta Bistrica- Manastir "Podvrh" realizuje se fazno.

Potpisan je Ugovor sa izvođačem radova I faze, u dužini od 1,5km. Ugovorena vrijednost iznosi 673.323,06 eura. Nakon pribavljanja građevinske dozvole izvođač je uveden je u posao 13.08.2018.godine. Radovi se izvode ugovorenom dinamikom. Završeno je preko 90% ugovorenih radova.

Ugovoreni su i radovi II faze u dužini od 4,0 km , a ugovorena vrijednost iznosi 2.579.858,13 eura. Izvođač je uveden je u posao 10.09.2018.godine. Planirana realizacija ovog projekta je 2018-2019.godina.

Pješačka staza od Manastira "Podvrh" do ulaza u Đalovića pećinu – projekat toku

Potpisan je Ugovor sa obrađivačem Idejnog rješenja i Glavnog projekta za turističku stazu kroz Đalovića klisuru od manastira „Podvrh” do ulaza u Đalovića pećinu .

Elektroenergetska infrastruktura

Završena je izrada Glavnog projekta elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa Đalovića pećine –Opremanje 35kV ćelije u TS 35/10kV "Nedakusi".

Završena je revizija Glavnog projekta elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa Đalovića pećine – Trafostanica 35/10kV "Bistrica", vrijednost ugovora iznosi 10.585,05 eura.

Završena je izrada Glavnog projekta elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa Đalovića pećine–Dalekovod 35kV "Nedakusi – Bistrica". Planirani period realizacije je 2018-2019. godina.

Žičara za Đalovića pećinu- Projekat je u toku

Potpisan je Ugovor za projektovanje i izgradnju žičare (gondola) dužine cca 1.700 m kapaciteta 75 osoba na sat po principu "Projektuj i izgradi". Izvođač radova je »Novi volvox« d.o.o Podgorica. Vrijednost Ugovora iznosi 3.888.888,88 €. U toku je revizija Idejnog projekta. Planirani period realizacije je 2018-2019.godina.

Projekat uređenja dijela unutrašnjosti pećine - Projekat je u toku

U toku je izrada Glavnog projekta uređenja unutrašnjosti pećine sa objektima na ulaznom platou. Početak radova je uslovljen izgradnjom žičare.

Vodosnabdijevanje objekata na ulazu u Đalovića pećinu- Projekat je u toku

U 2018. godini započeta je izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta vodosnabdijevanja i odvođenja fekalnih voda iz uslužno – servisnih objekata u okviru aktivnosti na valorizaciji Đalovića pećine u opštini Bijelo Polje. Vrijednost Ugovora iznosi 34.848,00 eura. Idejno rješenje je izrađeno i usvojeno.

III) PROJEKAT - Projektovanje i izgradnja glavnog kanalizacionog kolektora sa Postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV-a) – Faza 1

Ovaj projekat se radi u fazama: Glavni kanalizacioni kolektor i sekundarna kanalizaciona mreža u tri faze, kao i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje je planirano da se radi u dvije faze. Ukupna vrijednost investicije je oko 25 miliona eura.

Prva faza, čija je izgradnja u završnoj fazi, obuhvata projektovanje i izgradnju glavnog kanalizacionog kolektora i dijela sekundarne kanalizacione mreže u centralnoj i industrijskoj zoni grada i projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda-Faza 1 (PPOV-Faza1) kapaciteta 20 000 ekvivalent stanovnika (ES).

U toku su aktivnosti primopredaje izvedenih radova, tehničkog prijema i izdavanje upotrebne dozvole.

Takođe su u toku procedure sa DOO Vodovod „Bistrica” iz Bijelog Polja oko preuzimanja izgrađenog glavnog kanalizacionog kolektora-Faza 1, kao i obuka koju će Izvođač radova obaviti sa imenovanim timom iz kompanije Vodovod „Bistrica” radi što boljeg, kvalitetnijeg upravljanja i rukovanja sa ugrađenom opremom.

Procijenjena vrijednost Projekta koji obuhvata projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) - Faza 1 je oko 6 (šest) miliona eura.

Skupština opštine Bijelo Polje je u maju mjesecu 2018. godine donijela Odluku o kreditnom zaduženju iz sredstava EIB- a u iznosu od 2,849.170,00 eura za potrebe realizacije projektovanja i izgradnje PPOV-a - Faza 1. Između strana potpisnica, Ministarstva finansija, Opštine Bijelo Polje, Ministarstva održivog razvoja i turizma i DOO PROCON-a, usaglašen je nacrt Ugovora o prenosu kreditnih sredstava koja su obezbijedena iz aranžmana zaključenog između Vlade Crne Gore i EIB-a.

Kreditno zaduženje kod EIB-a Opština Bijelo Polje je obezbijedila i za finansiranje ugovora za reviziju glavnih projekata i nadzor nad izvođenjem radova za projektovanje i izgradnju glavnog kanalizacionog kolektora sa izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV-a)-Faza 1.

Kako bi obezbijedili navedena nedostajuća sredstva za Projekat projektovanja i izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV)- Faza 1, Opština Bijelo Polje je, u saradnji sa PROCON-om i Ministarstvom održivog razvoja i turizma, pripremila aplikaciju za procesuiranje kod WBIF fonda. Na 19. sjednici Upravnog odbora WBIF-a, koji je održan u Luksemburgu 6. decembra 2018.godine, na osnovu pripremljene aplikacije Opštini Bijelo Polje su odobrena bespovratna novčana sredstva za Projekat izgradnje PPOV a-Faza 1 u Bijelom Polju u iznosu od 3 miliona eura. Predstoji potpisivanje Ugovora o grantu i na taj način će biti obezbijedena sva potrebna novčana sredstva za raspisivanje međunarodnog tendera za projektovanje izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV-a)-Faza 1 po principu “projektuj- izgradi”.

IV) PROJEKAT - Rekonstrukcija skupštinske sale u Bijelom Polju - Projekat realizovan

Nakon što je opština Bijelo Polje dostavila projektnu dokumentaciju i ista je dopunjena od strane Direkcije javnih radova, u 2017. godini raspisano je javno nadmetanje za izvođenje predmetnih radova, potpisan je ugovor i otpočelo se sa radovima. Rekonstrukcijom prostora skupštinske sale koja se nalazi u zgradi Opštine Bijelo Polje, stvorena je nova organizacija prostora. Izrađen je, tkz. konferencijski sistem koji omogućava kvalitetnije održavanje sjednica lokalnog parlamenta, glasanje sa prikazom rezultata glasanja na odgovarajućim displejima i razne vidove prezentacija. Sala ima ukupno 70 mjesta i 4 mjesta za stolom predsjedavajućeg. Sala je takođe opremljena i potrebnim brojem mjesta za predstavnike medija, kao i za zaposlene Skupštinskoj službi.

V) PROJEKAT - Izgradnja pješačkog mosta Potkrajci - Njegnjevo u **Bijelom Polju -** Projekat realizovan

U 2017. Godini, nakon što je Opština Bijelo Polje dostavila projektnu dokumentaciju, Direkcija javnih radova je na osnovu iste raspisala javno nadmetanje i izabrala izvođača radova na izgradnji pješačkog mosta Potkrajci – Njegnjevo.

U avgustu 2018. godine radovi na ovom projektu su započeti i isti su završeni u novembru 2018. godine.

VI) PROJEKAT - Izgradnja Osnovne škole “Dušan Korać” i muzičke **škole u Bijelom Polju -** Projekat je u toku

Javno nadmetanje za ovaj objekat je raspisano u decembru 2018.god. U 2019. godini, nakon okončanja procedure javnih nabavki, izabrani izvođač radova je uveden u posao.

Objekat je projektovan kao savremeni i funkcionalni objekat, u skladu sa namjenom i ambijentom lokacije, ukupne bruto površine cca 5.500 m², za 1.200 učenika. U okviru osnovne škole planirani su sljedeći sadržaji: dvadeset učionica opšte nam-

jene (površine min. 60 m²) i šest kabineta za specijalne namjene sa pripremnim prostorijama, društvene višenamjenske prostorije, prostorija za cjelodnevni boravak, biblioteke, sale za fizičko vaspitanje sa potrebnim pratećim sadržajima, administrativne i ostale prateće sadržaje.

Sadržaji Muzičke škole obuhvataju četiri učionice za grupnu nastavu, devet učionica za individualnu nastavu i četiri vježbaonice, prostorije za upravu, nastavnike i ostalo osoblje.

4. Tabela : Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strateškog plana razvoja 2017-2021 godina u 2018. godini

Priložena tabela za praćenje realizacije Strateškog plana podijeljena je po kolonama koje sadrže: naziv projekata, ukupnu planiranu vrijednost projekta za 2018.god., potrebna sredstva prema Strateškom planu za 2018. God., ukupnu realizovanu vrijednost projekata u 2018. Godini, izvore finansiranja, kreditno zaduženje, ostali izvori i donacije u 2018. god. i kolona sa napomenama. Iznosi su prikazani u eurima.

	Projekat-naziv	Ukupna planirana vrijednost*	Potrebna sredstva u 2018**	Ukupno realizovano u 2018oj.	Državni Budžet i Budžet JLS-2018	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
1	Nastavak radova na Ski centru "Bjelasica"	20.000.000,00	4.000.000,00	3.335.000,00	3.335.000,00			Realizacija u toku.
2	Nastavak radova na "Đalovića Pećini"	12.000.000,00	4.000.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00			Realizacija u toku.
3	Uređenje izvorišta II ljekovite mineralne vode i sportskih sadržaja izletišta „Kisjele Vode“	20.000,00	19.750,00					Projekat nije predviđen Planom i programom za 2018. god.
4	Trend triks biciklistička trka - putevima Kralja Nikole	60.000,00	12.000,00					Projekat nije predviđen Planom i programom za 2018. god.
5	Izvodjenje velike svjetske biciklističke trke-međunarodni HRT maraton		5.000,00					Projekat nije predviđen Planom i programom za 2018. god.

	Projekat-naziv	Ukupna planirana vrijednost*	Potrebna sredstva u 2018**	Ukupno realizovano u 2018oj.	Državni Budžet i Budžet JLS-2018	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
6	Opremanje biznis zona	1.000.000,00	250.000,00					Projekat nije predviđen Planom i programom za 2018. god.
7	Rekonstrukcija autobuske stanice	200.000,00	200.000,00					Projekat nije predviđen Planom i programom za 2018. god.
8	Izgradnja I faze kolektora sa uređajem za prečišćavanje otpadnih voda	10.000.000,00	2.000.000,00	1.145.956,63	1.145.956,63	212.800,00	925.485,23	Prenosi se u Program uređenja prostora za 2019. god.
9	Izgradnja pristupnog puta do regionalne deponije (Regionalni centar za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom)	400.000,00	400.000,00					Projekat nije predviđen Planom i programom za 2018. god.

	Projekat-naziv	Ukupna planirana vrijednost*	Potrebna sredstva u 2018**	Ukupno realizovano u 2018oj.	Državni Budžet i Budžet JLS-2018	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
10	Nabavka opreme za sakupljanje, sortiranje i presovanje otpada (Nabavka opreme za sakupljanje, transport i odlaganje komunalnog otpad)	872.000,00	872.000,00					Projekat nije predviđen Planom i programom za 2018. god.
11	Izgradnja objekata za selekciju otpada	1.680.000,00	1.680.000,00					Projekat nije predviđen Planom i programom za 2018. god.
12	Otkup zemljišta za izgradnju objekata zaštite životne sredine	420.000,00	420.000,00	265.000,00	265.000,00			Realizovano.
13	Izgradnja nove školske zgrade OŠ "Dušan Korać"	6.000.000,00	1.500.000,00	4.760,00	4.760,00			Realizacija u toku.

	Projekat-naziv	Ukupna planirana vrijednost*	Potrebna sredstva u 2018**	Ukupno realizovano u 2018oj.	Drzavni Budzet i Budzet JLS-2018	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
14	Postavljanje međuspratne ploče i patosa u zgradi Elektroekonomske škole	170.000,00	170.000,00					Projekat nije predviđen Planom i programom za 2018. god.
15	Izgradnja balon sale i nabavka kompjutera za Gimnaziju "Miloje Dobrašinović"	50.000,00	50.000,00					Projekat nije predviđen Planom i programom za 2018. god.
16	Izgradnja STS 10/04 KV „Kanje“	32.050,00	32.050,00					Projekat nije predviđen Planom i programom za 2018. god.
17	Izgradnja STS 10/04 KW „Milovo“	39.050,00	39.050,00					Projekat nije predviđen Planom i programom za 2018. god.

	Projekat-naziv	Ukupna planirana vrijednost*	Potrebna sredstva u 2018**	Ukupno realizovano u 2018oj.	Drzavni Budzet i Budzet JLS-2018	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
18	Izgradnja DTS 10/04 KVA „Lješnica“	59.780,00	59.780,00					Projekat nije predviđen Planom i programom za 2018. god.
19	Izgradnja 10KV od A mbts Potkrajci A stub STS Potkrajci-Cabarkape (podzemno)	58.000,00	58.000,00					Projekat nije predviđen Planom i programom za 2018. god.
20	Izgradnja 10 KV voda iz MBTS „Sutivan“	54.000,00	54.000,00					Projekat nije predviđen Planom i programom za 2018. god.
21	Ugradnja reklozera na 10 KV u: - Pavinom Polju, - Ivanju, - Srdjevcu.	380.000,00	380.000,00	71.585,00				Realizovano-CEDIS.

	Projekat-naziv	Ukupna planirana vrijednost*	Potrebna sredstva u 2018**	Ukupno realizovano u 2018oj.	Državni Budžet i Budžet JLS-2018	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
22	Rekonstrukcija niskonaponske mreže na selu	2.882.000	576.400	2.103.147,00				Realizovano.
23	Izgradnja glavnog rezervoara na gradskom Vodovodu "Bistrica"	60.000,00	60.000,00					Projekat nije predviđen Planom i programom za 2018. god.
24	Nastavak izgradnje vodovoda u Zatonu	600.000,00	217.000,00	25.281,17	25.281,17			Realizovana I faza.
25	Izgradnja vodovoda Kanje-Metanjac- Dobrakovo-Granični prelaz	169.000,00	12.500,00	70.000,00	70.000,00			Realizacija u toku.
26	Završetak vodovoda za Zminac	173.000,00	15.000,00	9.500,00	9.500,00			Realizacija u toku.
27	Asfaltiranje gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva	1.816.000,00	1.816.000,00	416.200,86	416.200,86			Realizovano.

	Projekat-naziv	Ukupna planirana vrijednost*	Potrebna sredstva u 2018**	Ukupno realizovano u 2018oj.	Državni Budžet i Budžet JLS-2018	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
28	Izgradnja mosta za pješake Potkrajci-Njegnjevo	300.000,00	300.000,00	295.512,14	295.512,14			Realizovano.
29	Rekonstrukcija zgrade zavičajnog Muzeja	400.000,00	200.000,00					Prenosi se Planom i Programom za 2019. god.
30	Izgradnja sportsko-rekreativnog centra "Otoka"	350.000,00	175.000,00	14.847,15	14.847,15			Realizacija u toku.
31	Uređenje gradskih plaža	50.000,00	16.600,00	5.924,00	5.924,00			Realizovano.
32	Završetak stadiona u Kukuljama	10.000,00	10.000,00					Projekat nije predviđen Planom i programom za 2018. god.
33	Zamjena rasvjete rasvjetom sa led sijalicama	1.000.000,00	1.000.000,00					Projekat nije predviđen Planom i programom za 2018. god.

	Projekat-naziv	Ukupna planirana vrijednost*	Potrebna sredstva u 2018**	Ukupno realizovano u 2018oj.	Državni Budžet i Budžet JLS-2018	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
34	Izgradnja stambenog objekta za socijalne slučajeve	150.000,00	150.000,00					Projekat nije predviđen Planom i programom za 2018. god.
35	Izgradnja javnog toaleta	40.000,00	40.000,00					U toku.
36	Otkup zemljišta za groblje u Loznicama	600.000,00	600.000,00					Projekat nije predviđen Planom i programom za 2018. god.
37	Rekonstrukcija sale SO-e	300.000,00	300.000,00	97.533,50	97.533,50			Realizovano.
38	Rekonstrukcija sale za sastanke	40.000,00	40.000,00	31.233,53	31.233,53			Realizovano.
39	Rekonstrukcija omladinskog doma u Mjesnom centru Ravna Rijeka	10.000,00	10.000,00					Projekat nije predviđen Planom i programom za 2018. god.

	Projekat-naziv	Ukupna planirana vrijednost*	Potrebna sredstva u 2018**	Ukupno realizovano u 2018oj.	Državni Budžet i Budžet JLS-2018	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
40	Izgradnja auto-stajališta na magistralnom putu Dobrakovo-Sl.Most (9)	391.200,00	98.000,00					Projekat nije predviđen Planom i programom za 2018. god.
41	Izgradnja stočne pijace u Bistrici	100.000,00	50.000,00					Projekat nije predviđen Planom i programom za 2018. god.
	UKUPNO		21.888.130,00	10.341.481,31				

* Ukupna planirana vrijednost za period 2017-2021 god.u € prema Strateškom planu razvoja opštine za period od 2017-2021 god.

** Ukupna potrebna sredstva u 2018.god. u € prema Strateškom planu razvoja opštine za period od 2017-2021 god.

5. ZAKLJUČCI

Prilikom usvajanja Strateškog plana konstatovano je da je bilo vrlo teško isplanirati precizan rok za realizaciju projekata, kao i tačno utvrditi finansijski iskaz pojedinih projekata koji su u momentu izrade ovog Strateškog plana bili samo u fazi ideje. To se svakako odrazilo i na rezultate realizacije pojedinih projekata.

Zaključno sa 31.12.2018. godine, od ukupnog broja projekata predviđenih Akcionim planom za sprovođenje Strateškog plana razvoja, 18 projekata (44%), je u potpunosti realizovano ili su u fazi realizacije, dok 23 projekta (56%) nije realizovano.

Jedan broj projekata iz Strateškog plana za 2018. godinu koji nisu realizovani planirani su Planom i Programom za 2019. godinu, gdje ističemo činjenicu da se radi o strateškim projektima čija realizacija zahtijeva višegodišnje ulaganje.

Bijelo Polje,

Br.01/2-2047

13.12.2019.god.

Koordinator Konsultativne grupe

Fahrudin Begović