

1255.

Na osnovu člana 38 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore", br. 2/18, 34/19,38/20) i člana 46 stav 1 tačka 3 Statuta Opštine Bijelo Polje ("Sl. list CG- Opštinski propisi" br. 19/18), Skupština opštine Bijelo Polje, na sjednici održanoj 30.06.2021. godine, razmatrala je Izvještaj o izvršenju Plana kapitalnih investicija za 2020. godinu, pa je u vezi sa tim donijela sljedeći:

## ZAKLJUČAK

### **o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Plana kapitalnih investicija 2019-2021. godine za 2020. godinu**

**("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 023/21 od 22.07.2021)**

#### **NAPOMENA IZDAVAČA:**

Tekst propisa je preuzet iz elektronskog izdanja Službenog lista Crne Gore - opštinski propisi br. 23 od 22.07.2021. godine, objavljenog na sajtu Službenog lista 23.07.2021. godine.

Tačan broj strane i datum objavljivanja pomenutog Službenog lista biće ažuriran po objavljivanju njegove štampane forme.

1. Prihvata se Izvještaj o izvršenju Plana kapitalnih investicija za 2020. godinu
2. Ovaj zaključak objaviće se u "Službenom listu Crne Gore- Opštinski propisi".

**Broj: 02-016/21-6054**

**Bijelo Polje, 30.06.2021. godine**

**Skupština opštine Bijelo Polje**

**Predsjednica,**

**Nemša Omerhodžić, s.r.**



**OPŠTINA BIJELO POLJE**  
**KOORDINACIONI TIM**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA KAPITALNIH  
INVESTICIJA OPŠTINE BIJELO POLJE 2019-  
2021.GODINA ZA 2020. GODINU**

**Bijelo Polje 2021. godina**

## Sadržaj:

1. Uvod.....	3
2. Kratak opis glavnih projekata i višegodišnjih projekata iz Plana kapitalnih investicija Opštine Bijelo Polje 2019-2021 za 2020.godinu.....	4
3. Tabela: Izvještaj o izvršenju Plana kapitalnih investicija za 2020. godinu...	13
4. Zaključak.....	25

## 1. Uvod

Rješenjem predsjednika Opštine Bijelo Polje br.01-1927 od 05.03.2019. godine formiran je Koordinacioni tim za pripremu Plana kapitalnih investicija opštine Bijelo Polje za period 2019-2021. godine, koji pored ostalog ima zadatak da prati implementaciju Plana kapitalnih investicija za period 2019-2021. godine kao i obavezu izrade i dostavljanja Izvještaja o izvršenju Plana za prethodnu godinu.

Koordinacioni tim za izradu i pra enje Plana kapitalnih investicija 2019-2021. godine, ine predstavnici lokalne samouprave, organizacija i preduze a, predstavnici NVO sektora, kao i eksperti iz pojedinih oblasti ime su mobilisani svi relevantni faktori i interesne grupe, koji svojim radom, iskustvom i uticajem mogu doprinijeti identifikovanju problema, potencijala, razvojnih šansi, razvojnih ciljeva, razvojnih prioriteta i mjera za njihovo ostvarivanje, za pojedine oblasti života, rada i ure enja prostora.

Zadaci Koordinacionog tima su:

- nakon prikupljenih podataka u vezi sa postoje im stanjem razvoja opštine Bijelo Polje, analize i ocjene prikupljenih podataka, u skladu sa metodologijom BFC SEE, izradi prijedlog Plana kapitalnih investicija opštine Bijelo polje za period 2019- 2021. godine.

- utvrdi opšti cilj razvoja i strateške ciljeve sa prioritetima, mjerama i smjernicama za ostvarivanje Prijedloga Plana kapitalnih investicija (infrastrukturnog razvoja) za period 2019-2021 godine;

- odredi orijentaciona sredstva za sprovo enje Prijedloga Plana kapitalnih investicija za period 2019-2021 godine, na in njihovog obezbje ivanja i druga pitanja od zna aja za razvoj;

- odobri finalni Prijedlog Plana kapitalnih investicija za period 2019-2021. godine, nakon diskusija i sastanaka;

- prati implementaciju Plana kapitalnih investicija za period 2019-2021. godine razvoja opštine, nakon usvajanja istog na sjednici Skupštine opštine Bijelo Polje;

- Tim ima obavezu izrade i dostavljanja Izvještaja o radu predsjedniku Opštine sa održanih sastanaka tokom izrade Plana, kao obavezu izrade i dostavljanja predsjedniku Opštine godišnjeg Izvještaja o realizaciji Plana kapitalnih investicija za period 2019-2021. godine, nakon usvajanja istog od strane Skupštine Opštine Bijelo Polje;

- Rok za izradu Plana kapitalnih investicija opštine Bijelo Polje za period 2019-2021. godine je 30 dana od dana donošenja Rješenja.

U nastavku slijedi Izvještaj o izvršenju Plana kapitalnih investicija za 2020. godinu.

## **2. Kratak opis glavnih višegodišnjih projekata iz Plana kapitalnih investicija Opštine Bijelo Polje 2019-2021 za 2020. godinu**

### **PROJEKAT SKI CENTAR „CMILJA A” VALORIZACIJA PLANINE BJELASICA**

Projekat je višegodišnji, ukupne vrijednosti od preko 21.000.000,00 eura, koji se realizuje u dvije faze. Projekat finansira Vlada Crne Gore, a aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Uprava javnih radova Crne Gore sa nadležnim opštinskim direkcijama i službama.

Prva faza obuhvata radove na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa prate im sadržajima), primarne elektro energetske mreže, ski lifta, hidrotehni ke i telekomunikacione infrastrukture, ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme. Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza. Ukupna vrijednost do sada potpisanih ugovora je 21.259.431,77 eura.

#### **Saobra ajnica Ravna Rijeka–Jasikovac–Cmilja a dužine 15.5 km**

Završeno je izvo enje radova na dionici Ravna Rijeka - Jasikovac u dužini od 5,5 km sa jednim slojem asfaltnog zastora, osim na dijelu trase zbog aktivnog klizišta u dužini od 200 m. U toku je fazno izvo enje radova na izgradnji puta Jasikovac - Cmilja a u dužini od cca 10km.

U završnoj fazi je izvo enje zemljanih radova, potpornih konstrukcija, a preostali su radovi na sanaciji klizišta i nestabilnih kosina koje su se pojavile u toku izvo enja radova.

#### **Sanacija klizišta „Latinska kosa“**

Ugovorena je i završena izrada Glavnog projekta sanacije klizišta na putu Jasikovac-Cmilja a. Svi ugovoreni radovi su završeni i predat je kona ni izvještaj nadzora.

Ukupno je realizovano 197.719,74 eura, pri emu kompletan iznos u 2020. godini.

## **Izgradnja privremenog ugostiteljskog objekta sa rentiranjem sportske opreme za potrebe ski centra Cmilja a-Bazna stanica**

Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze po principu „projektuj - izgradi”. Prva faza obuhvata izvođenje radova na izgradnji i opremanju ugostiteljskog objekta sa terasom i garažom za ratrake, kao i pripadajućim zelenim platoima i izgradnji izvoda instalacija infrastrukturnih priključenja, dok II faza obuhvata izgradnju prilaznih saobraćajnica, staza, parkirališta i uređenje terena.

Izbor obračuna glavnog projekta i izvođenja radova I faze završeno je potpisivanjem Ugovora 17.12.2019. godine, na iznos od 1.764.000,00 eura.

Do sada je završena izrada i revizija glavnog projekta i izvedeni su zemljani radovi na objektu. Urađeni su radovi na izradi armirano-betonskih temelja objekta, kao i zemljani radovi na garaži za ratrake. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano početkom decembra 2020. godine.

Ukupno je realizovano 525.610,99 eura, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.

## **Elektroenergetska infrastruktura**

### **Izgradnja trafostanice “Cmiljaca“ 35/10 kV**

Izgradnja trafostanice Cmilja a 35/10KV je dio izgradnje elektroenergetske infrastrukture za napajanje kompleksa Cmilja a. Ista će biti izvor električne energije kako za ski centar na Cmilja i koji pripada opštini Bijelo Polje, tako i na mojkova koja se nalazi na strani, za ski centar Žarski.

Ugovor sa izvođačem zaključen je 08.05.2019. godine, na iznos od 1.180.112,73 eura. Do sada su završeni svi građevinski i elektro radovi na objektu.

Ispitivanja predviđena ugovorom nije moguće realizovati iz razloga što izgradnja 35 kV dalekovoda “Ribarevine-Cmilja a” nije realizovana, te shodno tome, predmetna trafostanica ne posjeduje konstantno napajanje. Nakon realizacije projekta izgradnje predmetnog dalekovoda, steći će se uslovi za ispitivanje predmetne trafostanice.

Ukupno do sada je realizovano 1.219.648,89 eura, od čega 1.063.732,27 eura u 2020. godini.

## **Vodosnabdijevanje -Izvođenje radova na uslužno – servisnim objektima- lokaciji planinskog centra Cmilja a**

Glavni projekat I faze vodosnabdijevanja objekta na lokaciji planinskog centra "Cmilja a" sastoji se od kaptažnih građevina na izvorima br. „4“, „4a“, „5“ i „6“ (brojevi izvora preuzeti iz Hidrotehničke studije), gravitacionog cjevovoda od kaptažnih građevina do rezervoara I faze, dužine cca 5.000 m', rezervoara I faze, zapremine 80m<sup>3</sup>, na koti 1.700 mm, gravitacioni cjevovod od rezervoara I faze do uslužno-servisnih objekata centra, dužine 800m'. Ugovor sa izvođačem zaključen je na iznos od 577.370,32 eura.

Ukupno do sad je realizovano 22.398,00 eura, od čega 3.940,00 eura u 2020. godini.

### **Žičara šestosjed**

Planirana je izgradnja isklopive šestosjedne žičare "Z7" i 3 km ski staza kao i izrada tehničke dokumentacije za sistem vještačkog osnežavanja. Kapacitet žičare je 2.600 skijaša po satu. Ugovor sa izvođačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova zaključen je 15.05.2018.godine, na iznos od 7.988.888,88 eura.

Do sada je završena izrada Idejnog rješenja, Idejnog projekta i Glavnog projekta i revizija Glavnog projekta šestosjedne isklopive žičare i 3 km ski staza. Radovi su u završnoj fazi. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano u decembru 2020. godine.

Ukupno do sada je realizovano 7.371.752,42 eura, od čega 427.069,50 eura u 2020. godini.

U cilju završetka radova na montaži i ispitivanju žičare potrebno je obezbjediti stabilno napajanje električnom energijom.

### **PROJEKAT ALOVI APE INA**

Radi se o višegodišnjem projektu za koji ukupna vrijednost do sada zaključenih ugovora iznosi 23.052.886,94 eura. Projekat se realizuje u tri faze i to izgradnja pristupnog puta, izgradnja žičare i unutrašnje uređenije pešine.

Utrošena novčana sredstva u 2020. godini odnose se na raspisivanje konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove ekproprijacije, izvođenje radova na izgradnji žičare, staza, baznih stanica, pratećih objekata, vizitiranja centra, regulacije

korita rijeke, elektrenergetske, saobraćajne, komunalne i ostale infrastrukture kao i za nabavku neophodne opreme za stavljanje u funkciju ovog turističkog centra.

## **Uređenje dijela alonja koje se prati i objektima na ulazu u pećinu**

Valorizacija alonja je podijeljena je u dvije faze. Prva faza obuhvata izgradnju servisnog objekta i uređenje dijela pećine – izgradnju prilazne staze od objekta do pećine i ulaznog tunela u unutrašnjost pećine, a druga faza obuhvata uređenje unutrašnjosti pećine – izradu staza i platoa.

U servisnom objektu, na pristupnom platou bruto površine 655,87 m<sup>2</sup>, planiran je depo, trgovački prostor, prostorija hitne pomoći, prostorija za vodice i spasioce, prostorija za speleologe, jedna kancelarija, garderoba, radionica, sanitarne prostorije i prateće tehničke prostorije. Dužina planirane staze od objekta do tunela na ulasku u pećinu iznosi 80m, a površina platoa ispred tunela 21,50 m<sup>2</sup>.

Drugom fazom radova planirana je izgradnja staza, platoa i stepenica u unutrašnjosti pećine od specijalnih materijala, ukupne površine 1.912 m<sup>2</sup>, od čega 805 m podijuma, mostova i stepenica širine 2m, kao i 10 platformi ukupne površine 302 m<sup>2</sup>.

Ugovor sa izvođačem radova prve faze zaključen je na iznos od 1.998.945,84 eura. Ugovor sa izvođačem radova druge faze zaključen je na iznos od 2.599.420,13 eura.

Do sada su izvedeni zemljani radovi, radovi na izradi armirano-betonskih temelja objekta na ulazu u pećinu, kao i radovi na probijanju ulaza u pećinu. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova, radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano krajem decembra 2020. godine. Sa radovima II faze će se otpočeti nakon završetka dijela radova I faze koji se odnose na izgradnju prilazne staze od objekta do pećine i ulaznog tunela u unutrašnjost pećine.

Ukupno je realizovano 1.219.102,91 eura, od čega 977.663,81 eura u 2020. godini.

## **Pristupni put Bistrica-Manastir Podvrh**

Radovi na izgradnji puta Bistrica – Manastir Podvrh u dužini od cca 5,7 km izvedeni su u fazama. Revidovani glavni projekat je obezbijedila Opština Bijelo Polje. Radovi na ovom projektu se izvode u fazi zemljanih radova, potpornih konstrukcija, polaganja elektroenergetskih kablova, postavljanja saobraćajne opreme i signalizacije i izvođenje radova na gornjem stroju puta na kompletnoj dionici.



## **Izgradnja turističke staze od manastira Podvrh do ulaza u pecinu nad “Vražjim firovima”**

Turistička staza kroz klisuru duga je 2.793 m, a prolazi kroz najljepši dio zaštićenog prostora. Poetak staze je kod Manastira „Podvrh”, a završava se u samoj klisuri aloni i pećini. Staza je predviđena da bude širine 1,2 m, da sadrži 8 mostova i 5 odmarališta.

Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava. U toku je pribavljanje saglasnosti Glavnog gradskog arhitekta Bijelog Polja na idejno rješenje.

### **Elektroenergetska infrastruktura**

Za potrebe elektro napajanja kompleksa “aloni i pećine” ugovoreno je izvršenje radova na adaptaciji postojeće trafostanice “Nedakusi”, izgradnja trafostanice 35/10kV “Bistrica”, dalekovod 35kV “Nedakusi – Bistrica”, kabl od TS „Bistrica” do buduće TS “Manastir Podvrh”, kao i TS “Manastir Podvrh”.

### **Izgradnja TS “Bistrica“ 35/10 kV**

Trafostanica “Bistrica” 35/10kV je dio izgradnje elektroenergetskog napajanja za buduću i kompleks aloni i pećine. Spratnosti je suteran i prizemlje (Su + P), bruto površine u osnovi 176,10m<sup>2</sup> i ukupne bruto površine 242,90 m<sup>2</sup>.

Ugovor sa izvođačem radova zaključen je na iznos od 1.197.214,56 eura. Ukupno je realizovano 1.147.225,66 eura, od čega 1.060.750,47 eura u 2020. godini.

### **Izgradnja 35 kV dalekovoda “Nedakuse-Bistrica”**

Planirani dalekovod predviđen je za napajanje električnom energijom transformatorske stanice “Bistrica” 35/10 kV. TS 35/10 kV “Bistrica” služiće za napajanje električnom energijom buduće žičare u aloni i klisuri i potrebe napajanja aloni i pećine. Ugovor sa izvođačem zaključen je 07.05.2019. godine, na iznos od 699.201,86 eura.

Svi ugovoreni radovi na dalekovodu su završeni i u toku su aktivnosti na izradi tehničkog prijema radova.

## **Izgradnja TS “Manastir Podvrh“ 10/0,4 kV + 10 kv kabal od TS “Bistrica“ 35/10 kV do buduće TS “Manastir Podvrh“ 10/0,4 kV**

Objekat trafostanice je lociran na kat.parceli br. 339, KO Srednje Brdo, Bijelo Polje. Trafostanica se izvodi kao zaseban slobodnostoje i objekat. Ugovor sa izvođačem zaključen je na iznos od 343.031,47 eura.

Svi ugovoreni radovi na trafostanici su završeni i u toku su aktivnosti na izradi tehničkog prijema radova.

### **Žiara**

Kapacitet žiara je 75 putnika po satu. Projekat se realizuje po sistemu “projektuj - izgradi”.

Ugovor sa izvođačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova zaključen je u iznosu od 3.888.888,88 eura.

Sprovedene su aktivnosti na izradi idejnog rješenja, idejnog projekta i izradi i reviziji glavnog projekta žiara, kao i postupak eksproprijacije. Završena je izgradnja pristupnih puteva, betoniranje i montiranje polazne, okretne stanice i stubova 1, 2, 3 i 8, betoniranje temelja stubova 4, 5 i 6, kao i isporuka opreme žiara.

Ukupno je realizovano 3.408.811,50 eura, od čega 407.377,19 eura u 2020. godini. Da bi se završila montaža i ispitivanja žiara potrebno je obezbijediti stabilno napajanje električnom energijom.

## **Izgradnja objekta vizitornog centra sa pratećim sadržajima i parking prostorom**

Bruto površina objekta je 499,75 m<sup>2</sup>. U objektu su planirani: restoran, info-pult sa suvenirnicom, muzejsko-izložbeni prostor, sala za prezentacije, ambulanta, servis za izdavanje opreme, sa pratećim sanitarnim i tehničkim prostorijama, kao i okolno uređenje terena.

Sa izvođačem glavnog projekta i izvođačem radova, po principu „projektuj - izgradi“ potpisan je Ugovor u iznosu od 893.000,00 eura.

Do sada je završena izrada i revizija glavnog projekta, započeti su radovi na izgradnji objekta. Urađeni su zemljani, betonski i zidarski radovi. Usljed nepovoljnih

vremenskih uslova (snijeg i mraz), radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano krajem decembra 2020. godine.

## **Regulacije rijeke Bistrice na dijelu od mosta na Bistrici uzvodno L=1200m' u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje**

Ugovor sa izvođačem zaključen je 25.06.2020. godine, na iznos od 619.238,01 eura. Završena je izrada i revizija glavnog projekta.

Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 6.453,50 eura za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.

Izvodac nije mogao započeti radove na preusmjeravanju toka rijeke Bistrice zbog visokog vodostaja rijeke usljed velikih padavina, što je prouzrokovalo odlaganje početka izvođenja radova.

## **PROJEKAT-PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA I FAZE GLAVNOG KANALIZACIONOG KOLEKTORA SA UREĐENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ( PPOV-a )**

Ovaj projekat se radi u fazama i to Glavni kanalizacioni kolektor i dio sekundarne kanalizacione mreže u tri faze, kao i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje je planirano da se radi u dvije faze. Ukupna vrijednost investicije je oko 25 miliona eura. Prva faza - projektovanje i izgradnja glavnog kanalizacionog kolektora, 3 pumna postrojenja i dio sekundarne kanalizacione mreže u centralnoj i industrijskoj zoni grada, je završena. Za ovaj dio Projekta završen je tehnički prijem izvedenih radova i izdata je upotrebna dozvola. U toku izvještajne godine projekat je funkcionisao u probnom radu u odnosu na ugrađenu opremu i izvedene radove, uz ugovornu obavezu Izvođača radova i Nadzornog inženjera da ukloni sve uočene nedostatke.

Na dijelu Projekta koji obuhvata projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) Faza 1, procijenjena vrijednost radova je oko 6 miliona eura. Potpisan je Ugovor o prenosu kreditnih sredstava koja su obezbijeđena iz aranžmana zaključenog između Vlade Crne Gore i EIB-a u iznosu od 2,849.170,00 eura za potrebe realizacije Projekta projektovanja i izgradnje PPOV-a-Faza 1. Potpisan je i Ugovor o grantu sa WBIF-om za ovaj Projekat u iznosu od 3 miliona eura.

U toku je priprema tenderske dokumentacije za izradu Glavnog projekta Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i izvođenja radova prve faze za 20.000

ekvivalent stanovnika po sistemu „projektuj - izgradi“. Postrojenje za preišavanje otpadnih voda -Faza 1 je prihvatiti otpadne kanalizacione vode iz postojeće sekundarne kanalizacije preko novoizgrađenog glavnog kanalizacionog kolektora prve faze.

## **PROJEKAT IZGRADNJE OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE I ŠKOLE ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANJE “DUŠAN KORA ”**

Radovi na izgradnji nove zgrade Osnovne škole “Dušan Kora ” u ovom sastavu je planirana i muzička škola su u toku i teku planiranom dinamikom. Vrijednost investicije je oko 5,5 miliona eura. Realizacijom ovog projekta obezbijediće se najsavremeniji uslovi i najviši standardi za preko 1.200 učenika koji će pohađati ovu školu, ali i za zaposlene u školi. Škola će imati više od 20 namjenskih učionica, 6 specijalizovanih kabineta, zajedničke prostorije za vannastavne aktivnosti, prostorije za cjelodnevni boravak, biblioteku, salu za fizičko vaspitanje sa pratećim sadržajima, administrativne i ostale prostorije. Projekat se finansira iz Budžeta Vlade Crne Gore.

Završeni su radovi na armirano-betonskoj konstrukciji objekta, na izradi krovne konstrukcije i krovnog pokrivača i zidarski radovi. U toku je izrada armirano-betonske konstrukcije pasarele koja je predviđena kao pješačka staza uz objekat, zatim radovi na izradi fasadne bravarije, izolaterski radovi, malterisanje, izrada keramike i razvod elektro, mašinskih i instalacija vodovoda i kanalizacije.

Ukupno do sada je realizovano 3.325.739,44 eura, od čega 1.950.252,00 eura u 2020. godini.

## **IZGRADNJA I UNAPREĐENJE SISTEMA VODOSNABDIJEVANJA ZATON**

Ugovornom i projektnom dokumentacijom je predviđeno izvođenje radova na izgradnji cjevovoda u dužini od cca 10 km, kao i radova na izmještanju postojećih trase vodovoda u dužini od cca 3 km, preko rijeke Lim. Revidovani glavni projekat obezbijedila je Opština Bijelo Polje.

Svi ugovoreni radovi su završeni i objekat je predat korisniku na upotrebu.

Ukupno je realizovano 494.488,44 eura, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.

## **REKONSTRUKCIJA PUTA SRBAC-LOZNA-SIPANJE**

Planirana je rekonstrukcija puta u ukupnoj dužini od 9,2 km. I faza realizacije projekta odnosi se na rekonstrukciju puta u dužini od 4,2 km, dok II faza realizacije

projekta odnosi se na rekonstrukciju puta u dužini 5 km. Do sada je izvršeno geodetsko obilježavanje trase i pripremni radovi na proboju puta u dužini od 4,2 km.

Na projektu rekonstrukcije puta Sr evac-Lozna-Sipanje, ugovorena vrijednost radova je 2.461.983,02 eura, u toku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, koje je u završnoj fazi.

## **REKONSTRUKCIJA LOKALNOG PUTA GUBAVA - BISTRICA, SA MOSTOM PREKO RIJEKE BISTRICE**

Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija puta u dužini od 8,7 km, sa izgradnjom saobraćajnice, saobraćajne opreme i signalizacije, regulisanom odvodnjom, izradom potpornih konstrukcija i izgradnjom novog mosta preko rijeke Bistrice, dužine 30 m.

Ugovor sa izvođačem zaključen je u iznosu od 4.999.137,30 eura. Ukupno je realizovano 591.046,92 eura, od čega 527.060,92 eura u 2020. godini.

## **SAOBRAĆAJNICA U RESNIKU I I II FAZA**

Projekat se realizuje u dvije faze. Prva faza radova obuhvata pripreme i zemljane radove, ugradnju tampona, izradu atmosferske i fekalne kanalizacije, radove na visokonaponskoj i niskonaponskoj kablovskoj mreži.

Radovi II faze obuhvatili su završne radove gornjeg stroja, kolovoznu konstrukciju i izgradnju javne rasvjete.

### 3. TABELA: IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2020. GODINU PREMA AKCIONOM PLANU

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2019-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2020**	Ukupno realizovano u 2020	Državni Budžet i Budžet JLS-2020	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
1.	Nastavak radova na Ski centru "Bjelasica".	20.000.000,00	4.000.000,00	2.659.467,23	2.659.467,23			U toku realizacija. Nastavlja se u 2021.god.
2.	Nastavak radova na "alovi a Pe ini".	12.000.000,00	4.000.000,00	4.249.589,62	4.249.589,62			U toku realizacija. Nastavlja se u 2021.god.
3.	Geološka istraživanja .	500.000,00	200.000,00					Prenosi se u Program ure enja prostora za 2021. god.
4.	Izgradnja I faze kolektora sa ure ajem za pre-iš avanje otpadnih voda. Usluge Procon	10.000.000,00	1.000.000,00	603.250,55 4.786,76 10.000,00	4.786,76 10.000,00		603.250,55	Pren. se u Progr. ure .prost.za 2021. -Izvj. se odn. na Gl. kanal. Kolek. Bušot. za uzor. pod. vode lokacija PPOV-a.

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2019-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2020**	Ukupno realizovano u 2020	Drzavni Budzet i Budzet JLS-2020	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
5.	Projektovanje i izgr. dijela glavn. kolekt. sa obalo utvrdom dužine 500 m <sup>1</sup> pored Lima.	800.000,00	2.000.000,00					Prenosi se u Program ure enja prostora za 2021. godinu.
6.	Izgradnja pristupnog puta do region.deponije. (Regionalni centar za upravljanje vrstim komunalnim otpadom).	400.000,00	2.500.000,00					U toku izrada tehni ke dokumentacije.
7.	Izgradnja Regionalne deponije (Reg.centar za upravljanje vrstim komunalnim otpadom).	10.000.000,00	2.500.000,00					Prenosi se u Program ure enja prostora za 2021. godinu.

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2019-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2020**	Ukupno realizovano u 2020	Drzavni Budzet i Budzet JLS- 2020	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
8.	Izgrad. potpornih zidova i sanacija klizišta po potr. –ura en pot.zid u Lješnici, u ul.III Sandža ke, Lipnici, Gornjem Sutivanu, ukovcu, Babi a B., u ul.Radni koj, Loznicama i Kukuljama.	500.000,00	60.000,00	75.997,05	75.997,05			Realizovano. Izgrad. potp. zidova i sanacija klizišta po potrebi. –ura en pot.zid u Lješnici, u ul.III Sandža ke, Lipnici, Gornjem Sutivanu, ukovcu, Babi a B., u ul.Radni koj, Loznicama i Kukuljama.
9.	Rekonstrukcija magistralnog puta, M21 dionica Rakonje (semafori)-Ribarevine, L=3,1km. Nastavak javne rasvjete.	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00 17.873,52	2.317.873,52			Realizovano
10.	Izgradnja nove školske zgrade OŠ „Dušan Kora “	6.000.000,00	500.000,00	1.950.252,00	1.950.252,00			U toku realizacija. Nastavlja se u 2021.godini



R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2019-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2020**	Ukupno realizovano u 2020	Drzavni Budzet i Budzet JLS- 2020	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
11.	Izgradnja zgrade dječijeg vrtića u Gornjem gradu.	2.100.000,00	200.000,00					Nije realizovano. Prenosi se u Program uređenja za 2021.god.
12.	Rekonstr.zgrade i izgradnja fiskulturne sale u OŠ "Pavle Žiži " Njegnjevo.	193.000,00	200.000,00					Nije realizovano. Prenosi se u Program za 2021.godinu.
13.	Rekonstrukcija zgrade zavičajnog Muzeja.	400.000,00	150.000,00	165.500,00	165.500,00			U toku realiz. nastavak u 2021.god.
14.	Izgradnja sportskih terena na ulazu u Bistrice.	100.000,00	50.000,00					U toku izrada tehničke dokumentacije
15.	Rekonstrukcija primarne mreže-izgradnja TS 35/10kV „Bistrica”.	1.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,0			1.100.000,0	Realizovano. Crnogorski elektrodistr.sistem - CEDIS

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2019-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2020**	Ukupno realizovano u 2020	Drzavni Budzet i Budzet JLS- 2020	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
16.	Izgradnja DV 35kV od TS 35/10kV "Nedakusi" do TS 35/10kV "Bistrica" i opremanje 35kV elije u TS 35/10kV "Nedakusi"	250.000,00	250.000,00	150.000,00			150.000,00	Realizovano. Crnogorski elektrodistr.sistem - CEDIS
17.	Primarna distributivna mreže,sa nabavkom transf.za trafostanice 35/10 kV mjernih mjesta).	262.000,00	294.165,00	294.165,00			294.165,00	Realizovano. Crnogorski elektrodistr.sistem - CEDIS
18.	Projekat izmještanja sistema za daljinsko o it. i upravljanje, uz potrebnu rekonstruk.NN mreže, projekat revitalizacije 10kV i NN mreže.	2.882.000,00	2.064.588,32	3.926.995,0			3.926.995,0	Realizovano. Crnogorski elektrodistr.sistem - CEDIS

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2019-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2020**	Ukupno realizovano u 2020	Drzavni Budzet i Budzet JLS- 2020	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
19.	Izgradnja glavn. cevovoda Ø 500 od izvor. Bistrice (nove kaptaže) do nove hlorne stanice u Ravnoj Rijeci.	1.200.000,00	1.200.000,00					Nije realizovano. Prenosi se u Program za 2021.god.
20.	Rekonstrukcija gradske i prigradske mreže gradskog vodov. Nastavak rad. na izgrad.vodovoda Medanovi i 2, (pum. stanica ).	25.000,00	45,000,00	38.362,39	38.362,39			U toku realizacija.
21.	Prespajanje vodovodne mreže u Nedakusima i Strojtanici .	120.000,00	120.000,00					Prenosi se u Program ure enja prostora za 2021. god. Projekat PPOV-a
22.	Nastavak rad. na izgradnji vodov. Zaton. Izrada AB šahti na I fazi vodov. Zaton.	600.000,00	40.000,00	494.488,40 18.513,61 9.987,70	522.989,71			Realizovano.

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2019-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2020**	Ukupno realizovano u 2020	Drzavni Budzet i Budzet JLS- 2020	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
23.	Nastavak izgradnje vodovoda Kanje, Metanjac, Dobrakovo - Grani ni prelaz "Dobrakovo"	169.000,00	40.000,00	57.315,36 9.486,40	66.801,76			Realizovano. Izgradnja cjevovoda za grani ni prelaz "Dobrakovo" sa fazonskim komadima u rezervoarima Kanje, Metanjac i Dobrakovo.
24.	Vodovod Kradenik, Vrbe 1,2km. IFAD-opština Bijelo Polje.	183.000,00	60.000,00	58.213,10	58.213,10			Realizovano.
25.	Izgradnja vodovoda za naselje Bistrica sa izvorišta "Banjica".	30.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00			U toku realizacija za I fazu radova.
26.	Rekonstrukcija vodovoda, Radi ko i Sefersko vrelo. IFAD-opština Bijelo Polje.	35.000,00	108.000,00	107.635,73	107.635,73			Realizovano.

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2019-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2020**	Ukupno realizovano u 2020	Drzavni Budzet i Budzet JLS- 2020	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
27.	Rekonstrukcija puta Sr evac-Sušica -19,4 km.	1.164.000,00	4.500.000,00	267.038,21	267.038,21			U toku realizacija. Nastavak u 2021. godini.
28.	Rekonst.puta Godijevo-Šipovice 500m <sup>1</sup> . IFAD-opština Bijelo Polje.	492.000,00	30.000,00	28.164,19	28.164,19			Realizovano. Godijevo- Šipovice 500 m <sup>1</sup> . IFAD-opština Bijelo Polje.
29.	Rekonstrukcija puta Rasovo-Bistrica 27,6 km.	1.656.000,00	2.000.000,00	527.060,90 254.760,38 274.419,50 13.620,00	1.069.860,78			U toku realiz. nast. u 2021. godini. Faza:Gubava –Bistrica;.Ul.,,Resnik“ 2 faze.;rek. postoj. šahti na gradskom vod.Ø300, i izrada priklj. na atmosf. kan. u ul. ,,1“ u Resniku.

<b>R.br.</b>	<b>PROJEKAT</b>	<b>Planirana investicija za period 2019-2021 god.(u €)</b>	<b>Potrebna sredstva u 2020**</b>	<b>Ukupno realizovano u 2020</b>	<b>Drzavni Budzet i Budzet JLS- 2020</b>	<b>Kreditno zaduženje</b>	<b>Ostali izvori i donacije</b>	<b>NAPOMENA</b>
30.	Rekonstrukcija puta u Pavinom Polju.Nastavak radova na rekonstrukciji mostova na regionalnom putu R10.	108.000,00	800.000,00	950.000,00	950.000,00			Realizovano
31.	Rekonstrukcija puteva u Pavinom Polju 1,8 km. Lekovina- Žuber-Stožer 600m <sup>1</sup> . IFAD-opš. B. Polje.	108.000,00	32.000,00	31.099,75	31.099,75			Realizovano. Lekovina- Žuber-Stožer 600m <sup>1</sup> . IFAD-opština Bijelo Polje.
32.	Rekonstrukcija puteva u Kovrenu 2,2km. Bliškovo- Lokve-Ponikvice 550m <sup>1</sup> . IFAD-opština Bijelo Polje.	132.000,00	30.000,00	29.786,95	29.786,95			Realizovano. Bliskovo- Lokve-Ponikvice 550m <sup>1</sup> . IFAD-opština Bijelo Polje.

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2019-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2020**	Ukupno realizovano u 2020	Drzavni Budzet i Budžet JLS-2020	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
33.	Rekonstrukcija puteva u eo u 3,9 km.Gran arevo-Grubješici 500m <sup>1</sup> . IFAD-opština Bijelo Polje.	234.000,00	32.000,00	32.005,93	32.005,93			Realizovano. Gran arevo-Grubjesici 500m <sup>1</sup> . IFAD-opština Bijelo Polje.
34.	Rekonstrukcija puteva u Ravnoj Rijeci. Magistr.put M21-stajalište i Ravna Rijeka – Rakita.IFAD-opšt.B. Polje.	180.000,00	65.000,00	63.518,50	63.518,50			Realizovano od Magistralnog puta M21- stajaliste Ravna Rijeka L= 640m i put Ravna Rijeka-Rakita L= 500m <sup>1</sup> . IFAD-opština Bijelo Polje.
35.	Rekonstrukcija puta od nadvožnjaka do kapele u Orahovi koj rijeci I Orahovi ka rijeka-Orahovica 6,0 km	360.000,00	800.000,00					Ura ena tehni ka dokumentacija.

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2019-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2020**	Ukupno realizovano u 2020	Drzavni Budzet i Budžet JLS- 2020	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
36.	Rekonstrukcija puta okrlije-Radojevi i 500m <sup>1</sup> . IFAD-opština Bijelo Polje.	156.000,00	28.000,00	28.071,29	28.071,29			Realizovano. okrlije- Radojevi i 500m <sup>1</sup> . IFAD-opština Bijelo Polje.
37.	Rekonstrukcija gradskih i prigradskih saobraćajnica 10 km sa uslugom nadzora.	1.000.000,00	610.000,00	494.536,70 4.860,00	499.396,70			Realizovano.
38.	Asfaltiranje opšt.puteva. MZ Bistrica, Žiljak-Gnila- Rivina 200 m <sup>1</sup> i puta Radojeva Glava-Šolja- Požeginja 1300 m <sup>1</sup> . IFAD-opš.B.Polje.	390.000,00	75.000,00	74.191,79	74.191,79			Realizovano, MZ Bistrica, Žiljak-Gnila- Rivina 200 m <sup>1</sup> i puta Radojeva Glava- Šolja- Požeginja 1300 m <sup>1</sup> IFAD-opština Bijelo Polje.



R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2019-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2020**	Ukupno realizovano u 2020	Drzavni Budzet i Budzet JLS- 2020	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
39.	Izgradnja šetališta(keja) (keja) od Vatrogasne jedinice do pješa kog mosta za naselje Loznice.	500.000,00	500.000,00					Ura ena tehni ka dokumentacija prenosi se u Program za 2021.god.
40.	Izgradnja raskrsnice ulica „Mojkova ka” kod AMD.	1.000.000,00	400.000,00					Nije realizovano.
41.	Izgradnja komunalnih obejkata manjeg zna a- ja.Ukupne vrijednosti do 10.000 eura.	350.000,00	50.000,00	56.000,00	56.000,00			Realizovano.
	<b>UKUPNO :</b>			<b>21.591.013,51</b>	15.516.602,96		6.074.410,55	

## 4. ZAKLJUČAK

Prilikom izrade Plana kapitalnih investicija podaci za neke projekte su prenešeni iz Strateškog plana razvoja opštine Bijelo Polje 2017-2021.godine. Konstatovali smo da je bilo veoma teško isplanirati precizan rok za realizaciju projekata, kao i tačan finansijski iskaz pojedinih projekata koji su u momentu izrade ovog višegodišnjeg plana bili samo u fazi ideje. To se svakako odrazilo i na rezultate realizacije pojedinih projekata.

Zaključno sa 2020. godinom, od ukupnog broja projekata po Akcionom planu (ukupno 41 prikazanih u tabeli), predviđenih za sprovođenje Plana kapitalnih investicija, 29 projekata (70,73%), je u potpunosti realizovano ili su u fazi realizacije, dok 12 projekata (29,27%) nije realizovano. Jedan broj projekata iz Izvještaja za 2020.godinu koji nisu realizovani, planirani su Planom i programom za 2021.godinu, to su uglavnom projekti za čiju realizaciju je potrebno višegodišnje ulaganje i zahtijevaju značajna finansijska sredstva.

U tabeli ovog Izvještaja jasno su prikazani projekti u finansijskim iznosima za period 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

**Bijelo Polje,**

**Br. 01-**

**\_\_\_\_.\_\_\_\_. 2021.god.**

**Predsjednik Opštine – Koordinator tima;**

**Petar Smolovi**