



**OPŠTINA BIJELO POLJE
KONSULTATIVNA GRUPA**

**IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU STRATEŠKOG PLANA
RAZVOJA OPŠTINE BIJELO POLJE 2022-2026
ZA 2022. GODINU**

Bijelo Polje, Jul 2023. godine

SADRŽAJ:

1. Uvod.....	2
2. Metodološki pristup.....	2
3. Kratak opis realizovanih projekata i višegodišnjih projekata iz Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje 2022-2026 za 2022. godinu	3
3.1. Projekat Đalovića pećina.....	3
3.2. Projekat Ski centar „Cmiljača” - valorizacija planine Bjelasica.....	3
3.3. Projekat–projektovanje i izgradnja I faze glavnog kanalizacionog kolektora sa uređaje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV-a).....	4
3.4. Projekat izgradnje objekta osnovne škole i škole za osnovno muzičko obrazovanje “Đušan Korać”	4
3.5. Projekat adaptacije i rekonstrukcije pogranične Željezničke stanice u Bijelom Polju.....	5
3.6. Projekat izvođenja radova na putu Gubavač Bistrica.....	5
3.7. Projekti rekonstrukcije i izgradnje elektro-energetskih objekata.....	6
4. Tabela: Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strateškog plana razvoja 2022-2026. godina u 2022. godini.....	7
5. Zaključak.....	19

1. UVOD

Strateški plan razvoja kao regulacioni instrument ima za cilj uspostavljanje ravnoteže između razvojnih potencijala i mogućnosti njihove valorizacije u svim sferama društvenog života. Svrha donošenja Plana je identifikacija ključnih problema i iznalaženje mogućnosti za njihovo prevazilaženje. Strateški plan Opštine Bijelo Polje koji je prethodno dobio Saglasnost od Ministarstva ekonomskog razvoja usvojen je na sjednici skupštine Opštine koja je održana 26.04.2022. godine.

Rješenjem predsjednika Opštine Petra Smolovića br. 01-018/21-569 od 30.08.2021 godine formirana je Konsultativna grupa za izradu Strateškog plana razvoja opštine Bijelo Polje za period 2022-2026. god. i izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Konsultativne grupe za izradu Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje br. 01-018/23-762 od 24.05.2023. god. koju čine predstavnici lokalne samouprave, javnih i privatnih institucija i organizacija i predstavnici NVO sektora, koji svojim radom, iskustvom i uticajem mogu doprinijeti identifikovanju problema, potencijala, razvojnih šansi, razvojnih ciljeva, razvojnih prioriteta i mjera za njihovo ostvarivanje, za pojedine oblasti života i rada.

Zadatak Konsultativne grupe pored ostalog je da priprema i podnosi predsjedniku Opštine, Skupštini opštine Bijelo Polje i nadležnom Ministarstvu jednom godišnje Izvještaj o realizaciji Strateškog plana Opštine Bijelo Polje za period 2022-2026. godine, kao i da prati i analizira realizaciju projekata iz godišnjih planova Opštine i razmatra godišnji plan za naredni jednogodišnji period. Praćenje sprovođenja Strateškog plana uz ocjenu rezultata je značajan element za ostvarenje Strateškog plana razvoja.

Shodno tome, Konsultativna grupa je pripremila Izvještaj o realizaciji Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje 2022-2026. god. za 2022. godinu, koji se ujedno prezentuje i odbornicima Skupštine opštine Bijelo Polje u skladu sa prethodno utvrđenom praksom izvještavanja o realizaciji strateških dokumenata.

Dinamika investiranja je uslovljena finansijskim mogućnostima pojedinih izvora finansiranja u određenim periodima kao i usklađenošću pripreme projekata sa procedurama donošenja Odluka o finansiranju projekata. Treba napomenuti da su u 2022. godini realizovani i drugi projekti koji nisu uvršteni u Strateški plan razvoja Opštine Bijelo Polje 2022-2026. god. a bila je potreba za njihovom realizacijom.

2. METODOLOŠKI PRISTUP

U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju JLS izvještava o realizaciji planiranih projekata za prethodnu godinu. Predmetni Izvještaj je urađen u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu Strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave kao i u skladu sa procedurama koje su definisane BFC standardom.

3. KRATAK OPIS REALIZOVANIH PROJEKATA I VIŠEGODIŠNJIH PROJEKATA IZ STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA OPŠTINE BIJELO POLJE 2022-2026. ZA 2022. GODINU

3.1. PROJEKAT ĐALOVIĆA PEĆINA

Višegodišnji projekat, koji se realizuje u tri faze i to: izgradnja pristupnog puta, izgradnja žičare i unutrašnje uređenje pećine. Projekat finansira Vlada Crne Gore, a aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Uprava javnih radova Crne Gore (sada Uprava za kapitalne projekte) sa nadležnim opštinskim službama. Planirana sredstva odnose se na: raspisivanje konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove ekproprijacije, izvođenje radova na izgradnji žičara, staza, baznih stanica, pratećih objekata, vizitiring centra, regulacije korita rijeke, elektrenergetske, saobraćajne, komunalne i ostale infrastrukture kao i za nabavku neophodne opreme i mehanizacije i ostalog neophodnog za stavljanje u funkciju turističkog centra.

U 2022. godini na projektu Đalovića pećina su završeni radovi na izgradnji vizitiring centra u iznosu od 188.154,87 eura

3.2. PROJEKAT SKI CENTAR „CMILJAČA” VALORIZACIJA PLANINE BJELASICA

Višegodišnji projekat, koji se realizuje u dvije faze. Projekat finansira Vlada Crne Gore, a aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Uprava javnih radova Crne Gore (sada Uprava za kapitalne projekte) sa nadležnim opštinskim sekretarijatima, direkcijama i službama.

Prva faza obuhvata radove na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektro-energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme.

Druga faza obuhvata radove na osnježavanju staza.

U 2022. godini na projektu Ski centar Bjelasica je urađena revizija glavnog projekta saobraćajnice Ravna Rijeka-Cmiljača u iznosu od 18.921,01 eura. U toku su procedure kod Uprave za kapitalne projekta za dalju realizaciju započetih projekata, projektovanja i ugovaranja u putnoj i vodovodnoj infrastrukturi, sprovođenju tehničkih prijema kao i radova na energetskej infrastrukturi sa povezivanjem ski centra Cmiljača i ski centra Žarski.

3.3 PROJEKAT–PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA I FAZE GLAVNOG KANALIZACIONOG KOLEKTORA SA UREĐAJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (PPOV-a)

Ovaj projekat se radi u fazama: Glavni kanalizacioni kolektor i dio sekundarne kanalizacione mreže u tri faze, kao i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje je planirano da se radi u dvije faze. Prva faza projektovanje i izgradnja glavnog kanalizacionog kolektora, 3 pumpna postrojenja i dio sekundarne kanalizacione mreže u centralnoj i industrijskoj zoni grada je završena. Za ovaj dio projekta završen je tehnički prijem izvedenih radova.

Projekat je finansiran od grant novčanih sredstava koje je Opština Bijelo Polje obezbijedila kroz pretpristupne fondove Evropske Unije (IPA) i uz podršku države Crne Gore, u iznosu od 3,1 milion eura. Izgrađeni Glavni kanalizacioni kolektor u dužini od 6 km sa tri pumpna postrojenja na trasi i dio sekundarne kanalizacione mreže ima Upotrebnu dozvolu.

Opština Bijelo Polje sa Vladom Crne Gore i nadležnim ministarstvima do sada je obezbijedila 6 miliona eura za projektovanje i izgradnju PPOV-a - prva faza, od čega su 3 miliona obezbijedena od strane Zapadnobalkanskog investicionog okvira (WBIF) kao grant novčana sredstva i 3 miliona eura iz kredita Evropske investicione banke (EIB). Procijenjena vrijednost za projektovanje i izgradnju PPOV-a - prva faza je oko 8,5 miliona eura. Zaključkom Vlade Crne Gore br. 07-011123-73812 od 24. februara 2023. godine Opština Bijelo Polje ima mogućnost da uz saglasnost Skupštine opštine Bijelo Polje i u saradnji sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, sprovede potrebne procedure i obezbijedi nedostajuća novčana sredstva u iznosu od 2,5 miliona eura iz kredita EIB-a za ovaj projekat. Skupštine opštine Bijelo Polje je usvojila Odluku za dodatno kreditno zaduženje kod EIB-a i u toku su procedure kod nadležnih ministarstava za pomenuto kreditno zaduženje u iznosu od 2,5 miliona eura za ovaj Projekat.

Nacrtom tenderske dokumentacije predviđeno je da se projektovanje i izgradnja PPOV-a - prva faza, koja uključuje i obuke stručnog osoblja i testni period PPOV-a realizuje u periodu od 36 mjeseci od zaključivanja Ugovora sa prvorangiranom Kompanijom tj. Kompanijom čija će ponuda biti odabrana kao najpovoljnija u skladu sa procedurama javnih nabavki.

3.4. PROJEKAT IZGRADNJE OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE I ŠKOLE ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANJE “DUŠAN KORAĆ”

Radovi na izgradnji nove zgrade Osnovne škole ”Dušan Korać” u čijem sastavu je planirana i muzička škola su u toku. Realizacijom ovog projekta obezbijediće se najsavremeniji uslovi i najveći standardi za preko 1.200 učenika koji će pohađati ovu školu, ali i za zaposlene u

školi. Škola će imati više od 20 namjenskih učionica, 6 specijalizovanih kabineta, zajedničke prostorije za vannastavne aktivnosti, prostorije za cjelodnevni boravak, biblioteku, salu za fizičko vaspitanje sa pratećim sadržajima, administrativne i ostale prostorije. Projekat se finasira iz Budžeta Vlade Crne Gore.

Radovi na izgradnji Osnovne škole "Dušan Korać" su u završnoj fazi i u toku 2022. godine na ovom projektu su izvedeni radovi u vrijednosti od 750.943,76 €.

3.5. PROJEKAT ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE POGRANIČNE ŽELJEZNIČKE STANICE U BIJELOM POLJU

Ugovor za projekat "Izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju" Ministarstva kapitalnih investicija potpisan je 01.12.2021. godine između Uprave javnih radova (ugovaračko tijelo sada Uprava za kapitalne projekte) i preduzeća za inženjering, građenje i projektovanje IGP "FIDIJA" iz Podgorice. Ovaj ugovor je dio projekta "Rekonstrukcija prekogranične željezničke stanice Bijelo Polje na željezničkoj pruzi Vrbnica-Bar" koji obuhvata:

- Ugovoreni radovi na adaptaciji i rekonstrukciji pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju su u vrijednosti od 1.883.459,42 €.

U 2022. godini završeni su radovi I faze i u toku je izvođenje II faze radova.

Vrijednost izvedenih radova na ovom projektu u 2022. godine je 844.671,50 €.

3.6. PROJEKAT IZVOĐENJA RADOVA NA PUTU GUBAVAČ BISTRICA

Posle dužeg perioda u 2022. godini nastavljeni su radovi na rekonstrukciji puta Gubavač-Bistrica, izgradnja javne rasvjete, izmještanje dijela gradskog vodovoda na potezu Gubavač-Lozna Luka, izradi propusta za atmosferske vode, ugradnju tampon i prvog sloja asfalta u skladu sa tehničkom dokumentacijom.

U izvještajnom periodu realizovano je ukupno 1.073.014,00 eura.

3.7. PROJEKTI REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE ELEKTRO-ENERGETSKIH OBJEKATA

U tabeli je dat pregled aktivnosti na planiranim investicionim projektima na naponskom nivou primarne 35kV mreže (trafostanice 35 kV i vodovi 35 kV), kao i na nivou sekundarne mreže (trafostanice 10/0,4 kV, vodovi 10 kV i vodovi 0,4 kV).

Tokom 2022. godine otpočeto je ili nastavljena realizacija određenog broja projekata u primarnoj i sekundarnoj mreži kao što je prikazano u tabeli Akcionog plana za sprovođenje Strateškog plana razvoja 2022-2026. god. u 2022. godini.

**4. TABELA: IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEŠKOG
PLANA RAZVOJA 2022-2026. GODINA U 2022. GODINI**

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god. (u €)	Potrebna sredstva u 2022.god.	Ukupno realizovano u 2022.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2022.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori finan. i donacije	NAPOMENA
1.	Izgradnja otkupnog centra poljoprivrednih proizvoda -faza I	3.500.000,00	500.000,00					Nije realizovano
2.	Podsticajne mjere iz agro budžeta i budžeta Opštine za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja	2.900.000,00	850.000,00	450.000,00	450.000,00			Sredstva za podsticaj iz lokalnog Budžeta
3.	Nastavak radova na valorizaciji planine Bjelasice	5.500.000,00	3.000.000,00	18.921,01	18.921,01			Urađena revizija glavnog projekta saobraćajnice Ravna Rijeka – Cmiljača. Prenosi se u Program za 2023.godinu
4.	Nastavak radova na valorizaciji “Đalovića Pećine”	6.692.000,00	3.000.000,00	188.154,87	188.154,87			Završeni radovi na Vizitoring centru. Prenosi se u Program za 2023.godinu

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god. (u €)	Potrebna sredstva u 2022.god.	Ukupno realizovano u 2022.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2022.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori finan. i donacije	NAPOMENA
5.	Uređenje izletišta “Kisjele vode” sa sportskim sadržajima	500.000,00	200.000,00	10.164,00	10.164,00			Prenosi se u Program za 2023.godinu- Urađen dio tehničke dokumentacije sa revizijom
6.	Rekonstrukcija prostorija nove bolnice za smještaj internog odjeljenja	1.400.000,00	1.400.000,00					Prenosi se u Program za 2023.godinu
7.	Revitalizacija dječjeg odjeljenja JZU Opšte bolnice	300.000,00	300.000,00	330.000,00			330.000,00	Realizovano
8.	Nabavka medicinske opreme JZU Opšte bolnice		419.179,00	419.179,00			419.179,00	Realizovano
9.	Izrada novih kupatila i nabavka nemedicinske opreme u JZU Opšta bolnica		221.360,00	221.360,00			221.360,00	Realizovano
10.	Nastavak radova na izgradnji OŠ “Dušan Korać” u Pruškoj	1.825.200,00	500.000,00	750.943,76	750.943,76			Radovi u toku. Prenosi se u Program za 2023.godinu

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god. (u €)	Potrebna sredstva u 2022.god.	Ukupno realizovano u 2022.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2022.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori finan. i donacije	NAPOMENA
11.	Izgradnja predškolske ustanove (jaslice i vrtić) Gornji grad	2.100.000,00	200.000,00					Prenosi se u Program za 2023.godinu
12.	Izgradnja fiskulturne sale u OŠ "Pavle Žižić" Njegnjevo	300.000,00	200.000,00					Prenosi se u Program za 2023.godinu
13.	Rekonstrukcija zgrade OŠ "Mladost" Kanje	53.000,00	53.000,00					Nije realizovano
14.	Završetak rekonstrukcije zgrade Muzeja – II faza – ljetnja pozornica i uređenje platoa	250.000,00	150.000,00					Prenosi se u Program za 2023.godinu.
15.	Uspostavljanje Kreativnog haba u Bijelom Polju	1.535.000,00	130.200,00					Nije realizovano
16.	Rekonstrukcija Gradskog stadiona - zapadna tribina sa krovom	500.000,00	300.000,00	2.800,00	2.800,00			Urađeno idejno arhitektonsko rješenje. Prenosi se u Program za 2023.godinu

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god. (u €)	Potrebna sredstva u 2022.god.	Ukupno realizovano u 2022.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2022.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori finan. i donacije	NAPOMENA
17.	Revitalizacija trafostanica 10/0,4 kV - „Negobratina“ - „Loznice 3“ - „Rasovo Franca“ - „Strojtanica“ - „Zminac“ - „Kurilo“	13.914,00	13.914,00					Prenosi se u 2023.godinu CEDIS
18.	Revitalizacija dalekovoda 10kV „Rasovo“	121.332,00	121.332,00	47.059,00			47.059,00	Ugradnja reklozera i secesionera, realizacija u toku -CEDIS
19.	Rekonstrukcija dalekovod 35 kV - „Ribarevine-Šćepanica“	180.000,00	180.000,00	180.000,00			180.000,00	Realizovano-CEDIS
20.	Rekonstrukcija -TS 10/0,4 kV „Dom zdravlja“ -TS 10/0,4 kV „Robna kuća“ -TS 10/0,4 kV „Konfekcija Jekon“ -TS 10/0,4 kV „Distribucija“ -TS 10/0,4 kV „Zgrada 3x12 stanova“	132.400,00	132.400,00					Prenosi se u program za 2023.godinu CEDIS

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god. (u €)	Potrebna sredstva u 2022.god.	Ukupno realizovano u 2022.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2022.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori finan. i donacije	NAPOMENA
21.	Rekonstrukcija ZTS „Gornji grad“	47.400,00	47.400,00					Prenosi se u program za 2023.godinu CEDIS
22.	Rekonstrukcija nadzemnog voda “Crnča-Ivanje”	71.585,00	71.585,00	134.454,00			134.454,00	Ugradnja reklozera i secesionera, realizacija u toku- CEDIS
23.	Zamjena podzemnog kabla na dalekovodu 10kV”Slijepač most-Mijatovo kolo”	16.500,00	16.500,00					Prenosi se u program za 2023.godinu CEDIS
24.	Rekonstrukcija NN mreže–centar grada	52.882,00	52.882,00					Prenosi se u program za 2023.godinu CEDIS
25.	Izgradnja DTS 10/04 KV - „Loznice“ - „Rasovo-Rastoka“	119.748,00	119.748,00	64.706,00 55.042,00			119.748,00	Realizacija u toku-CEDIS

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god. (u €)	Potrebna sredstva u 2022.god.	Ukupno realizovano u 2022.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2022.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori finan. i donacije	NAPOMENA
26.	Izgradnja STS 10/0,4 kV: „Majstorovina“ ; „Rastoka“ sa priključnim dalekovodom za Majstorovinu; Čeoče sa priključnim 10 kV vazдушnim vodom 1,5 km	254.118,00	254.118,00	123.118,00			123.118,00	Realizacija izgr. STS 10/0,4kV Majstorovina u toku- CEDIS
27.	Izgradnja NDTS „Sutivan“ sa priključnim kablovskim vodom 1,0 km	99.000,00	99.000,00					Nije realizovano Prenosi se u program za 2023.godinu - CEDIS
28.	Izgradnja NN priključni kabal za vodovod PPOO A4x50 mm ² -430 M ; NN mreža x POO 4x240 mm ² -150 MNN mreža x 0/A4x70 mm ² M NKRO 6-HAN ; NN mreža x POO –A 4x240mm ² -60 M ; NN mreža x00/A 4x70 mm ² -900 m ¹ i NKRO 3-Kukulje-Sutivan	73.300,00	73.300,00					Nije realizovano- Prenosi se u program za 2023.godinu CEDIS

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god. (u €)	Potrebna sredstva u 2022.god.	Ukupno realizovano u 2022.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2022.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori finan. i donacije	NAPOMENA
29.	-Izgradnja podzemnog NN kablovskog voda u Industrijskoj zoni -Izgradnja podzemnog NN kablovskog voda ul.„Muniba Kučevića“ -Izgradnja NN izvoda voda „Babića Brijeg“	32.250,00	32.250,00					Nije realizovano- Prenosi se u program za 2023.godinu CEDIS
30.	Izgradnja TS 10/0,4 kV (630 kVA) „Kruševo“ sa priključnim vodom (1000m) i uklapanjem u NN mrežu	80.000,00	80.000,00					Nije realizovano- Prenosi se u program za 2023.godinu CEDIS
31.	Izgradnja STS 10,04kV “Kanje-Dobrakovo” i NN mreže	32.050,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	Realizacija u toku CEDIS
32.	Izgradnja dalekovoda: 10 kV vod od TS 35/10 kV Nedakusi (10 kV izvod Gubavač) do AB stuba 500 m.; MBTS STS „Sutivan“ ; Od STS „Strojtanica“ do STS „Njegnjevo“ 1,0 km ;	200.000,00	124.979,00	124.979,00			124.979,00	Realizacija u toku CEDIS -izgradnja 10kV voda Nedakusi-Gubavač 27.500,00€, Ugradnja

	Portalni stub Konatari i TS „Lukoil“ ; Od KZ stuba kod Bećirovca AB stuba preko pruge 200 m ¹ ; Veza MBTS Rasadnik NDTs Klanac							reklozera i secesionera na DV „Gubavač“ 10kV 97.479,00€-CEDIS
33.	Ugradnja reklozera i secesionera na DV 10kV „Tomaševo“		117.647,00	117.647,00			117.647,00	Realizacija u toku- CEDIS
34.	Rekonstrukcija - dalekovoda 35 kV „Vrelo Čokrlje“ -Rekonstrukcija dalekovoda 35kV „Medanovići-Vrelo“	125.000,00 160.000,00	125.000,00 160.000,00	125.000,00 160.000,00			285.000,00	Realizovano CEDIS
35.	Ugradnja reklozera i secesionera na DV 10kV „Srđevac“		84.034,00	84.034,00			84.034,00	Realizacija u toku- CEDIS
36.	Izgradnja vodovoda Babića Brijeg sa pumpnim postrojenjem i rezervoarima	241.000,00	50.000,00	9.300,00	9.300,00			U toku je izrada tehničke dokumentacije.
37.	Izgradnja glavnog cjevovoda Ø500mm, L=4.115 m, od izvorišta Bistrice (nova kaptaža) do nove hlorne stanice u Ravnoj Rijeci	1.650.000,00	150.000,00	13.270,00	13.270,00			Završena tehnička dokumentacija. Prenosi se u Program za 2023. godinu

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god. (u €)	Potrebna sredstva u 2022.god.	Ukupno realizovano u 2022.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2022.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori finan. i donacije	NAPOMENA
38.	Izgradnja vodovoda za naselje Bistrica sa izvorišta "Banjica"	200.000,00	200.000,00	61.486,36	61.486,36			Izgrađen rezervoar. Prenosi se u Program za 2023. godinu
39.	Nastavak radova na izgradnji vodovoda Pavino Polje-Mahala	50.000,00	50.000,00					Prenosi se u Program za 2023. godinu
40.	Rekonstrukcija i adaptacija željezničke stanice Bijelo Polje za potrebe granične policije	1.927.456,00	500.000,00	844.671,50	844.671,50			Završena I faza, u toku radovi II faze. Prenosi se u Program za 2023. godinu
41.	Rekonstrukcija magistralnih puteva M-2.1. i M-2, Lepenac-Ribarevine-Poda-Berane (procij. vrijednost 36 miliona €)	2.000.000,00	1.000.000,00					Prenosi se u Program za 2023. godinu

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god. (u €)	Potrebna sredstva u 2022.god.	Ukupno realizovano u 2022.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2022.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori finan. i donacije	NAPOMENA
42.	Rekonstrukcija puta Srđevac-Sušica 19,4 km, I faza L=9,4 km	1.164.000,00	500.000,00					Prenosi se u Program za 2023.godinu
43.	Rekonstrukcija puta sa vodovodom Ø300mm Bijelo Polje-Rasovo-Njegnjevo-Gubavač-Bistrica	4.500.000,00	1.000.000,00	1,091.802,88	1,091.802,88			Izvedeni radovi na putu Gubavač - Bistrica sa javnom rasvjetom.
44.	Rekonstrukcija puteva asfaltnim zastorom u mjesnim zajednicama	5.200.000,00	1.040.000,00	1.451.270,94	1.451.270,94			Realizovano iz sredstava JLS 840.155,37 €, i kreditnog zaduženja Ministarstva poljoprivrede kod IFAD-a 611.115,57 €
45.	Rekonstrukcija i adaptacija makadamskih puteva sa tamponom u dužini od 150,00km	2.000.000,00	400.000,00	397.835,59	397.835,59			Realizovano

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god. (u €)	Potrebna sredstva u 2022.god.	Ukupno realizovano u 2022.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2022.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori finan. i donacije	NAPOMENA
46.	Izgradnja mosta na Ljubovidi kod restorana Dolina mira prema Dvorištima	50.000,00	40.000,00	2.359,50	2.359,50			Prenosi se u Program za 2023. godinu. Završena revizija tehničke dokumentacije
47.	Izgradnja glavnog kanalizacionog kolektora 541m od zgrade „Petoljetka“ do rijeke Lješnice	109.000,00	109.000,00	4.888,00	4.888,00			Prenosi se u Program za 2023.godinu. Završena tehnička dokumentacija
48.	Uređenje lijeve obale rijeke Lim (šetalište sa biciklističkom stazom) od Vatrogasnog doma do ulice “Limska”-Dom zdravlja	2.300.310,00	1.000.000,00					Prenosi se u Program za 2023.godinu. Završena tehnička dokumentacija, tender u toku
49.	Izgradnja stambenih objekata za penzionere u mjestu Ribarevine (20 stambenih jedinica).	400.000,00	400.000,00	4.700,00	4.700,00			Prenosi se u Program za 2023.godinu. Završena tehnička dokumentacija

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god. (u €)	Potrebna sredstva u 2022. god.	Ukupno realizovano u 2022.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2022.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori finan. i donacije	NAPOMENA
50.	Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda I faza	6.045.800,00	610.000,00	18.189,93	18.189,93			Održavanje pumpnih stanica i usluge PROCON-a
51.	Projektovanje i izgradnja Regionalnog centra za komunalni otpad (prema Državnom planu za upravljanje otpadom) i Postrojenja za neškodljivo uklanjanje nusproizvoda životinjskog porijekla - Sjeverni region Crne Gore	22.340.734,00	500.000,00					Prenosi se u Program za 2023.godinu
	UKUPNO:		20.898.828,00	7.527.336,34	5.320.758,34		2.206.578,00	36,01%

5. ZAKLJUČAK

Prilikom usvajanja Strateškog plana konstatovano je da jedan dio projekata nema završenu tehničku dokumentaciju, dinamički plan realizacije te da je bilo vrlo teško isplanirati precizan rok za realizaciju projekata, kao i tačno utvrditi finansijski iskaz pojedinih projekata koji su u momentu izrade ovog Strateškog plana bili samo u fazi ideje. To se svakako odrazilo i na rezultate realizacije pojedinih projekata u izvještajnom periodu.

Zaključno sa 2022. godinom od ukupnog broja projekata (51 prikazanog u tabeli) predviđenih za sprovođenje Strateškog plana razvoja, 30 projekata je u potpunosti realizovano ili su u fazi realizacije, dok 21 projekat nije realizovan, odnosno u toku su pripreme tehničke dokumentacije ili pripreme za objavu tendera tokom 2022/23.god. Jedan broj projekata iz Izvještaja za 2022. godinu koji nisu realizovani, planirani su Planom i programom Opštine Bijelo Polje za 2023. godinu, to su uglavnom projekti za čiju realizaciju je potrebno višegodišnje ulaganje i zahtijevaju značajna finansijska sredstva.

U tabeli ovog Izvještaja jasno su prikazani projekti u finansijskim iznosima, gdje je od planiranih 20.898.828,00 € realizovano 7.527.336,34 € ili 36.01%, za period 01.01.2022. god. do 31.12.2022. godine. Razlog za mali procenat realizacije Strateškog plana razvoja u izvještajnoj 2022. god. od 36.01% je u tome što je Vlada Crne Gore u poslednje dvije godine veoma malo sprovodila aktivnosti na realizaciji razvojnih kapitalnih projekata u našoj opštini, iako smo gotovo svakodnevno inicirali i urgirali prema nadležnim ministarstvima i upravama da se nastave započeti i ugovoreni radovi na tim projektima.

Bijelo Polje,

Br.

Koordinator Konsultativne grupe

Datum:

Fahrudin Begović, VD menadžera Opštine