

IZVJEŠTAJ O RADU DIREKCIJE ZA IZGRADNJU I INVESTICIJE ZA 2018 GODINU

UVODNE NAPOMENE

Shodno I.33 i I.16, Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje („Sl.listCG“-opštinski propisi br.048/18), određeni su: nadležnost, djelokrug rada i ovlaštenja Direkcije za izgradnju i investicije.

NADLEŽNOST

Direkcija za izgradnju i investicije vrši poslove koji se odnose na:

- 1) izgradnju i rekonstrukciju objekata koji se finansiraju iz budžeta Opštine, shodno Programu uređenja prostora;
- 2) izradu potrebne tehničke dokumentacije, pribavljanje UTU; prijavu građevina za izgradnju i rekonstrukciju objekata koje finansira Opština, shodno Programu uređenja prostora;
- 3) pripremanje građevinskog zemljišta za izgradnju i rekonstrukciju svih vrsta objekata; komunalno opremanje istog, shodno Programu uređenja prostora;
- 4) učestvovanje u izradi planova razvoja Opštine;
- 5) učestvovanje u izradi jednogodišnjeg Programa uređenja prostora;
- 6) iniciranje pokretanja postupka eksproprijacije nepokretnosti u skladu sa Programom uređenja prostora;
- 7) organizovanje stručne kontrole kvaliteta izvedenih radova;
- 8) obezbjeđivanje izvornih hitnih radova u skladu sa zakonom;
- 9) obavljanje geodetskih poslova za potrebe Direkcije;
- 10) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
- 11) pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
- 12) pripremu izvještaja o stanju u oblasti iz nadležnosti Direkcije kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala iz svog djelokruga za Skupštinu, predsjednika Opštine i organe lokalne uprave;
- 13) druge poslove, u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika Opštine.

Na osnovu I.35 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje („Sl.listCG“-opštinski propisi br.048/18), podnosi:

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2018. GODINU

U toku 2018. godine, osim osnovnog dijela posla kojim se bavila ova Direkcija - a to je realizacija radova predviđeni Programom uređenja prostora za 2018. godinu, radilo se i sljedeće:

- priprema i pribavljanje potrebne dokumentacije radi dobivanja građevinskih i upotrebnih dozvola za izgradnju ili rekonstrukciju objekata iz nadležnosti Direkcije, što podrazumijeva dobivanje urbanističkih uslova, ostalih uslova i saglasnosti od nadležnih institucija i potrebnih elaborata, kao i sprovođenje postupaka javne nabavke za izradu i reviziju projektne dokumentacije za pomenute objekte.
- sproveden je 97 postupaka javnih nabavki, za radove i usluge za Direkciju i izgradnju i investicije. Od toga su: 4 otvorena postupka (od toga 2 realizovana), 82 postupka male vrijednosti (od toga 69 realizovanih), 3 postupka hitnih nabavki i 8 postupaka nabavki profakturom.
- obrađeno je 191 zahtjeva od građana i mjesnih zajednica, od čega je preko 81% udovoljeno zahtjevima.
- Riješeno je 13 zahtjeva od MANS-a.
- vršena je obrada finansijske dokumentacije, finansijsko-knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova, izrada knjigovodstvenih iskaza i drugih finansijskih izvještaja. Broj ulaznih faktura je 115 a finansijski iznosi 290.000,00€.
- radilo se i na izvođenju hitnih radova u skladu sa zakonom, a po nalogu Predsjednika opštine.

U nastavku izvještaja slijedi tabelarni prikaz realizacije Programa uređenja prostora za 2018. godinu - što je bio i glavni dio posla kojim se bavila Direkcija.

I	IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	Planirano	Realizovano	Napomena
		249.630,00	154.216,64	
1	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta Gubava - Bistrica L=8,7 km sa mostom preko rijeke Bistrice	80.000,00	58.700,00	U toku izrada projekta
2	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog željezničkog stajališta u Lješnici	15.000,00		U toku izrada projekta
3	Izrada revizije glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog željezničkog stajališta u Lješnici	2.500,00		U toku
4	Izrada projekta za stambene objekte RAE populacije (druga lokacija)	10.000,00		Prenosi se u Program za 2019.god
5	Izrada revizije glavnog projekta za stambene objekte RAE populacije (druga lokacija)	3.000,00		Prenosi se u Program za 2019.god

6	Izrada projektne dokumentacije po potrebi Direkcije za izgradnju	40.000,00	40.000,00	Realizovano
7	Izrada revizije glavnog projekta za stambene objekte RAE populacije u Resniku.	3.000,00		Prenosi se u Program za 2019.god
8	Izrada projekta -reprojektovanje projekta III faze Gradskog trga u dijelu atmosferske kanalizacije	3.500,00	3.499,00	U toku realizacija
9	Izrada revizije dopune projekta vodovoda Zaton, izmjena dijela trase u dužini od km 1+875,00 do km 4+687,00	1.500,00	1.500,00	Realizovano
10	Izrada glavnog projekta javnog toaleta u gradskoj zoni	1.500,00		U toku
11	Izrada revizije glavnog projekta javnog toaleta u gradskoj zoni	400,00		U toku
12	Izrada projekta rekonstrukcije gradskog stadiona	7.500,00	7.450,00	U toku realizacija
13	Izrada revizije projekta rekonstrukcije gradskog stadiona	2.500,00	2.500,00	U toku
14	Izrada glavnog projekta regulacije potoka ispod AMS pored kuće Rabrenovića i rekonstrukcija stepeništa	3.500,00		Prenosi se u Program za 2019.god.
15	Izrada revizije glavnog projekta regulacije potoka ispod AMS pored kuće Rabrenovića i rekonstrukcija stepeništa	1.500,00		Prenosi se u Program za 2019.god
16	Izrada glavnog projekta obaloutvrde i sportskih terena sa sportskim sadržajima "Otoka" Loznice	12.000,00	11.997,15	U toku realizacija
17	Izrada revizije glavnog projekta obaloutvrde i sportskih terena sa sportskim sadržajima "Otoka" Loznice	3.000,00	2.850,00	U toku
18	Izrada revizije elaborata iz oblasti PZZ, za projekat rekonstrukcije javne rasvjete u Ul.Slobode	150,00	150,00	Završeno,
19	Izrada elaborata iz oblasti ZNR, za projekat rekonstrukcije javne rasvjete u Ul.Slobode	200,00	200,00	Završeno
20	Izrada revizije elaborata iz oblasti ZNR, za projekat rekonstrukcije javne rasvjete u Ul.Slobode	150,00	150,00	završeno
21	Izrada elaborata iz oblasti PZZ, za projekat izgradnje javne rasvjete Ribarevine - most Ljubovića	200,00	200,00	Završeno
22	Izrada revizije elaborata iz oblasti PZZ, za projekat izgradnje javne rasvjete Ribarevine - most Ljubovića	150,00	150,00	završeno
23	Izrada elaborata iz oblasti ZNR, za projekat izgradnje javne rasvjete Ribarevine - most Ljubovića	200,00	200,00	završeno
24	Izrada revizije elaborata iz oblasti ZNR, za projekat izgradnje javne rasvjete Ribarevine - most Ljubovića	150,00	150,00	završeno
25	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije javne rasvjete na dijelu magistralnog puta M21, Rakonje (semafori) - Ribarevine	3.000,00	2.783,00	U toku realizacija
26	Izrada revizije glavnog projekta rekonstrukcije javne rasvjete na dijelu magistralnog puta M21, Rakonje (semafori) - Ribarevine	1.800,00	1.390,29	u toku realizacija

27	Izrada revizije glavnog projekta izgradnje javne rasvjete u ulicama Bjelasi koj i Prštava koj u naselju Rakonje	1.500,00	1.500,00	U toku
28	Izrada glavnog projekta izgradnje javne rasvjete u ulicama Bjelasi koj i Prštava koj u naselju Rakonje	2.000,00	2.000,00	U toku
29	Izrada projekta - sanacije klizišta u Ulici III sandža ke brigade	2.000,00	726,00	Realizovano
30	Izrada revizije projekta - sanacije klizišta u Ulici III sandža ke brigade	1.000,00		Nije realizovano
31	Izrada projekta izgradnje potpornog AB-zida u Klancu (kod malog podvožnjaka)	800,00	484,00	Realizovano
32	Izrada revizije projekta izgradnje potpornog AB-zida u Klancu (kod malog podvožnjaka)	350,00		Nije realizovano
33	Izrada revizije projekta izgradnje potpornog AB-zida -I na lokalnom putu Bistrica -Radojeva glava	600,00		Nije realizovano
34	Izrada projekta izgradnje potpornog AB-zida -I na lokalnom putu Bistrica -Radojeva glava	1.200,00		Nije realizovano
35	Izrada projekta izgradnje potpornog AB-zida -II na lokalnom putu Bistrica -Radojeva glava	1.600,00		Nije realizovano
36	Izrada revizije projekta izgradnje potpornog AB-zida -II na lokalnom putu Bistrica -Radojeva glava	800,00		Nije realizovano
37	Izrada projekta ograde oko gradskog groblja u Nikoljcu	800,00		Nije realizovano
38	Izrada projekta ograde oko gradskog groblja u Loznicama (prema obilaznici)	800,00		Nije realizovano
39	Izrada Elaborata vršioaca tehni kog pregleda rekonstruisanog - dogra enog objekta JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju "Tisa" u Bijelom Polju.	600,00	600,00	Realizovano
40	Izrada projekta oblaganja stepeništa i hodnika neklizajuim granitnim plo ama i stepenišnom ogradom u zgradi Opštine.	1.200,00		Nije ra en u pitanju je adaptacija
41	Izrada projekta nadstrešnice na ulazu u Opštinu	500,00		Nije realizovano
42	Izrada revizije glavnog projekta fekalne kanalizacije Rakonje (semafori) do Kruševa	1.000,00	890,00	U toku
43	Izrada glavnog projekta fekalne kanalizacije Rakonje (semafori) do Kruševa	4.500,00	4.477,00	U toku izrada projekta
44	Izrada projekta javne rasvjete u Ul.N.Cerovi a	2.000,00		Prenosi se u Program za 2019.god
45	Izrada revizije projekta javne rasvjete u Ul.N.Cerovi a	1.000,00		Prenosi se u Program za 2019.god
46	Izrada projekta javne rasvjete u Lipnici	2.000,00		Dobijeni UTU,Prenosi se u Program za 2019.god
47	Izrada revizije projekta javne rasvjete u Lipnici	1.000,00		Prenosi se u Program za 2019.god
48	Izrada projekta javne rasvjete u Sutivanu	2.000,00		Dobijeni

				UTU, Prenosi se za sljede u godinu
49	Izrada revizije projekta javne rasvjete u Sutivanu	1.000,00		Prenosi se za sljede u godinu
50	Izrada projekta javne rasvjete u Kanjama	2.000,00		Dobijeni UTU,Prenosi se u Program za 2019.god
51	Izrada revizije projekta javne rasvjete u Kanjama	1.000,00		Prenosi se u Program za 2019.god
52	Izrada projekta javne rasvjete u Gubav u	2.000,00		Dobijeni UTU, Prenosi se za sljede u godinu
53	Izrada revizije projekta javne rasvjete u Gubav u	1.000,00		Prenosi se za sljede u godinu
54	Izrada projekta javne rasvjete u Laholu	2.000,00		Dobijeni UTU,Prenosi se u Program za 2019.god
55	Izrada revizije projekta javne rasvjete u Laholu	1.000,00		Prenosi se u Program za 2019.god
56	Izrada projekta javne rasvjete u Brzavi	2.000,00		Dobijeni UTU,Prenosi se u Program za 2019.god
57	Izrada revizije projekta javne rasvjete u Brzavi	1.000,00		Prenosi se u Program za 2019.god
58	Izrada projekta rekonstrukcije gornjeg gradskog parka	3.500,00	3.420,00	U toku realizacija
59	Izrada revizije projekta rekonstrukcije gornjeg gradskog parka	3.500,00	3.500,00	U toku izbor
60	Izrada projekta javne rasvjete u Konatarima	2.000,00	2.000,00	U toku realizacija
61	Izrada revizije projekt. javne rasvjete u Konatarima	1.000,00	750,20	U toku realizacija,
62	Izrada projekta sanacije klizišta u Metanjcu	3.500,00		Nije realizovano
63	Izrada revizije projekta klizišta u Metanjcu	1.500,00		Nije realizovano
	UKUPNO	249.630,00	154.216,64	

Nosilac aktivnosti:

Direkcija za izgradnju i investicije i Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj

Direkcija javnih radova,

II	IZGRADNJA OBJEKATA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA OPŠTINU	Planirano	Realizovano	Napomena
		20.695.000,0	10.180.512,14	
1	Rekonstrukcija magistralnog puta M21 dionica Barski most-Dobrakovo - sa III trakom, Dobrakovo - Voli, Rakonje-Ribarevine i Ribarevine Lepenac L=23,7km (cijena po projektu 23,0mil.) Za 2018,cco.1/3. Odsega i vodovod Rakonje - Ribarevine	5.100.000,00		Prenosi se u Program za 2019.god
2	Rekonstrukcija magistralnog puta M2 dionica Ribarevine - Poda 14,9 km, 9,8 mil.(za 2018,cco. 1/3)	3.500.000,00		Prenosi se u Program za 2019.god
3	Nastavak radova na valorizaciji planine Bjelasice	3.335.000,00	3.335.000,0	U toku realizacija, Prenosi se u Program za 2019.god
4	Nastavak radova na valorizaciji planine	2.450.000,00	2.450.000,0	U toku realizacija, Prenosi se u Program za 2019.god
5	Nastavak radova na rekonstrukciji III faze gradskog trga	200.000,00	200.000,00	U toku realizacija
6	Nastavak radova na izgradnji pješačkog mosta Sutivan- Njegnjevo preko rijeke Lim	300.000,00	295.512,14	Realizovano
7	Projekt izgradnje OŠ "Dušan Korać" u Pruškoj	110.000,00		Prenosi se u Program za 2019.god.
8	Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda	5.900.000,00		Prenosi se u Program za 2019.god.
9	Izgradnja infrastrukture i rekonstrukcija poslovnog objekta u Industrijskoj zoni u Bijelom Polju(Vlade Crne Gore)		3.950.000,00	Realizovano
	UKUPNO		10.230.512,14	

Nosilac aktivnosti: Direkcija javnih radova, Direkcija za saobraćaj i Direkcija za izgradnju i investicije

III	LOKALNA INFRASTRUKTURA	Planirano	Realizovano	Napomena
		2.575.800,00		
1	Izgradnja raskrsnice ulice Mojkovske kod AMD	200.000,00		Prenosi se u Program za 2019.god
2	Izgradnja I faze gradske saobraćajnice u Resniku	228.000,00		Prenosi se u Program za 2019.god

3	Asfaltiranje lokalnih puteva (1,5km) po potrebama lokalne uprave (DJR)	75.000,00		Prenosi se u Program za 2019.god
4	Izmještanje gradskog vodovoda Ø 500 i Ø 300, Rakonje - Ribarevine, radi rekonstrukcije M21	420.000,00		Prenosi se u Program za 2019.god
5	Rekonstrukcija zgrade muzeja	100.000,00		Prenosi se u Program za 2019.god
6	Izmještanje javne rasvjete i ostalih instalacija radi rekonstrukcije magistralnog puta M21 dionica Rakonje - Ribarevine	80.000,00		Prenosi se u Program za 2019.god
7	Izgradnja potpornih zidova i sanacija klizišta po potrebi	50.000,00	30.345,00	U toku realizacija
8	Rekonstrukcija sale za sastanke u zgradi Opštine	32.000,00	31.233,53	Realizovano
9	Rekonstrukcija elektroinstalacija u zgradi Opštine (prva faza)	20.000,00	19.490,06	Realizovano
10	Izrada fasada u Ulici slobode (pješa ka zona)	90.000,00		Prenosi se u Program za 2019.god
11	Oblaganje stepeništa i hodnika neklizaju im granitnim plo ama i izrada stepenišne ograde u zgradi Opštine	32.000,00	22.967,81	Realizovano
12	Izgradnja lifta u zgradi Opštine po sistemu projektuj - izgradi	40.000,00		Izabran projektant, izgradnja se prenosi u Program za 2019.god.
13	Izgradnja nadstrešnice iznad ulaza u zgradu Opštine	10.000,00		Prenosi se u Program za 2019.god
14	Završetak stambenih Objekata "Solidarnost" u Nikoljcu-izgradnja priklju ka na obilaznicu	35.000,00	39.444,00	Završeni radovi, u toku tehni ki prijem radova.
15	Regulacija potoka ispod AMD (pored ku eRabrenovi a) i rekonstrukcija stepeništa	40.000,00		Prenosi se u Program za 2019.god
16	Izgradnja AB zida na klizišta u Ulici III sandža ke brigade (ispod ku e Peroševi a)	12.000,00	16.457,00	Realizovano
17	Izgradnja AB zida na potoku Klanac (kod malog podvožnjaka)	6.000,00	4.892,03	U toku radovi
18	Izgradnja AB-I, zida na lokalnom putu Bistrica - R.Glava (ispod groblja)	8.000,00		Nije realizovano
19	Izgradnja AB-II zida na lokalnom putu Bistrica - Radojeva Glava (iznad groblja)	8.000,00		Nije realizovano
20	Nastavak izgradnje ograde oko gradskog groblja u Nikoljcu (do ku a) dužine 37m	6.000,00	5.300,00	Završeno
21	Izgradnja javne rasvjete u ulicama Bjelasi koj i Prštava koj u Rakonjama	30.000,00		Prenosi se za sljede u godinu
22	Izgradnja javne rasvjete na potezu Resnik - Bogaz i Resnik - Rasovo	40.000,00		Prenosi se u Program za 2019.god

23	Asfaltiranje gradskih saobraćajnica (1,5 km)	72.000,00		Prenosi se u Program za 2019.god
24	Ugradnja-montaža u šahtama četiri nadzemna hidranta	4.800,00	4.492,00	U toku realizacija
25	Ugradnja zaštitnih stubi a od prohroma na I i II fazi gradskog trga	8.000,00	7.804,50	Realizovano
26	Nastavak izgradnje dekorativne javne rasvjete na I fazi gradskog trga	16.000,00	15.988,14	radovi u toku
27	Rekonstrukcija javne rasvjete III faze gradskog trga	14.000,00	13.395,61	Realizovano
28	Izgradnja podzemnih kontejnera u centru grada po sistemu projektuj - izgradi	100.000,00		Prenosi se u Program za 2019.god
29	Izgradnja dinamičke podne fontane na trgu po sistemu projektuj - izgradi	90.000,00		Prenosi se u Program za 2019.god
30	Uređenje Otoke (kanalisanje potoka, odvoz viška materijala sa ravnanjem i ograničavanje)	62.000,00		Nije realizovano
31	Rekonstrukcija AB kanala u Nedakusima	10.000,00		Prenosi se u Program za 2019.god
32	Rekonstrukcija gornjeg gradskog parka	90.000,00		Prenosi se u Program za 2019.god
33	Sanacija OŠ u Maoju	10.000,00		Prenosi se u Program za 2019.god
34	Uređenje u sanaciji gradskog stadiona	50.000,00		Prenosi se u Program za 2019.god
35	Izgradnja trotoara u Tomaševu	30.000,00		Prenosi se za sljedeću godinu
36	Izgradnja javne rasvjete u Ul.N.Cerovića, 400m	20.000,00		Prenosi se za sljedeću godinu
37	Izgradnja javne rasvjete u Lipnici,500m	17.000,00		Prenosi se za sljedeću godinu
38	Izgradnja javne rasvjete u Sutivanu,500m	17.000,00		Prenosi se za sljedeću godinu
39	Izgradnja javne rasvjete u Kanjama,600m	20.000,00		Prenosi se za sljedeću godinu
40	Izgradnja javne rasvjete u Gubavcu,500	17.000,00		Prenosi se za sljedeću godinu
41	Izgradnja javne rasvjete u Laholu,500m	17.000,00		Prenosi se za sljedeću godinu
42	Izgradnja javne rasvjete u Brzavi,500m	17.000,00		Prenosi se za sljedeću godinu
43	Izgradnja javne rasvjete u Konatarima	17.000,00		Prenosi se za sljedeću godinu
44	Ugradnja grijanja u kući Rista Ratkovića	8.000,00		Prenosi se za sljedeću godinu
	UKUPNO		206.729,68	

Osim Programom predviđeni radovi u 2018. godini urađeni su i sljedeći:

IV	PROJEKTI MIMO PLANA I PROGRAMA IZ 2018.god.	Planirano	Realizovano	Napomena
1	Izrada elaborata procjene utjecaja na životnu sredinu u zaprežnom projektu: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bijelom Polju (4.500,00€);	3.500,00	4.477,00	Realizovano
2	Izbor projektanta i izrada tehničke dokumentacije za projekt: Ribnik-Obrov, dužina trase iznosi cca 6,0 km (10.000,00€);	10.000,00		Prenosi se u Program za 2019.god
3	Izbor projektanta i izrada projekta za sportski bazen sa sportskim sadržajima na lokaciji izvan Domazdravlja (11.520,00€);	11.700,00	11.520,00	U toku realizacija,
4	Projekt dodatnog popločavanja I faze gradskog trgara i povezivanja sa parkom pjesnika.	1.130,50	1.130,50	U toku realizacija
5	Izrada projekta vodovoda Zaton, izmjena dijela trase u dužini od km 1+875,00 do km 4+687,00 u Bijelom Polju	1.500,00	7.139,00	Realizovano
6	Reprojektovanje projekta III faze Gradskog trga u dijelu atmosferske kanalizacije, dijela popločavanja i rekonstrukcije asfaltnog zastoja ulice Slobode.	3.500,00	3.499,00	U toku realizacija
7	Izbor vršioca Geodetskog elaborata - snimanje trase za objekat: Vodovod Gubava - Bijedići za potrebe eksproprijacije. Dužina trase cca L= 500,0m	600,00	600,00	U toku realizacija
8	Izbor vršioca Geodetskog elaborata - snimanje trase za objekat: Lokalni put od magistralnog puta M-21 (Sutivan) do lokalnog puta za Prestreke (do pločastog propusta).	600,00	560,00	U toku realizacija
9	Izbor vršioca Geodetskog snimanja i obilježavanja trase priključnog puta na regionalni put R-10 u Pavinom Polju i priključnog puta na Obilaznici u naselju Nikoljaci	800,00	800,00	Realizovano
10	Izbor vršioca Geodetskog snimanja i obilježavanja trase vodovoda „Medanovići-2“ i vodovoda „Županjsko vrelo“ Sipanje	800,00	800,00	Realizovano
11	Izbor vršioca Geodetskog snimanja i obilježavanja trase stepeništa „Sinjavac“	200,00	200,00	Realizovano
12	Izbor vršioca tehničkog pregleda objekta: Priključak R-10 u Pavinom Polju (priključak mljekare "Milkraft" do obilaznice regionalni put).	2.000,00	1.694,00	Realizovano
13	Izbor vršioca tehničkog pregleda objekata: Završetak stambenih objekata "Solidarnost" u Nikoljcu - izgradnja priključka na obilaznicu	2.000,00	1.890,00	Realizovano

14	Izbor Nadzornog organa na Rekonstrukciju elektr oinstalacija u zgradi Opštine (prva faza, izrada priključka do glavnog ormara, izmještanje glavnog ormara i spratnih tabli)	1.700,00	2.000,00	Realizovano
15	Izbor vršio ca za geodetsko snimanje pristupnog puta seoskog groblja u Trubini (Lozna)	300,00	300,00	Realizovano
16	Izrada deljnog projekta za izgradnju potpornog zida Sinjavac, h=8,50m (napo etku stepeništa)	650,00	550,00	Realizovano
17	Izbor vršio ca za izradu tehni ke dokumentacije za rekonstrukciju lokalnog puta kroz naselje Sutivan, od podvožnjaka samogstalnog puta M21 do kapele u Orahova kojijecisa izradom javne rasvjete u dužinicca 1450,00m	13.500,00	13.500,00	U toku realizacija
18	Izbor vršio ca za reviziju tehni ke dokumentacije za rekonstrukciju lokalnog puta kroz naselje Sutivan, od podvožnjaka samogstalnog puta M21 do kapele u Orahova kojijecisa izradom javne rasvjete u dužinicca 1450,00m	4.000,00	4.000,00	U toku realizacija
19	Izbor vršio ca za izradu revizije projekta rekonstrukcije gradskog stadiona	3.500,00	3.500,00	U toku realizacija
20	Izbor vršio ca za reviziju Glavnog projekta lifta za pristup osobas posebnim potrebama u zgradi Opštine	3.500,00	3.500,00	U toku realizacija
21	Izbor vršio ca za tehni kog pregled za Most Njegnjevo	5.000,00	4.997,00	Realizovano
22	Vršenje tehni kog prijema glavnog gradskog kolektora (I, II, III i IV faza)	3.500,00	3.194,40	U toku realizacija
23	Nadzor nad izgradnjom priključnog puta na R-10 u Pavinom Polju (priključak mljekare "MILKRAFT")	2.000,00	1.999,04	Realizovano
24	Nadzor na izgradnji ul.br.16 (priključak na gradsku obilaznicu)	2.000,00	2.000,00	Realizovano
	UKUPNO		73.849,94	

V	RADOVI MIMO PLANA I PROGRAMA IZ 2018.god.	Planirano	Realizovano	Napomena
1	Sanacija 4 nadzemna hidranta u Industrijskoj zoni u ul. Svetog Petra Cetinskog (14.520,68€);	15.000,00	14.520,68	Realizovano
3	Izbor izvoda radova za objekat : Rekonstrukcija spomenika u Parku pjesnika u Bijelom Polju	2.500,00	2.500,00	U toku realizacija
4	Izbor izvoda radova nedostaju e drvoreda (lipa) na rekonstrukciji Trga - III faza	3.000,00	2.999,00	Realizovano
5	Izbor izvoda radova za zamjenu vodovodnih mreže Ø100 u Ul.Slobode kod robe neku ezbog izvoda van rekonstrukciji Gradskog trga III faza	1.400,00	1.400,00	Realizovano

6	Izvođenje građevinskih radova na zamjeni materijala za podkonstrukciju ispod asfaltnog zastora izgradnji priključne saobraćajnice od zgrade „Solidarnosti“ u Nikoljcu do zaobilaznice	5.200,00	5.000,00	Realizovano
UKUPNO			26.419,68	

Nosilac aktivnosti: Direkcija javnih radova,
Direkcija za izgradnju i investicije Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove saobraćaj

VI	ELEKTROENERGETSKI OBJEKTI	Planirano	Realizovano	Napomena
		602.756,00		
1	Rekonstrukcija primarne mreže	200.000,00	100.000,00	
2	Rekonstrukcija sekundarne mreže:	402.756,00	603.147,00	
3	Rekonstrukcija NN mreže		1.400.000,00	
UKUPNO			2.103.147,00	

Nosilac aktivnosti: Crnogorski elektro distributivni sistem

VII	HIDROTEHNI KI OBJEKTI - VODOVODI	Planirano	Realizovano	Napomena
		225.000,00	187.281,17	
1	Nastavak radova na izgradnji vodovoda Zaton	40.000,00	25.281,17	Realizovana I faza
2	Izgradnja vodovoda Kanje, Metanjac, Dobrakovo - grani ni prelaz "Dobrakovo" (Ministarstvo 40.000€)+60.000€ od Opština, sve ukupno 100 hilj.	100.000,00	70.000,00	U toku realizacija, Prenosi se u Program za 2019.god
3	Nastavak radova na izgradnji vodovoda Pavino Polje	31.000,00	31.000,00	U toku realizacija,
4	Nastavak radova na izgradnji vodovoda Medanovi i 2	20.000,00	28.500,00	Realizovano,
5	Nastavak radova na vodovodu Sipanje	20.000,00	23.000,00	Realizovano
6	Nastavak radova na vodovodu Kradenik – Vrbe	15.000,00		Prenosi se u Program za 2019.god
7	Nastavak radova na vodovodu Zminac	5.000,00	9.500,00	U toku realizacija
8	Nastavak radova na vodovoda „Bijela voda“ Bijedi i	10.000,00		Nije realizovano
UKUPNO			187.281,17	

Nosilac aktivnosti: Direkcija javnih radova i Direkcija za izgradnju i investicije

VIII	OSTALE OBAVEZE	2.639.150,00		
1	Vo enje stru nog nadzora	10.000,00	10.000,00	Realizovano
2	Pomo u izgradnji javnih objekata	100.000,00	50.000,00	U toku realizacija
3	Pomo u otklanjanju posledica od elementarnih nepogoda	15.000,00	6.900,00	U toku realizacija
4	Nepredvi eni radovi	96.350,00	96.350,00	Realizovano
5	Otkup zemljišta za postrojenje za pre iš avanje otpadnih voda	400.000,00	265.000,00	Realizovano
6	Otkup zemljišta za put R.Rijeka - Bjelasica (30 ari)	100.000,00	10.500,00	Realizovano
7	Otkup zemljišta za put Bistrica - Podvrh (350 ari)	175.000,00	127.000,00	Realizovano
8	Otkup zemljišta za ulicu Rasovo (semafori - džamija) L=750m, izuzimanje 15 ari	75.000,00	66.000,00	Realizovano
9	U eš e Opštine u projektu - Stvaranje klastera i transformacije ruralnih podru ja (ruralna infrastruktura putevi i vodovodi)	150.000,00	30.000,00	Realizovano
10	Nadzor nad izgradnjom kolektora kredit evropske investicione banke (EIB)	212.800,00	212.800,00	Realizovano
11	Nadzor nad izgradnjom postrojenja kredit evropske investicione banke (EIB)	235.000,00		Prenosi se u Program za 2019.god
12	Ugovorene obaveze Direkcije za izgradnju i investicije iz prethodnih godina	100.000,00	438.000,00	Realizovano
	UKUPNO	2.639.150,00	1,047,815.00	

REKAPITULACIJA

I	IZRADA TEHNI KE DOKUMENTACIJE	154.216,64
II	IZGRADNJA OBJEKATA OD POSEBNOG ZNA AJA ZA OPŠTINU	10.230.512,14
III	LOKALNA INFRASTRUKTURA	206.729,68
IV	PROJEKTIMIMO PLANA I PROGRAMA IZ 2018.god.	73.849,94
V	RADOVI MIMO PLANA I PROGRAMA IZ 2018.god.	26.419,68
VI	ELEKTROENERGETSKI OBJEKTI	2.103.147,00
VII	HIDROTEHNI KI OBJEKTI - VODOVODI	187.281,17
VIII	OSTALE OBAVEZE	1,047,815.00

UKUPNO(1+2+3+4+5+6+7+8)	14.029.971,25
--------------------------------	----------------------

BijeloPolje,

Direktor :

Januar,2019 g.

MilankoMini