



OPŠTINA BIJELO POLJE
KONSULTATIVNA GRUPA

IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU STRATEŠKOG PLANA
RAZVOJA OPŠTINE BIJELO POLJE 2017-2021
ZA 2019. GODINU

Bijelo Polje 2020. godina

Sadržaj:

1. Uvod
2. Metodološki pristup
3. Kratak opis realizovanih projekata i višegodišnjih projekata iz Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje 2017-2021 za 2019. godinu
4. Tabela: Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strateškog plana razvoja 2017-2021. godina u 2019. godini.
5. Zaključak

1. Uvod

Strateški plan opštine usvojen je na sjednici Skupštine opštine Bijelo Polje održanoj 06.11.2017. godine. Strateški plan sa jedne strane definiše viziju, strateške prioritete i mjere koji su izraz utvrđene vizije i način na koji tu viziju želimo realizovati. S druge strane, posebnu dimenziju daje baza od 160 projekata koji čine sastavni dio Strateškog plana.

Rješenjem Br. 01-647 od 30.01.2019. godine formirana je Konsultativna grupa za praćenje sprovođenja Strateškog plana razvoja opštine Bijelo Polje za period 2017-2021. god. sa izmjenama br.01-647/1 od 06.03.2019.god. i br.01-078/20-616 od 09.06.2020.godine.

Zadatak Konsultativne grupe je da:

- Prati sprovođenje Strateškog plana razvoja opštine za period 2017-2021. godine, nakon usvajanja istog na sjednici Skupštine Opštine Bijelo Polje;
- Kad je potrebno da izvrši revidiranje Strateškog plana Opštine;
- Priprema i podnosi predsjedniku Opštine i nadležnom Ministarstvu jednom godišnje izvještaj o realizaciji Strateškog plana Opštine Bijelo Polje za period 2017-2021. godine,
- Prati i analizira realizaciju projekata iz Godišnjih planova Opštine i razmatra Godišnji plan za naredni jednogodišnji period.

Dinamika investicionih ulaganja zavisi od započetih i nedovršenih investicija na početku perioda, aktuelnosti u zadovoljavanju određenih potreba, pripremljenosti projekata za realizaciju kao i težnje da se teret investiranja što ravnomjernije rasporedi.

Dinamika investiranja je uslovljena i finansijskim mogućnostima pojedinih izvora finansiranja u određenim periodima kao i od usklađenosti pripreme projekata sa procedurama donošenja Odluka o finansiranju izvođenja projekata.

Takođe, treba napomenuti da su u 2019-oj godini realizovani i drugi projekti koji nisu uvršteni u Strateški plan razvoja Opštine Bijelo Polje 2017-2021.

2. Metodološki pristup

U skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu Strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave, pristupilo se izradi predmetnog Izvještaja. Izvještaj je pripremljen od strane Konsultativne grupe za pripremu godišnjeg Izvještaja o sprovođenju Strateškog plana razvoja opštine Bijelo Polje 2017-2021 za 2019 godinu.

3. Kratak opis realizovanih projekata i višegodišnjih projekata iz Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje 2017-2021. za 2019. godinu

Opština Bijelo Polje uz podršku Vlade Crne Gore, realizuje strateške projekte od državnoog značaja: Projekat Ski centar Bjelasica, Projekat valorizacije Đalovića pećine , Projekat izgradnje glavnog kanalizacionog kolektora sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda faza 1 i dr.projekti.

Projekat Đalovića pećina

Višegodišnji projekat, ukupne vrijednosti 12.000.000,00 eura, koji se realizuje u tri faze i to: izgradnja pristupnog puta, izgradnja žičare i unutrašnje uređenje pećine. Projekat finansira Vlada Crne Gore, a aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Uprava javnih radova Crne Gore.

U toku 2019. godine na ovom projektu urađeno je sljedeće:

Pristupni put Bistrica-Manastir Podvrh:

Radovi na izgradnji puta Bistrica – Manastir Podvrh su ugovoreni u dvije faze, I faza u dužini od 1,5 km i II faza u dužini od 4 km. Ukupna vrijednost investicije (I i II faza) iznosi 3.253.181,19 eura. Radovi teku ugovorenim dinamikom. U toku 2019. godine realizovano je 1.094.362,20 €. Ugovoreni su i ostali radovi na završetku izgradnje puta Bistrica – Manastir Podvrh u iznosu od 238.250,70 eura .

Pješačka staza:

Urađeno je Idejno rješenje i poslato glavnom gradskom arhitekti na saglasnost, koje je osnov za izradu Glavnog projekta turističke staze kroz Đalovića klisuru od manastira Podvrh do ulaza u Đalovića pećinu.

Elektroenergetska infrastruktura:

Radovi na izgradnji elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa Đalovića pećine – Trafostanica 35/10 kV "Bistrica" su pri završetku. Izabran je izvođač radova na izgradnji elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa Đalovića pećine –Dalekovod 35 kV "Nedakusi – Bistrica". Ugovorena vrijednost radova je 699.201,86 eura. Tokom 2019. godine riješavani su imovinski pravni odnosi.

U toku je izrada Glavnog projekta za 10 kV vazdušni dalekovod –veza od sela Đalovići do ulaza u pećinu , sa pripadajućom novoplaniranom STS 1x250 kV-A. Izabran je izvođač za radove na izgradnji TS 10/0.4 kV 1x630 kVA "Manastir Podvrh" i instalaciji elektroenergetske infrastrukture od TS 35/10 kV "Bistrica" do TS 10/0,4 kV "Manastrir Podvrh". Vrijednost radova je 343.031,47 eura. Urađen je Glavni projekat i dobijena građevinska dozvola za polaganje podzemnog 10 kV napojnog kabla od TS "Manastir Podvrh" 10/0,4 kV do TS "Žičara" 10/0,4 kV, uključujući i TS "Žičara".

Žičara:

Radovi na izgradnji žičare (gondole) dužine cca 1.700 m kapaciteta 75 osoba na sat po principu "projektuj - izgradi" su u toku. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 3.888.888,88 eura, a u 2019. godini ukupno je realizovano 2.657.976,75 eura.

Unutrašnjost pećine:

U toku je tender za Izvođenje radova na uređenju dijela Đalovića pećine sa pratećim objektima na ulazu u pećinu - I faza. Procijenjena vrijednost 2.000.000,00 eura. Raspisan je tender za izvođenje radova na uređenju dijela Đalovića pećine sa pratećim objektima na ulazu u pećinu-II faza. Procijenjena vrijednost 2.600.000,00 eura.

Vodosnabdijevanje:

Usvojeno je Idejno rješenje za vodosnabdijevanje i odvođenje fekalnih voda iz uslužno – servisnih objekata.

Vizitoring centar u Bistrici:

Urađeno je Idejno rješenje Vizitoring centra i dobijena je saglasnost Glavnog gradskog arhitekta. U toku je tender po principu „projektuj-izgradi” za izradu Glavnog projekta Vizitoring centra sa uređenjem terena i izvođenjem radova sa opremanjem. Procijenjena vrijednost je 750.000,00 eura.

Regulacije korita rijeke Bistrice sa projektom obaloutvrde:

Urađen je Glavni projekat regulacije korita rijeke Bistrice. U 2019. godini raspisan je tender za izvođenje radova na regulaciji korita rijeke Bistrice na području šireg zahvata lokacije budućeg objekta Vizitoring centra . Procijenjena vrijednost je 710.000,00 eura.

Rekonstrukcija lokalnog puta Gubavač - Bistrica L=8,7 km sa mostom preko rijeke Bistrice:

Sprovedene su tenderske procedure za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji lokalnog puta Gubavač-Bistrica, L= 8,7 km sa mostom preko rijeke Bistrice.

Projekat –Ski centar „Bjelasica”

Višegodišnji projekat, ukupne vrijednosti 20.000.000,00 eura, koji se realizuje u dvije faze. Projekat finansira Vlada Crne Gore, a aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Uprava javnih radova Crne Gore.

Prva faza, obuhvata radove na izgradnji putne infrastrukture, izgradnju bazne stanice sa pratećim sadržajima, parking prostorom, izgradnju elektro-energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, oko 3 km ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme. Druga faza obuhvata radove , nabavku i ugradnju opreme za osnježavanje ski staza.

U toku 2019. godine na ovom projektu urađeno je sljedeće:

Saobraćajnica Ravna Rijeka–Jasikovac–Cmiljača dužine 15.5 km: realizuje se po dionicama i fazno:

Prva dionica Ravna Rijeka – Jasikovac 5.5km: Radovi su pri završetku, osim na dijelu gdje se pojavilo klizište. Urađen je projekat sanacije klizišta, ali je zbog kompleksnosti posla izabrani izvođač radova odustao. Tender je ponovo raspisan. U 2019. godini, na ovoj fazi ukupno je realizovano 26.031,25 eura.

Druga dionica Jasikovac-Cmiljača dužine 10 km: Ugovoreni su radovi I, II i III faze ukupne dužine 10 km. Ugovorena vrijednost svih radova iznosi 4.450.208,99 eura. U 2019. godini ukupno je realizovano 2.963.072,92 eura.

Ugovorena je i izrada Glavnog projekta sanacije klizišta na putu Jasikovac-Cmiljača. Vrijednost ovog Ugovora je 6.200,04 eura.

Bazna stanica na lokalitetu Cmiljača:

U decembru 2019. godine ugovorena je izrada Glavnog projekta i izvođenje radova I faze na izgradnji i opremanju ugostiteljskog objekta sa parkiralištem za potrebe ski centra "Cmiljača" po principu "projektuj-izgradi". Ugovor je potpisan u iznosu od 1.764.000,00 eura.

Takođe je u toku izrada tehničke dokumentacije za izgradnju pratećih privremenih objekata u okviru bazne stanice i to za: bioprečišćivač; montažna parking garaža; mobilno postrojenje za skladištenje- dopremanje i otpremanje goriva; objekat za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge; iznajmljivanje sportsko rekreativne opreme i dr. sadržaji.

Put koji spaja ski centar "Žarski" i ski centar "Cmiljača":

U 2019-oj godini radili smo na pripremi tenderske dokumentacije za Glavni projekat dijela saobraćajnica u okviru baznog naselja "Cmiljača" koji je posebno razrađen u okviru Prostornog plana posebne namjene Bjelasica- Komovi. Planom je predviđeno da se ovaj put poveže sa putem Ravna Rijeka-Jasikovac-Cmiljača, dalje kroz buduće bazno naselje i od bazne stanice prema ski centra "Žarski", do granice sa Opštinom Mojkovac.

Elektroenergetska infrastruktura:

Pri završetku su radovi na izgradnji trafostanice TS 35/10 kV, u podnožju Turjaka.

Ugovoreni su radovi na izgradnji dalekovoda 35 kV za potrebe napajanja kompleksa „Cmiljača“, ugovorena vrijednost iznosi 880.982,11 eura. Pri završetku je postupak eksproprijacije, a radovi se izvode na dijelu trase koja se nalazi na državnom zemljištu.

Ugovoreni su radovi na izgradnji elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa „Cmiljača“ i „Žarski katun“ – opremanje ćelije 35 kV “Ribarevina”. Ugovorena vrijednost ovih radova iznosi 19.995,25 eura.

U 2019. godini za elektroenergetsku infrastrukturu ukupno je realizovano 81.812,12 eura.

Vodosnabdijevanje:

Izabran je izvođač radova za vodosnabdijevanje bazne stanice po principu “projektuj- izgradi”. Za ovaj Projekat u toku je postupak eksproprijacije.

Žičara šestosjed:

Pri završetku su radovi na izgradnji žičare po principu “projektuj-izgradi”, a ugovorena vrijednost iznosi 7.988.888,88 eura. U 2019. godini ukupno je realizovano 6,064,758.82 eura. U sklopu izgradnje žičare je i izgradnja TS “Žičara” čiji su radovi takođe pri završetku.

Projekat – Projektovanje i izgradnja I faze glavnog kanalizacionog kolektora sa uređajem za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV-a)

Ovaj projekat se radi u fazama: Glavni kanalizacioni kolektor i dio sekundarne kanalizacione mreže u tri faze, kao i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje je planirano da se radi u dvije faze. Ukupna vrijednost investicije je oko 25 miliona eura. Prva faza projektovanje i izgradnju glavnog kanalizacionog kolektora i dio sekundarne kanalizacione mreže u centralnoj i industrijskoj zoni grada je završena. U

toku su pripreme tendera za Projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda-Faza 1 (PPOV-Faza 1) kapaciteta 20 000 ekvivalent stanovnika (ES).

Na dijelu Projekta koji obuhvata projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) Faza 1, procijenjena vrijednost radova je oko 6 miliona eura. Potpisan je Ugovor o prenosu kreditnih sredstava koja su obezbijedena iz aranžmana zaključenog između Vlade Crne Gore i EIB-a u iznosu od 2,849.170,00 eura za potrebe realizacije Projekta projektovanja i izgradnje PPOV a-Faza 1. Potpisan je i Ugovor o grantu sa WBIF-om za ovaj Projekat u iznosu od 3 miliona eura.

U toku je priprema tenderske dokumentacije za izradu Glavnog projekta Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i izvođenja radova prve faze za 20.000 ekvivalent stanovnika po sistemu „projektuj - izgradi”. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Bijelom Polju-Faza 1 će prihvatiti otpadne kanalizacione vode iz novo izgrađenog glavnog kanalizacionog kolektora prve faze.

Projekat izgradnje objekta Osnovne škole “Dušan Korać”u čijem sastavu je planirana i muzička škola

Radovi na izgradnji nove zgrade Osnovne škole ”Dušan Korać” u čijem sastavu je planirana i muzička škola su u toku i teku planiranom dinamikom. Vrijednost investicije je 5,4 miliona eura. Realizacijom ovog projekta obezbijediće se najsavremeniji uslovi i najveći standardi za preko 1200 učenika koji će pohađati ovu školu, ali i za zaposlene u školi. Škola će imati više od 20 namjenskih učionica, 6 specijalizovanih kabineta, zajedničke prostorije za vannastavne aktivnosti, prostorije za cjelodnevni boravak, biblioteku, salu za fizičko vaspitanje sa pratećim sadržajima, administrativne i ostale prostorije.

U 2019. godini realizovano je 1,388,502.38 eura.

Gradska saobraćajnica u Resniku I faza

Krajem 2018. godine započeti su radovi I faze koji su se izvodili uz prolongiranje usled nedostataka u projektnoj dokumentaciji.

Prva faza radova obuhvata pripremne i zemljane radove, ugradnju tampona, izradu atmosferske i fekalne kanalizacije, radove na visokonaponskoj i niskonaponskoj kablovskoj mreži. Gradilište je konzervirano tokom zimskog perioda i radovi nastavljani u prvom kvartalu 2020.godine.

	Projekat-naziv	Ukupna planirana vrijednost	Potrebna sredstva u 2019	Ukupno realizovano u 2019	Drzavni Budzet i Budzet JLS-2019	Kreditn o zaduženj e	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
1.	Nastavak radova na Ski centru "Bjelasica"	20.000.000,00	4.120.000,00	9.399.144,92	9.399.144,92			Realizacija u toku.
2.	Nastavak radova na "Đalovića Pećini"	12.000.000,00	3.450.000,00	4.155.621,01	4.155.621,01			Realizacija u toku.
3.	Izgradnja I faze glavnog kanalizacionog kolektora sa Postrojenjem za ečišćavanje otpadnih voda (PPOV)	10.000.000,00	1.169.834,00					Prenosi se u Program uređenja prostora za 2020. god. -Izveštaj se odnosi na Projekat PPOV-a
4.	Izgradnja nove školske zgrade OŠ "Dušan Korać"	6.000.000,00	370.000,00	1.388.502,38	1.388.502,38			Realizacija u toku.
5.	Projektovanje i izgradnja dijela glavnog kolektora sa obalo utvrdom dužine 500 m pored Lima	800.000,00						Prenosi se u Program uređenja prostora za 2020. god.- Izrada tehničke dokumentacije

	Projekat-naziv	Ukupna planirana vrijednost	Potrebna sredstva u 2019	Ukupno realizovano u 2019oj.	Drzavni Budzet i Budzet JLS-2019	Kreditn o zaduženj e	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
6.	Geološka istraživanja	500.000,00						Prenosi se u Program uređenja prostora za 2020. god.
7.	Izgradnja regionalne deponije	10.000.000,00						Prenosi se u Program uređenja prostora za 2020. god.
8.	Izgradnja potpornih zidova	500.000,00	60.000,00					Nije realizovano.
9.	Izgradnja zgrade dječijeg vrtića u Gornjem gradu	2.100.000,00	200.000,00					Prenosi se u Program uređenja prostora za 2020. god.

	Projekat-naziv	Ukupna planirana vrijednost	Potrebna sredstva u 2019	Ukupno realizovano u 2019oj.	Drzavni Budzet i Budzet JLS-2019	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
10.	Zamjena kotlova u OŠ "Risto Ratković" i Izgradnja zgrade područnog odjeljenja Pripčiči	86.000,00						Prenosi se u Program uređenja prostora za 2020. god.Izgradnja PO Pripčiči
11.	Rekonstrukcija zgrade OŠ "Mladost" Kanje, izgradnja zgrada područnih odjeljenja u Dobrakovu i Mioču (završetak)	127.000,00						Prenosi se u Program uređenja prostora za 2020. god.Rekonstrukcija PO Mioče
12.	Rekonstrukcija zgrade zavičajnog Muzeja	400.000,00	64.000,00					Prenosi se u Program uređenja prostora za 2020. god.
13.	Valorizacija Spomen kuće Miodraga Bulatovića	100.000,00	5.000,00					Nije realizovano zbog imovinskih problema.

	Projekat-naziv	Ukupna planirana vrijednost	Potrebna sredstva u 2019	Ukupno realizovano u 2019oj.	Drzavni Budzet i Budzet JLS-2019	Kreditn o zaduženj e	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
14.	Izgradnja sportsko-rekreativnog centra "Otoka"	350.000,00						Prenosi se u Program uređenja prostora za 2020. god.
15.	Uređenje gradskih plaža	50.000,00	6.000,00	5.924,00	5.924,00			Realizovano.
16.	Izgradnja sportskih terena u Ivanju, Kovrenu, Bliškovu, Podima, Ribarevinama i Rakonjama	230.000,00						Prenosi se u Program uređenja prostora za 2020. god. Izgradnja sport. terena Ribarevine
17.	Izgradnja DTS 10/0,4 kV Voljavac	59.700,00		65.012,00				CEDIS

	Projekat-naziv	Ukupna planirana vrijednost	Potrebna sredstva u 2019	Ukupno realizovano u 2019oj.	Drzavni Budzet i Budzet JLS-2019	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
18.	Izgradnja STS 10/04 KV „Bistrica-Žiljak“ 2	26.300,00						Prenosi se u Program uređenja prostora za 2020. god.
19.	Izgradnja DTS 10/04 kV Rasovo-Rastoka,Boljanina,Zminac,Resnik	262.000,00		47.059,00				U toku realizacija CEDIS. Ugradnja reklozera I secesionera na DV 10 kV „Rasovo”
20.	Ugradnja reklozera na 10 kV u -Gubavač -Tomaševo -Pavino Polje -Ivanje -Srđevac	116.000,00 140.000,00 120.000,00 160.000,00 100.000,00		809.296,70 277.403,41				U toku realizacija CEDIS. -Gubavač -Tomaševo
21.	Rekonstrukcija niskonaponske mreže na selu	2.882.000,00	1.400.000,00	1.858.390,59				CEDIS (AMM III faza ugradnja mjerne opreme za nove potrošače i dr.)

	Projekat-naziv	Ukupna planirana vrijednost	Potrebna sredstva u 2019	Ukupno realizovano u 2019oj.	Drzavni Budzet i Budzet JLS-2019	Kreditn o zaduženj e	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
22.	Izgradnja glavnog cevovoda Ø 500 od izvorišta Bistrice (nove kaptaze) do nove hlorne stanice u Ravnoj Rijeci	1.200.000,00						Prenosi se u Program uređenja prostora za 2020. god.
23.	Izmještanje djelova mreže gradskog vodovoda od Kruševa do Rakonja i na Popovom prlu	360.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00			U toku realizacija. Realizovana dionica Rakonje-Ribarevine
24.	Prespajanje vodovodne mreže u Nedakusima i Strojtanici	120.000,00						Prenosi se u Program uređenja prostora za 2020. god. .-Projekat PPOV-a
25.	Nastavak izgradnje vodovoda u Zatonu	600.000,00	40.000,00					Prenosi se u Program uređenja prostora za 2020. god.

	Projekat-naziv	Ukupna planirana vrijednost	Potrebna sredstva u 2019	Ukupno realizovano u 2019oj.	Drzavni Budzet i Budzet JLS-2019	Kreditn o zaduženj e	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
26.	Izgradnja vodovoda Kanje-Metanjac-Dobrakovo-Granični prelaz	169.000,00	40.000,00	66.637,06	66.637,06			Prenosi se u Program uređenja prostora za 2020. god.
27.	Izgradnja vodovoda na Obrovu	581.000,00						Prenosi se u Program uređenja prostora za 2020. god.
28.	Rekonstrukcija vodovoda Radičko i Sefersko vrelo	35.000,00	28.000,00	53.446,01	53.446,01			Realizovano.
29.	Rekonstrukcija puta Srđevac-Sušica 19,4 km	1.164.000,00	2.400.000	21.879,00	21.879,00			Prenosi se u Program uređenja prostora za 2020. god.

	Projekat-naziv	Ukupna planirana vrijednost	Potrebna sredstva u 2019	Ukupno realizovano u 2019oj.	Drzavni Budzet i Budzet JLS-2019	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
30.	Rekonstrukcija puta Rasovo-Bistrica 27,6 km	1.656.000,00	228.000,00	27.178,98	27.178,98			Prenosi se u Program uređenja prostora za 2020. god. Prva faza (Ul.Resnik-Rasovo)
31.	Rekonstrukcija puteva u Pavinom Polju 1,8 km	108.000,00	11.000,00	10.902,10	10.902,10			Realizovano.
32.	Rekonstrukcija puteva u Grabu i Kičavi 2,2 km	132.000,00	11.000,00	10,910.99	10.910,99			Realizovano.
33.	Rekonstrukcija puteva u Kovrenu 2,2 km	132.000,00	9.000,00	8.854,00	8.854,00			Realizovano.

	Projekat-naziv	Ukupna planirana vrijednost	Potrebna sredstva u 2019	Ukupno realizovano u 2019oj.	Drzavni Budzet i Budzet JLS-2019	Kreditn o zaduženj e	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
34.	Rekonstrukcija puteva u Čeoču 3,9 km	234.000,00	10.000,00	9.932,89	9.932,89			Realizovano.
35.	Rekonstrukcija puteva u Zatonu 2,9 km	174.000,00	10.000,00	9.946,20	9.946,20			Realizovano.
36.	Rekonstrukcija puteva u Laholu 0,6 km	36.000,00	11.000,00	6.465,00	6.465,00			Realizovano do iznosa 6.465,00
37.	Rekonstrukcija puteva u Ravnoj Rijeci 3,0 km	180.000,00	14.000,00	13.339,20	13.339,20			Realizovano.
38.	Rekonstrukcija puteva u Cerovu 1,0 km	60.000,00	10.000,00	9.922,00	9.922,00			Realizovano.

	Projekat-naziv	Ukupna planirana vrijednost	Potrebna sredstva u 2019	Ukupno realizovano u 2019oj.	Drzavni Budzet i Budzet JLS-2019	Kreditn o zaduženj e	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
39.	Rekonstrukcija puteva u Kanjama 3,5 km	210.000,00	12.000,00	11.906,00	11.906,00			Realizovano.
40.	Rekonstrukcija puta u Kukuljama 2,8 km	168.000,00	11.000,00	10.935,01	10.935,01			Realizovano.
41.	Rekonstrukcija puta od nadvožnjaka do kapele u Orahovičkoj rijeci i Orahovička rijeka-Orahovica 6,0 km	360.000,00		4.901,00	4.901,00			Realizovana izrada tehničke dokumentacije
42.	Rekonstrukcija gradskih i prigradskih saobraćajnica 10 km	1.000.000,00	150.000,00					Prenosi se u Program uređenja prostora za 2020. god.Izgradnja raskrsnice ul. "Mojkovačka"

	Projekat-naziv	Ukupna planirana vrijednost	Potrebna sredstva u 2019	Ukupno realizovano u 2019oj.	Drzavni Budzet i Budzet JLS-2019	Kreditn o zaduženj e	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
43.	Probijanje puta Novakovića pećina-Sokolac 5 km	60.000,00	14.000,00					Realizovana izrada tehničke dokumentacije
44.	Izgradnja šetališta (keja) od Vatrogasne jedinice do Komunalnog „Lim“	500.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00			Prenosi se u Program uređenja prostora za 2020. god.
45.	Izgradnja komunalnih obejkata manjeg značajaUkupne vrijednosti do 10.000 €	350.000,00	110.000,00	56.000,00	56.000,00			Podzemni kontejneri u centru grada.
	UKUPNO:	76.698.000,00	14.415.834,00	18.791.509,45				

5. ZAKLJUČAK

Prilikom usvajanja Strateškog plana konstatovano je da je bilo vrlo teško isplanirati precizan rok za realizaciju projekata, kao i tačno utvrditi finansijski iskaz pojedinih projekata koji su u momentu izrade ovog Strateškog plana bili samo u fazi ideje. To se svakako odrazilo i na rezultate realizacije pojedinih projekata.

Zaključno sa 2019. godinom, od ukupnog broja projekata (ukupno 45 prikazano u tabeli) predviđenih za sprovođenje Strateškog plana razvoja, 26 projekata (57,78%), je u potpunosti realizovano ili su u fazi realizacije, dok 19 projekata (42,22%) nije realizovano. Jedan broj projekata iz Izvještaja za 2019. godinu koji nisu realizovani, planirani su Planom i programom za 2020. godinu, to su uglavnom projekti za čiju realizaciju je potrebno višegodišnje ulaganje i zahtijevaju značajna finansijska sredstva. U tabeli ovog Izvještaja jasno su prikazani projekti u finansijskim iznosima.

Bijelo Polje,

Br.

____.____. 2020.god.

Koordinator Konsultativne grupe

Fahrudin Begović