



**OPŠTINA BIJELO POLJE
KOORDINACIONI TIM**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA KAPITALNIH
INVESTICIJA OPŠTINE BIJELO POLJE 2019-
2021.GODINA ZA 2021. GODINU**

Bijelo Polje, april 2022. godina

Sadržaj:

1. Uvod.....	3
2. Kratak opis glavnih projekata i višegodišnjih projekata iz Plana kapitalnih investicija Opštine Bijelo Polje 2019-2021 za 2021. godinu.....	4
3. Tabela: Izvještaj o izvršenju Plana kapitalnih investicija za 2021. godinu...	12
4. Zaključak.....	20

1. Uvod

Rješenjem predsjednika Opštine Bijelo Polje br.01-1927 od 05.03.2019. godine formiran je Koordinacioni tim za pripremu Plana kapitalnih investicija opštine Bijelo Polje za period 2019-2021. godine, koji pored ostalog ima zadatak da prati implementaciju Plana kapitalnih investicija za period 2019-2021. godine kao i obavezu izrade i dostavljanja Izvještaja o izvršenju Plana za prethodnu godinu.

Koordinacioni tim za izradu i praćenje Plana kapitalnih investicija 2019-2021. godine, čine predstavnici lokalne samouprave, organizacija i preduzeća, predstavnici NVO sektora, kao i eksperti iz pojedinih oblasti čime su mobilisani svi relevantni faktori i interesne grupe, koji svojim radom, iskustvom i uticajem mogu doprinijeti identifikovanju problema, potencijala, razvojnih šansi, razvojnih ciljeva, razvojnih prioriteta i mjera za njihovo ostvarivanje, za pojedine oblasti života, rada i uređenja prostora.

Zadaci Koordinacionog tima su da:

- nakon prikupljenih podataka u vezi sa postojećim stanjem razvoja opštine Bijelo Polje, analize i ocjene prikupljenih podataka, u skladu sa metodologijom BFC SEE, izradi prijedlog Plana kapitalnih investicija opštine Bijelo polje za period 2019- 2021. godine.

- utvrdi opšti cilj razvoja i strateške ciljeve sa prioritetima, mjerama i smjernicama za ostvarivanje Prijedloga Plana kapitalnih investicija (infrastrukturnog razvoja) za period 2019-2021 godine;

- odredi orijentaciona sredstva za sprovođenje Prijedloga Plana kapitalnih investicija za period 2019-2021 godine, način njihovog obezbjeđivanja i druga pitanja od značaja za razvoj;

- odobri finalni Prijedlog Plana kapitalnih investicija za period 2019-2021. godine, nakon diskusija i sastanaka;

- prati implementaciju Plana kapitalnih investicija za period 2019-2021. godine razvoja opštine, nakon usvajanja istog na sjednici Skupštine opštine Bijelo Polje;

- Tim ima obavezu izrade i dostavljanja Izvještaja o radu predsjedniku Opštine sa održanih sastanaka tokom izrade Plana, kao obavezu izrade i dostavljanja predsjedniku Opštine godišnjeg Izvještaja o realizaciji Plana kapitalnih investicija za period 2019-2021. godine, nakon usvajanja istog od strane Skupštine Opštine Bijelo Polje;

U nastavku slijedi Izvještaj o izvršenju Plana kapitalnih investicija za 2021. godinu.

2. Kratak opis glavnih višegodišnjih projekata iz Plana kapitalnih investicija Opštine Bijelo Polje 2019-2021 za 2021. godinu

PROJEKAT SKI CENTAR „CMILJAČA”-VALORIZACIJA PLANINE BJELASICA

Projekat je višegodišnji, ukupne vrijednosti od preko 21.000.000,00 eura, koji se realizuje u dvije faze. Projekat finansira Vlada Crne Gore, a aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Uprava javnih radova Crne Gore sa nadležnim opštinskim službama.

Prva faza obuhvata radove na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektro energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme. Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza. Ukupna vrijednost do zaključenih ugovora do sada je 21.259.431,77 €.

U 2021. godini na projektu Ski centar Bjelasica ukupno je utrošeno 116.445,19 €.

Saobraćajnica Ravna Rijeka–Jasikovac–Cmiljača dužine 15.5 km

Završeni su radovi na dionici puta Ravna Rijeka –Jasikovac, dužine 5,5 km i izgradnja mosta na Ljuboviđi. Takođe, završeni su radovi na dionici puta Jasikovac – Cmiljača, kroz 3 faze, dužine 10 km kao i izvođenje radova na sanaciji nestabilnih kosina i klizišta na kompletnoj trasi puta. Preostali su radovi na sanaciji klizišta koja su se pojavila u toku izvođenja radova, nakon čega će se otpočeti sa završnim radovima na asfaltiranju i saobraćajnoj signalizaciji i opremi na kompletnoj dionici.

Na jednom dijelu trase u dužini od 350 m postoje imovinsko - pravni problemi i na početku trase zbog klizišta u dužini od 200 m, za čiju sanaciju je izrađena projektna dokumentacija.

Sanacija klizišta „Latinska kosa“

Ugovorena je i završena izrada Glavnog projekta sanacije klizišta na putu Jasikovac-Cmiljača. Svi ugovoreni radovi su završeni i predat je konačni izvještaj nadzora.

Na realizaciji ovog projekta do sada je utrošeno 192.729,74 € za kapitalne izdatke, dok je u 2021. godini utrošeno 10.635,90 €.

Izgradnja privremenog ugostiteljskog objekta sa rentiranjem sportske opreme za potrebe ski centra Cmiljača-Bazna stanica

Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze po principu „projektuj - izgradi“. Prva faza obuhvata izvođenje radova na izgradnji i opremanju ugostiteljskog objekta sa terasom i garažom za ratrake, kao i pripadajućim zelenim platoima i izgradnji izvoda instalacija infrastrukturnih priključenja, dok II faza obuhvata izgradnju prilaznih saobraćajnica, staza, parkirališta i uređenje terena.

U toku je izgradnja I faze objekta bazne stanice po principu „projektuj - izgradi“ koja obuhvata izvođenje radova na izgradnji i opremanju ugostiteljskog objekta, dok II faza obuhvata izgradnju parkirališta sa pristupnom saobraćajnicom i uređenje terena.

Usljed nepovoljnih vremenskih uslova radovi na objektu su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano u novembru 2021. godine. Izvođeni su radovi na izradi armirano-betonskih stubova i zidova prizemlja objekta.

Na realizaciji ovog projekta do sada je utrošeno 19.481,00 € za tekuće izdatke, odnosno 530.790,26 € za kapitalne izdatke. U 2021. godini utrošeno je 24.660,27 €.

Elektroenergetska infrastruktura

Izgradnja trafostanice “Cmiljaca“ 35/10 kV

Izgradnja trafostanice Cmiljača 35/10KV je dio izgradnje elektroenergetske infrastrukture za napajanje kompleksa Cmiljača. Ista će biti izvor električne energije kako za ski centar na Cmiljači koji pripada opštini Bijelo Polje, tako i na mojковаčkoj strani, za ski centar Žarski.

Ugovor sa izvođačem zaključen je 08.05.2019. godine, na iznos od 1.180.112,73 eura. Do sada su završeni svi građevinski i elektro radovi na objektu.

Na ovom projektu ukupno je realizovano 1.261.378,40 €, od čega 41.730,17€ u 2021. godini.

Izgradnja dalekovoda od TS „Ribarevine“ 110/35 kV do TS “Cmiljača” 35/10 kV

Izgradnja dalekovoda od TS Ribarevine 110/35 kV do TS Cmiljača 35/10 kV predviđena je kao dio elektroenergetske infrastrukture za napajanje kompleksa

Cmiljača. Problematika koja prati realizaciju ovog projekta odnosi se na to da je predmetni dalekovod u fazi izmjene projektne dokumentacije.

Vodosnabdijevanje -Izvođenje radova na uslužno – servisnim objektima- lokaciji planinskog centra Cmiljača

Glavni projekat I faze vodosnabdijevanja objekta na lokaciji planinskog centra "Cmiljača" sastoji se od kaptažnih građevina na izvorima br. „4“, „4a“, „5“ i „6“ (brojevi izvora preuzeti iz Hidrotehničke studije), gravitacionog cjevovoda od kaptažnih građevina do rezervoara I faze, dužine cca 5.000 m, rezervoara I faze, zapremine 80m³, na koti 1.700 mnm, gravitacioni cjevovod od rezervoara I faze do uslužno-servisnih objekata centra, dužine 800m. Ugovor sa izvođačem zaključen je na iznos od 577.370,32 €.

Žičara šestosjed

Planirana je izgradnja isklopive šestosjedne žičare "Z7" i 3 km ski staza kao i izrada tehničke dokumentacije za sistem vještačkog osnježavanja. Kapacitet žičare je 2.600 skijaša po satu. Ugovor sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova zaključen je 15.05.2018.godine, na iznos od 7.988.888,88 eura.

Ugovor za stručni nadzor je zaključen 10.05.2019. godine, na iznos od 63.200,00€.

Do sada je završena izrada Idejnog rješenja, Idejnog projekta i Glavnog projekta i revizija Glavnog projekta šestosjedne isklopive žičare i 3 km ski staza. Izvođenje radova je nastavljeno, nakon što je gradilište bilo konzervirano u decembru 2020. godine. U toku su radovi na montaži opreme.

Do sada je realizovano 7.384.266,02 €, od čega 12.513,60€ u 2021. godini. Za radove na montaži opreme kao i ispitivanju žičare biće potrebno stabilno napajanje električnom energijom.

PROJEKAT ĐALOVIĆA PEĆINA

Projekat valorizacije Đalovića pećine je višegodišnji projekat za koji ukupna vrijednost do sada zaključenih ugovora iznosi 23.052.886,94 eura. Planirano je da se do kraja 2023. godine završe svi ugovoreni radovi. Projekat se realizuje u tri faze i to: izgradnja pristupnog puta, izgradnja žičare i unutrašnje uređenje pećine.

Uređenje dijela Đalovića pećine sa pratećim objektima na ulazu u pećinu

Valorizacija Đalovića pećine podijeljena je u dvije faze. Prva faza obuhvata izgradnju servisnog objekta i uređenje dijela pećine – izgradnju prilazne staze od objekta do pećine i ulaznog tunela u unutrašnjost pećine, a druga faza obuhvata uređenje unutrašnjosti pećine – izradu staza i platoa.

U servisnom objektu, na pristupnom platou bruto površine 655,87 m², planiran je depo, trgovački prostor, prostorija hitne pomoći, prostorija za vodiče i spasioce, prostorija za speleologe, jedna kancelarija, garderoba, radionica, sanitarne prostorije i prateće tehničke prostorije. Dužina planirane staze od objekta do tunela na ulasku u pećinu iznosi 80m, a površina platoa ispred tunela 21,50 m².

Drugom fazom radova planirana je izgradnja staza, platoa i stepenica u unutrašnjosti pećine od specijalnih materijala, ukupne površine 1.912 m², od čega 805 m podijuma, mostova i stepenica širine 2m, kao i 10 platformi ukupne površine 302 m².

Ugovor sa izvođačem radova prve faze zaključen je na iznos od 1.998.945,84 eura. Ugovor sa izvođačem radova druge faze zaključen je na iznos od 2.599.420,13 eura.

Usljed nepovoljnih vremenskih uslova, radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano u novembru 2021. godine. Izvođeni su radovi na šalovanju, armiranju i betoniranju parapetnih zidova, kao i skidanju oplata sa izbetoniranih pozicija.

Ukupno je realizovano 1.699.164,97 €, od čega 480.062,06 € u 2021. godini.

Pristupni put Bistrica-Manastir Podvrh

U okviru izgradnje putne infrastrukture završena je izgradnja pristupnog puta Bistrica - Manastir Podvrh dužine 5,7 km. Ukupno je realizovano 2.973.495,99€, od čega 428.480,16€ u 2021. godini.

Završeni su radovi na sanaciji klizišta i kosina. U okviru ovog dijela projekta ukupno je realizovano 670.114,60€, od čega 329.203,03€ u 2021. godini.

Izgradnja turističke staze od manastira Podvrh do ulaza u pecinu nad “Vražjim firovima”

Turistička staza kroz klisuru duga je 2.793 m, a prolazi kroz najljepši dio zaštićenog prostora. Početak staze je kod Manastira „Podvrh”, a završava se u samoj klisuri Đalovića pećine. Staza je predviđena da bude širine 1,2 m, da sadrži 8 mostova i 5 odmarališta. Urađeno je idejno rješenje koje je dostavljeno glavnom gradskom arhitekti Bijelog Polja na saglasnost.

Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

Elektroenergetska infrastruktura

Za potrebe elektro napajanja kompleksa “Đalovića pećine” ugovoreno je izvođenje radova na adaptaciji postojeće trafostanice “Nedakusi”, izgradnja trafostanice 35/10kV “Bistrica”, dalekovod 35kV “Nedakusi – Bistrica”, kabal od TS „Bistrica” do buduće TS “Manastir Podvrh”, kao i TS “Manastir Podvrh”.

Izgradnja TS “Bistrica“ 35/10 kV

Trafostanica “Bistrica” 35/10kV je dio izgradnje elektroenergetskog napajanja za budući kompleks Đalovića pećine. Spratnosti je suteran i prizemlje (Su + P), bruto površine u osnovi 176,10m² i ukupne bruto površine 242,90 m².

Svi ugovoreni radovi na objektu su završeni i u toku je procedura tehničkog prijema objekta.

Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 20.021,35 € za tekuće izdatke, odnosno 1.147.225,50 € za kapitalne izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

Izgradnja 35 kV dalekovoda "Nedakuse-Bistrica"

Planirani dalekovod predviđen je za napajanje električnom energijom transformatorske stanice "Bistrica" 35/10 kV. TS 35/10 kV "Bistrica" služiće za napajanje električnom energijom buduće žičare u Đalovića klisuri i potrebe napajanja Đalovića pećine.

Svi ugovoreni radovi na dalekovodu su završeni i u toku su aktivnosti na izradi tehničkog prijema radova.

Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 41.507,20 € za tekuće izdatke, odnosno 679.201,95 € za kapitalne izdatke. Ukupno je realizovano 720.709,15€, od čega 164.431,42€ u 2021. godini.

Izgradnja TS "Manastir Podvrh" 10/0,4 kV + 10 kv kabal od TS "Bistrica" 35/10 kV do buduće TS "Manastir Podvrh" 10/0,4 kV

Trafostanica TS "Manastir Podvrh" se izvodi kao zaseban slobodnostojeći objekat. Ugovor sa izvođačem zaključen je na iznos od 343.031,47 eura.

Svi ugovoreni radovi na trafostanici su završeni i u toku su aktivnosti na izradi tehničkog prijema radova. Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 3.000,00€ za tekuće izdatke, odnosno 311.607,47 € za kapitalne izdatke.

Ukupno je realizovano 314.607,47€, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

Žičara

Kapacitet žičare je 75 putnika po satu. Projekat se realizuje po sistemu "projektuj - izgradi".

Ugovor sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova zaključen je u iznosu od 3.888.888,88 eura.

Sprovedene su aktivnosti na izradi idejnog rješenja, idejnog projekta i izradi i reviziji glavnog projekta žičare, kao i postupak eksproprijacije. Završena je izgradnja pristupnih puteva, betoniranje i montiranje polazne, okretne stanice i stubova 1, 2, 3 i 8, betoniranje temelja stubova 4, 5 i 6, kao i isporuka opreme žičare.

Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 79.012,50€ za tekuće izdatke, odnosno 3.573.735,00 € za kapitalne izdatke. Ukupno je realizovano 3.652.747,50€, od čega 243.936,00€ u 2021. godini.

Izgradnja objekta vizitiring centra sa pratećim sadržajima i parking prostorom

U toku je izvođenje radova na izgradnji objekta vizitiring centra po principu "projektuj - izgradi". Bruto površina objekta je 499,75 m², prizemnog tipa. U objektu su planirani: restoran, info-pult sa suvenirnicom, muzejsko-izložbeni prostor, sala za prezentacije, ambulanta, servis za izdavanje opreme, sa pratećim sanitarnim i tehničkim prostorijama, kao i okolno uređenje terena.

Do sada je završena izrada i revizija glavnog projekta, započeti su radovi na izgradnji objekta. Urađeni su zemljani, betonski i zidarski radovi. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova, radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano u decembru 2021. godine. Izvođeni su radovi na slaboj struji u kuhinji.

Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 12.866,96 € za tekuće izdatke, odnosno 628.630,10 € za kapitalne izdatke, od čega 522.338,64 € u 2021. godini.

PROJEKAT-PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA I FAZE GLAVNOG KANALIZACIONOG KOLEKTORA SA UREĐAJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (PPOV-a)

Ovaj projekat se radi u fazama i to Glavni kanalizacioni kolektor i dio sekundarne kanalizacione mreže u tri faze, kao i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje je planirano da se radi u dvije faze. Ukupna vrijednost investicije je oko 25 miliona eura.

Prva faza - projektovanje i izgradnja glavnog kanalizacionog kolektora, 3 pumna postrojenja i dio sekundarne kanalizacione mreže u centralnoj i industrijskoj zoni grada, je završena. Za ovaj dio Projekta završen je tehnički prijem izvedenih radova i izdata je upotrebna dozvola .U toku izvještajne godine projekat je funkcionisao u probnom radu u odnosu na ugrađenu opremu i izvedene radove, uz ugovornu obavezu Izvođača radova i Nadzornog inženjera da otkloni sve uočene nedostatke.

Na dijelu Projekta koji obuhvata projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) Faza 1, procijenjena vrijednost radova je oko 6 miliona eura. Potpisan je Ugovor o prenosu kreditnih sredstava koja su obezbijeđena iz

aranžmana zaključenog između Vlade Crne Gore i EIB-a u iznosu od 2,849.170,00 eura za potrebe realizacije Projekta projektovanja i izgradnje PPOV a-Faza 1. Potpisan je i Ugovor o grantu sa WBIF-om za ovaj Projekat u iznosu od 3 miliona eura.

U toku je priprema tenderske dokumentacije za izradu Glavnog projekta Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i izvođenja radova prve faze za 20.000 ekvivalent stanovnika po sistemu „projektuj - izgradi“, čija se objava tendera očekuje u 2022. godini. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda -Faza 1 će prihvatiti otpadne kanalizacione vode iz postojeće sekundarne kanalizacije preko novo izgrađenog glavnog kanalizacionog kolektora prve faze.

PROJEKAT IZGRADNJE OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE I ŠKOLE ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANJE “DUŠAN KORAĆ”

Radovi na izgradnji nove zgrade Osnovne škole ”Dušan Korać” u čijem sastavu je planirana i muzička škola su u toku. Vrijednost investicije je oko 5,5 miliona eura. Bruto površina objekta iznosi oko 8.000 m², a realizacijom ovog projekta obezbijediće se najsavremeniji uslovi i najveći standardi za preko 1.200 učenika koji će pohađati ovu školu, ali i za zaposlene u školi, sa radom u dvije smjene. Škola će imati više od 20 namjenskih učionica, 6 specijalizovanih kabineta, zajedničke prostorije za vannastavne aktivnosti, prostorije za cjelodnevni boravak, biblioteku, salu za fizičko vaspitanje sa pratećim sadržajima, administrativne i ostale prostorije. Za muzičku školu predviđene su: 4 učionice za grupnu i 9 učionica za individualnu nastavu, 4 vježbaonice, prostorije za nastavnike, upravu i drugo osoblje. Projekat se finasira iz Budžeta Vlade Crne Gore.

Završeni su radovi na armirano-betonskoj konstrukciji objekta, na izradi krovne konstrukcije i krovnog pokrivača i zidarski radovi.

Problematika na realizaciji projekta odnosi se na pojavu nepredviđenih radova zbog nosivosti tla i nedostataka u projektnoj dokumentaciju o pitanju rješenja dijela fasadne bravarije, armiranja konstrukcije pasarele i spoljnjih instalacija toplovoda, zbog čega je raspisano javno nadmetanje za predmetne dodatne radove.

Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 82.852,50 € za tekuće izdatke, odnosno 4.005.228,07 € za kapitalne izdatke, od čega 739.566,33€ u 2021. godini.

3. TABELA: IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2021. GODINU

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2019-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2021.godini	Ukupno realizovano u 2021.godini	Drzavni Budzet i Budzet JLS- 2021.godini	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
1.	Nastavak radova na Ski centru "Bjelasica"	20.000.000,00	1.000.000,00	116.445,19	116.445,19			U toku realizacija. Nastavlja se u 2022.god.
2.	Nastavak radova na "Đalovića Pećini".	12.000.000,00	1.000.000,00	2.201.167,31	2.201.167,31			U toku realizacija. Nastavlja se u 2022.god.
3.	Rekonstrukcija autobuske stanice	200.000,00						Nije realizovano.
4.	Izgradnja I faze kolektora sa uređajem za prečišćavanje otpadnih voda. Usluge Procon	10.000.000,00	1.000.000,00	39.420,00	39.420,00			Prenosi se u Program uređenja prostora za 2022. god. (u daljem tekstu Program)

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2019-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2021.god.	Ukupno realizovano u 2021.god.	Drzavni Budzet i Budzet JLS-2021.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
5.	Projektovanje i izgradnja dijela glavnog kolektora sa obaloutvrdom dužine 500m pored lima	800.000,00	800.000					Prenosi se u Program za 2022.godinu
6.	Izgradnja pristupnog puta do region.deponije. (Regionalni centar za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom).	400.000,00						U toku izrada tehničke dokumentacije.
7.	Izgradnja Regionalne deponije (Reg.centar za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom).	10.000.000,00	100.000,00					Prenosi se u Program uređenja prostora za 2021. godinu.

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2019-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2021.god.	Ukupno realizovano u 2021.god.	Drzavni Budzet i Budzet JLS-2021.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
8.	Izgradnja nove školske zgrade OŠ „Dušan Korać“	6.000.000,00	1,000.000,00	739.566,33	739.566,33			U toku realizacija. Nastavlja se u 2021.godini
9.	Izgradnja zgrade dječijeg vrtića u Gornjem gradu.	2.100.000,00	200.000,00					Nije realizovano. Prenosi se u Program za 2022.god.
10.	Natkrivanje zapadne tribine	500.000,00	300.000,00					Izrada tehničke dokumentacije u toku, prenosi se u Program za 2022.godinu
11.	Rekonstrukcija aletske staze na glavnom gradskom stadionu	200.000,00						Nije realizovano.
12.	Izgradnja STS 10,04kV”Slijepač Most”	39.000,00	39.000,00	5.648,08			5.648,08	Realizovano. Crnogorski elektrodistr.sistem - CEDIS

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2019-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2021.god.	Ukupno realizovano u 2021.god.	Drzavni Budzet i Budzet JLS-2021.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
13.	Revitalizacija dalekovoda i trafostanica (Rekonstrukcija primarne mreže DV35kV Ribarevine Ščepanica)		475.000,00	475.583,33			475.583,33	Realizovano. Crnogorski elektrodistr.sistem - CEDIS
14.	Rekonstrukcija NN mreže na selu	2.882.000,00		513.146,48			513.146,48	Realizovano. Crnogorski elektrodistr.sistem - CEDIS
15.	Investiciono održavanje željezničkih tunela i mostova		5.350.000,00	3.642.101,42			3.642.101,42	Realizacija u toku. ŽICG
16.	Izgradnja glavn. cevovoda Ø 500 od izvor. Bistrice (nove kaptaze) do nove hlorne stanice u Ravnoj Rijeci.	1.200.000,00	1.550.000,00					Nije realizovano. Prenosi se u Program za 2022.god.
17.	Rekonstrukcija gradske i prigradske mreže gradskog vodovoda	140.000,00		6.543,24	6.543,24			Rekonstrukcija dijela glavnog gradskog vodovoda Ø300, od kružnog toka Ribarevine do

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2019-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2021.god.	Ukupno realizovano u 2021.god.	Drzavni Budzet i Budzet JLS-2021.god.	Kreditno zaduženje	Ostal izvori i donacije	NAPOMENA
								postojeće šahte u Ravnoj Rijeci.
18.	Prespajanje vodovodne mreže u Nedakusima i Strojtanici	120.000,00	120.000,00					Prenosi se u Program za 2022. god. Radi se zajedno sa projektom izgradnje PPOV-a
19.	Izgradnja vodovoda Babića Brijeg	241.000,00	50.000,00					Prenosi se u Program za 2022.godinu
20.	Nastavak izgradnje vodovoda Kanje, Metanjac, Dobrakovo - Granični prelaz "Dobrakovo"	169.000,00	9.000,00					Realizacija u toku.
21.	Izgradnja vodovoda za naselje Bistrica sa izvorišta "Banjica"	30.000,00	200.000,00	89.298,66	89.298,66			U toku realizacija za I fazu radova, nastavlja se u 2022.godini

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2019.-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2021.god.	Ukupno realizovano u 2021.god.	Drzavni Budzet i Budzet JLS- 2021 . god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
22.	Rekonstrukcija puta Srđevac-Sušica -19,4 km.	1.164.000,00	1.000.000,00					U toku realizacija. Nastavak u 2022. godini.
23.	Rekonstrukcija puta Rasovo-Bistrica 27,6 km.	1.656.000,00	1.000.000,00	1.340.536,90	1.340.536,90			U toku realizacija. Nastavak u 2022. godini.
24.	Rekonstrukcija puta u Pavinom Polju. (investiciono održavanje)	108.000,00	15.000,00	13.128,50	13.128,50			Realizovano.

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2019-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2021. god.	Ukupno realizovano u 2021. god.	Drzavni Budzet i Budzet JLS- 2021. god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
25.	Rekonstrukcija puteva u Grabu i Kičavi 2,2km (investiciono održavanje)	132.000,00	14.000,00	12.342,00	12.342,00			Realizovano.
26.	Rekonstrukcija puta u Kovrenu 2,2km (investiciono održavanje)	132.000,00	14.000,00	13.431,00	13.431,00			Realizovano.
27.	Rekonstrukcija puteva u Čeoču 3,9 km (investiciono održavanje)	234.000,00	11.000,00	9.718,76	9.718,76			Realizovano.
28.	Rekonstrukcija puteva u Zatonu (investiciono održavanje)	174.000,00	11.000,00	9.825,20	9.825,20			Realizovano.
29.	Rekonstrukcija puteva u Ravnoj Rijeci 3km (investiciono održavanje).	180.000,00	15.000,00	12.407,34	12.407,34			Realizovano.

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2019-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2021.god.	Ukupno realizovano u 2021. god.	Drzavni Budzet i Budzet JLS-2021.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
30.	Rekonstrukcija puteva u Kanjama 3,5km (investiciono održavanje)	210.000,00	13.000,00	12.343,31	12.343,31			Realizovano. .
31.	Rekonstrukcija gradskih i prigradskih saobraćajnica (investiciono održavanje)	1.000.000,00	610.000,00	84.872,88	84,872,88			Realizovano.
32.	Rekonstrukcija puta u Kukuljama (investiciono održavanje)	168.000,00	12.000,00	10.625,86	10.625,86			Realizovano.
33.	Izgradnja šetališta(keja) od Vatrogasne jedinice do pješačkog mosta za naselje Loznice.	500.000,00	500.000,00					Urađena tehnička dokumentacija, prenosi se u Program za 2022.god.
	UKUPNO :		15.398.000	9.348.151,79	4.711.672,48		4.636.479,31	

4. ZAKLJUČAK

Prilikom izrade Plana kapitalnih investicija podaci za neke projekte su prenešeni iz Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje za period 2017-2021.godine. Konstatovali smo da je bilo veoma teško isplanirati precizan rok za realizaciju projekata, kao i tačan finansijski iskaz pojedinih projekata koji su u momentu izrade ovog višegodišnjeg Plana bili samo u fazi ideje. To se svakako odrazilo i na rezultate realizacije pojedinih projekata.

Zaključno sa 2021. godinom od ukupnog broja projekata (33 prikazanih u tabeli) koji su predviđeni za sprovođenje Plana kapitalnih investicija, 19 projekata je u potpunosti realizovano ili su u fazi realizacije, dok 14 projekata nije realizovano. U iznosima, navedeni projekti su planirani ukupno 15.398.000 €, od čega je ukupno realizovano 9.348.151,78 € ili 60,71%. Jedan broj projekata iz Izvještaja za 2021. godinu koji nisu realizovani, planirani su Planom i programom za 2022.godinu, to su uglavnom projekti za čiju realizaciju je potrebno višegodišnje ulaganje i zahtijevaju značajna finansijska sredstva.

U tabeli ovog Izvještaja jasno su prikazani projekti u finansijskim iznosima za period 01.01.2021. do 31.12.2021. godine.

Bijelo Polje,

Br. 01-018/22-3973

15.04.2022.god.

Predsjednik Opštine – Koordinator tima;

Petar Smolović