



C r n a G o r a
OPŠTINA BIJELO POLJE
Direkcija za izgradnju i investicije
Br. 07/1 –
Bijelo Polje, 12.12.2017. god.

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2017. GODINU DIREKCIJE ZA IZGRADNJU I INVESTICIJE

UVODNE NAPOMENE

Odlukom o djelokrugu, organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Bijelo Polje („Sl.listCG“-opštinski propisi br.15/11, čl.27), određeni su nadležnost, djelokrug rada i ovlašćenja Direkcije za izgradnju i investicije.

NADLEŽNOST

Direkcija za izgradnju i investicije vrši poslove koji se odnose na:

- izgradnju i rekonstrukciju puteva od lokalnog značaja; pribavljanje odobrenja za građenje, prijem i predaju na upotrebu izgrađenih puteva i drugih objekata;
- pripremu građevinskog zemljišta za izgradnju i rekonstrukciju svih vrsta objekata i komunalno opremanje građevinskog zemljišta, shodno Programu uređenja građevinskog zemljišta;
- obezbjeđivanje izvođenja hitnih radova u skladu sa zakonom; organizovanje stručne kontrole i kvaliteta izvedenih radova;
- pripremu dokumentacije neophodne za obavljanje poslova javnih nabavki;
- pokretanje postupka eksproprijacije, odnosno rješavanja imovinsko pravnih odnosa;
- pripremu finansijske dokumentacije i praćenje utroška finansijskih sredstava; ulaganje finansijskih sredstava u profitabilne projekte od značaja za Opštinu;
- ostvarivanje neposredne saradnje sa nevladinim organizacijama;
- pripremu odluka i drugih dokumenata iz svoje nadležnosti koji se usvajaju u Skupštini opštine i koje donosi predsjednik Opštine; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i autentičnih tumačenja opštinskih propisa u ovim oblastima, uz konsultovanje glavnog administratora; vršenje i drugih poslova iz nadležnosti Direkcije, u skladu sa zakonom.

Na osnovu čl.42 Odluke o djelokrugu, organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Bijelo Polje („Sl.listCG“-opštinski propisi br.15/11), podnosi se:

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2017. GODINU

U toku 2017. godine, osim osnovnog dijela posla kojim se bavila ova Direkcija - a to je realizacija radova predviđenih Programom uređenja prostora za 2017. godinu, radilo se i sljedeće:

- priprema i pribavljanje potrebne dokumentacije radi dobijanja građevinskih i upotrebni dozvola za izgradnju ili rekonstrukciju objekata iz nadležnosti Direkcije, što podrazumijeva dobijanje urbanističko-tehničkih uslova, ostalih

uslova i saglasnosti od nadležnih institucija i potrebnih elaborata, kao i sprovođenje postupaka javne nabavke za izradu i reviziju projektne dokumentacije za pomenute objekte.

- sproveden je 61 postupak javnih nabavki, za radove i usluge za Direkciju i izgradnju i investicije. Od toga su : 2 otvoreni postupak , 4 šoping postupka , 32 neposredna sporazuma , 2 pregovaračka postupka i 28 postupak nabavki male vrijednosti.
- obrađeno je 193 zahtjeva od građana i mjesnih zajednica, od čega je preko 76% udovoljeno zahtjevima.
- Riješeno je 11 zahtjeva od MANS-a.
- vršena je obrada finansijske dokumentacije, dostava i analitička evidencija zahtjeva za budžetsku potrošnju. izrada knjigovodstvenih iskaza i drugih finansijskih izvještaja. Broj ulaznih faktura je 120, finansijski iskazano iznosi 290.000,00 €.
- radilo se i na izvođenju hitnih radova u skladu sa zakonom, a po nalogu Predsjednika opštine.

U nastavku izvještaja slijedi tabelarni prikaz realizacije Programa uređenja prostora za 2017. godinu - što je bio i glavni dio posla kojim se bavila Direkcija.

III	IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	Planirano	Realizovano	Napomena
		128.500,00	5.000,00	
1	Izrada glavnog projekta za izgradnju transfer stanice i sanacije postojećih odlagališta za otpad	20.000,00	/	Prenosi se za Program u 2018.god
2	Izrada glavnog projekta sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje	20.000,00	/	Prenosi se za Program u 2018.god
3	Izrada glavnog projekta vodovoda Dobrakovo	10.000,00		Ugovoreni radovi
4	Izrada projekta rekonstrukcije glavnog gradskog vodovoda "Bistrica"	10.000,00		Prenosi se za Program u 2018.god
5	Izrada projektne dokumentacije po potrebi Direkcija za izgradnju	40.000,00		Realizovano
6	Izrada revizije glavnog projekta rekonstrukcije puta Bijelo Polje - Bistrica, kroz naselje Rasovo u dužini od 750m	1.000,00	1.000,00	Realizovano
7	Dopuna projekta vodovoda Zaton, izmjena dijela trase u dužini od km 1+875,00 do km 4+687,00	3.000,00	4.000,00	U toku tender

8	Izrada revizije dopune projekta vodovoda Zaton, izmjena dijela trase u dužini od km 1+875,00 do km 4+687,00	500,00		Dopuna projekta u toku
9	Izrada glavnog projekta septičke jame za zgrade na Ribarevinama	1.000,00		U toku tender
10	Izrada glavnog projekta javnog toaleta u gradskoj zoni	1.000,00		Prenosi se za Program u 2018.god
11	Izrada revizije glavnog projekta javnog toaleta u gradskoj zoni	300,00		Prenosi se za Program u 2018.god
12	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije ulica 29. Novembra i Miodraga Bulatovića	3.000,00		Čeka se usvajanje DUP Lješnica
13	Izrada revizije glavnog projekta rekonstrukcije ulica 29. Novembra i Miodraga Bulatovića	700,00		Čeka se usvajanje DUP Lješnica
15	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije ulice Lipničke	3.000,00		U toku tender
	UKUPNO	128.500,00	5.000,00	

Nosilac aktivnosti: Direkcija javnih radova, Direkcija za izgradnju i investicije

IV	IZGRADNJA OBJEKATA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA OPŠTINU	Planirano	Realizovano	Napomene
		23.720.000,00	16.802.000,00	
1	Nastavak radova na Bjelasici	6.080.000,00	6.080.000,00	U toku su radovi,
2	I faza izgradnje kolektora	3.110.000,00	3.110.000,00	U toku radovi
3	Nastavak izvođenja radova na Đalovića pećini	3.440.000,00	3.590.000,00	U toku tender za izbor izvođača
4	Rekonstrukcija gradskog trga	700.000,00	907.000,00	I, II, IV faza realizovane, III faza u toku planirano 180.000,00
5	Izrada glavnog projekta i početak radova na rekonstrukciji željezničke stanice u Nedakusima	1.370.000,00	/	Prenosi se za Program u 2018.god
6	Rekonstrukcija magistralnog puta M21 dionica Barski most-Dobrakovo	1.500.000,00	/	U toku rješavanje imovinskih odnosa, Prenosi se za Program

				u 2018.god
7	Rekonstrukcija magistralnog puta M21 dionica Dobrakovo - raskrsnica "Voli"	3.000.000,00	/	U toku rješavanje imovinskih odnosa Prenosi se za Program u 2018.god
8	Rekonstrukcija magistralnog puta M21 dionica Rakonje-Ribarevine	1.400.000,00	/	U toku rješavanje imovinskih odnosa, Prenosi se za Program u 2018.god
9	Rekonstrukcija regionalnog puta R10 dionica Kovren-Vodno-Vrulja	1.340.000,00	1.340.000,00	Realizovano
10	Rekonstrukcija mostova na regionalnom putu R10	1.000.000,00	1.000.000,00	Realizovano
11	Izrada potpornih zidova na regionalnom putu R10	450.000,00	450.000,00	Realizovano
12	Izgradnja pješačkog mosta Potkrajci - Njegnjevo preko rijeke Lim	300.000,00	295.000,00	U toku realizacija, Prenosi se za Program u 2018.god
13	Završetak stambenih objekata "Solidarnost" u Nikoljcu– izgradnja priključka na obilaznicu	30.000,00	30.000,00	U toku je realizacija
	UKUPNO	23.720.000,00	16.802.000,00	

Nosilac aktivnosti: Direkcija javnih radova, Direkcija za saobraćaj, Željeznička infrastruktura Crne Gore i Direkcija za izgradnju i investicije

V	LOKALNA INFRASTRUKTURA	Planirano	Realizovano	Napomena
		1.663.000,00	496.726,00	
1	Rekonstrukcija skupštinske sale i elektroinstalacija u zgradi Opštine	300.000,00	220.000,00	<i>U toku realizacija</i>
2	Izgradnja septičke jame za zgrade na Ribarevinama	10.000,00	/	<i>Raspisan tender za projekat</i>
3	Izgradnja nadstrešnice za vanjske stepenice za zgradu br.2 na Ribarevinama	4.000,00	4.000,00	<i>Realizovano</i>
4	Izgradnja potpornih zidova i sanacija klizišta	100.000,00	30.326,00	<i>Realizovano</i>

5	Rekonstrukcija sale za sastanke u zgradi Opštine	40.000,00	/	<i>U toku izbor izvođača</i>
6	Izgradnja javnog toaleta	40.000,00	/	Prenosi se za Program u 2018.god
7	Izmještanje javne rasvjete i ostalih instalacija radi rekonstrukcije magistralnog puta M21 dionica Rakonje - Ribarevine	90.000,00		Prenosi se za Program u 2018.god
8	Izgradnja ograde oko gradskog groblja u Nikoljcu, dužine 165m	10.000,00	9.400,00	<i>Urađeno 90,0m</i>
9	Izgradnja raskrsnice ul.Mojkovačke kod AMD	200.000,00		<i>U toku izrada projekta u dvije faze</i>
10	Izgradnja javne rasvjete obilaznice	350.000,00	233.000,00	<i>U toku radovi</i>
11	Asfaltiranje gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva	150.000,00		<i>Raspisan tender za izbor izvođača (treći put)</i>
12	Rekonstrukcija sportsko-rekreativnog i komercijalnog centra "Nikoljac" u Bijelom Polju (građevinsko-zanatski radovi, slaba struja, jaka struja, mašinske instalacija)	60.000,00	/	Prenosi se za Program u 2018.god
13	Tehnički pregled sportske hale "Nikoljac"	12.000,00	/	Prenosi se za Program u 2018.god
UKUPNO		1.663.000,00	496.726,00	

Osim Programom predviđenih radova u 2017.godini urađeno je i sljedeće:

1	Rekonstrukcija puta Gubavač-Bistrica u dužini od 8,7km	80.000,00		U toku tender
2	Urađen je i revidovan glavni projekat izmještanja gradskog vodovoda Ø500 i Ø300 Rakonje-Ribarevina L=4 km. Cijena projekta 4.400,00€	4.400,00	4.400,00	Realizovano
3	Izrada projekta izgradnje nove ulice kod zgrada "Solidarnosti" u Nikoljcu kao i izrada Elaborata ekspoprijacije radi rješavanja imovinskih odnosa 18m ² radi dobijanja građevinske dozvole.	4.120,00	4.120,00	U toku
4	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije zgrade Muzeja, cijena glavnog projekta sa revizijama iznosi 10,720.07€.	10.720,07	10.720,07	U toku
5	Urađen je projekat za dodatno popločavanje I faze gradskog trga radi povezivanja sa parkom pjesnika.	1.130,50	1.130,50	Realizovano

7	Glavni projekat rekonstrukcije javne rasvjete sa izgradnjom dekorativne rasvjete lipa na gradskom trgu.	500,00	500,00	Realizovano
8	Izrada idejnog projekta uređenja fasada u Ulici slobode. (donacija) Cijena projekta 4.760,00 €.	4.760,00	4.760,00	U toku
9	Glavni projekat napojnog elektro kabla za napajanje zgrade Opštine	200,00	200,00	Realizovano
10	Urađen je projekat rekonstrukcije elektroinstalacija jake i slabe struje u zgradi Opštine	2.000,00	2.000,00	Realizovano
11	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta Tomaševo-Potrk. L=5,5km . Cijena projekta 8,468.50€	8.468,50	8.468,50	U toku dobijanje građevinske dozvole
12	Glavni projekat priključnog puta R10-Mljekara "Milk kraft" u Pavinom Polje. Cijena projekta 1.190,00€.	1.190,00	1.190,00	Relizovano
13	Izrada Elaborata iz oblasti zaštite na radu za objekat: Rekonstrukcija elektroinstalacija za zgradu Opštine Bijelo Polje(jaka i slaba struja)	200,00	200,00	Realizovano
14	Izrada Revizija – Ocjena Elaborata iz oblasti zaštite na radu za objekat : Rekonstrukcija elektroinstalacija za zgradu Opštine Bijelo Polje (jaka i slaba struja)	100,00	100,00	Realizovano
15	Izrada elaborata iz oblasti protiv požarne zaštite za objekat: Rekonstrukcija elektroinstalacija za zgradu Opštine Bijelo Polje (jaka i slaba struja)	250,00	250,00	Realizovano
16	Izrada revizije-Ocjena Elaborata iz oblasti Protiv požarne zaštite za objekat	150,00	150,00	Realizovano
17	Izrada Revizije Glavn. projekta za izgradnju ul.br.20a	1.000,00	1.000,00	Realizovano
18	Izrada Elaborata PP zaštite za ul. 20.a , Industrijska zona	200,00	200,00	Realizovano
19	Izrada revizije - Ocjena Elaborata iz oblasti Protiv požarne zaštite za Ulicu 20a	150,00	150,00	Realizovano
20	Izbor ponudjača za izradu Tehničkog prijema za objekat: Rekonstrukcija priključnog elektroenergetskog napojnog kabla za objekat Opštine Bijelo Polje	600,00	600,00	U toku
21	Izrada Elaborata o uklanjanju objekta: Starog mosta na relaciji Potkrajci-Njegnjevo	600,00	600,00	Realizovano
22	Izrada Glavnog projekta za izgradnju stambenih objekata za RAE populaciju u naselju Resnik u Bijelom Polju	10.000,00	10.000,00	U toku tender
23	Izrada Revizije Glavnog projekta za stambene objekte RAE populacija u naselju Resnik u Bijelom Polju	2.000,00	/	U toku izbor ponuđača
24	Izrada Elaborata iz oblasti PPZ za objekte RAE populacije u naselju	250,00		U toku

	Resnik u Bijelom Polju			
25	Izrada Revizije-Ocjena Elaborata iz oblasti PPZ za stambene objekte RAE populacija u naselju Resnik u Bijelom Polju	150,00		U toku
26	Nabavka i sadnja u betonskim šahtama nedostajućih stabala lipa u ul.Slobode	3.000,00	2.800,00	Realizovano
27	Izrada Revizije glavnog projekta Rekonstrukcije javne rasvjete u ul.Slobode Bijelo Polje	700,00	700,00	Realizovano
28	Izrada Elaborata iz PPZ za objekat: Javna rasvjeta u ul. Slobode u Bijelom Polju	250,00	250,00	Realizovano
29	Izrada Revizija iz oblasti PPZ za Javnu rasvjetu u ul.Slobode u Bijelom Polju	150,00	150,00	Realizovano
30	Izbor ponudjača za izradu Tehničkog prijema za objekat : Rekonstrukcija javne rasvjete u ul.Slobode	700,00	700,00	U toku
31	Izrada Geodetskog Elaborata- Situacija za Javnu rasvjetu duž dijela lokalnog puta Bijelo Polje-Bistrica u Rasovu potez od kraja ul.3 u Resniku do kraja MZ Rasovo i dio ul.1 u Resniku u zahvatu DUP-a Resnik	1.500,00		U toku izbor ponuđača
32	Izrada digitalizacije Glavnog projekta za Vodovod Kradenik Vrbe	2000,00		U toku tender
33	Izrada elaborata eksproprijacije za Vodovod Kradenik – Vrbe	1000,00		U toku tender
34	Izrada elaborata eksproprijacije za Vodovod Zminac	1000,00		U toku tender
35	Izrada digitalizacije Gl. Projek. za Vodovod Zminac	2000,00		U toku tender
36	Izbor Nadzornog organa nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji Vodovod – Zminac	400,00		U toku tender
37	Izbor Nadzornog organa nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji Vodovod Kradenik-Vrbe	600,00		U toku tender
38	Izbor Nadzornog organa nad izvođenjem građevinskih radova na Izgradnji Vodovod Sipanje sa izvorišta „Županjsko Vrelo“	600,00	600,00	U toku tender
39	Izrada Revizije GL.projekta - izmještanje vodovoda Ø 300 i Ø500 u mjestu Kruševo	1500,00		U toku tender
40	Izrada Elaborata iz oblasti PPZ za objekat: Izmještanje vodovoda Ø 300 i Ø 500 u mjestu Kruševo	300,00		U toku tender
41	Izrada Revizije iz oblasti PPZ za objekat :Izmještanje vodovoda Ø 300 i Ø 500 u mjestu Kruševo u Bijelom Polju	200,00		U toku tender
42	Izrada GL.projekta Rekonstrukcija Javne rasvjete Rakonje-Ribarevine L=3,050	2800,00		U toku tender

43	Izrada Revizije GP Javne rasvjete Rakonje-Ribarevine	1000,00		U toku tender
44	Izrada Elaborata iz oblasti PPZ za objekat Javne rasvjete Rakonje-Ribarevine	250,00		U toku tender
45	Izrada Revizije elaborata PPZ za objekat javne rasvjete Rakonje-Ribarevine	150,00		U toku tender
46	Izrada Elabor. o potrebama u snazi i energiji za rekonst.javne rasvjete Rakonje-Ribarevine	200,00		U toku tender
47	Izgradnja zida - ograda L= 33,0 m1 izmedju Kapele i privatne parcele u mjestu Pavino Polje	5000,00		ugovoreno
48	Izrada Glav.projekta javne rasvjete, Rakonje(podvožnjak) Ulica bjelasička-Ulica prštavačka do pješačkog mosta L=550m	1.500,00		U toku tender
49	Izrada Revizije glavnog projekta Javne rasvj.Rakonje(podvožnjak) Ulica bjelasička-Ulica prštavačka do pješačkog mosta,L=550m	400,00		U toku tender
50	Izrada Elaborata iz oblasti PPZ za Javnu rasvjetu Rakonje (podvožnjak)ul. bjelasička-ul prštavačka do pješačkog mosta L= 550m	250,00		U toku tender
51	Izrada Revizije iz PPZ za Javnu rasvjetu Rakonje(podvožnjak) ul.bjelasička- ul prštavačka do pješačkog mosta L=550,00 m	150,00		U toku tender
52	Izrada Geodetskog Elaborata - Javne rasvjete Rakonje (podvožnjak) Ulica bjelasička-Ulica prštavačka do pješačkog mosta	1000,00		U toku tender
53	Izrada Elabor. o potrebama u snazi i energiji za izgradnju javne rasvjete Rakonje (podvožnjak) Ulica bjelasička-Ulica prštavačka	200,00		U toku tender
54	Izrada glavnog projekta javne česme kisjele vode u gradskom parku (na potezu Ulica čukovačka-Ulica slobode-park), L=340m	1500,00		U toku tender
55	Izrada revizije glavnog projekta javne česme kisjele vode u gradskom parku	400,00		U toku tender
56	Izrada Elaborata iz oblasti PPZ za objekat Javna česma –kisjele vode u gradskom parku	250,00		U toku tender
57	Izrada Revizije iz oblasti PPZ za objekat Javna česma-kisjele vode u gradskom parku	150,0		U toku tender
58	Izrada Geodetskog Elaborata - javne česme kisjele vode	250,00		U toku tender
59	Izrada PPZ za objekat Javne rasvjete Klanac	250,00		U toku tender

60	Izrada Revizije elaborata PPZ javne rasvjete Klanac	150,00		U toku tender
61	Izrada revizije glavnog projekta javne rasvjete Klanac	250,00		U toku tender
62	Izrada geodetskog elaborata javne rasvjete Klanac	200,00		U toku tender
63	Izrada revizije glavnog projekta vodovoda Medanoviće II	600,00		U toku tender
64	Izrada Elaborata PPZ za vodovod Medanoviće II	250,00		U toku tender
65	Izrada Revizije elaborata PPZ za vodovod Medanovići II	150,00		U toku tender
66	Izrada geodetskog elaborata vodovoda Medanoviće II	600,00		U toku tender
67	Izrada elaborata PPZ za projekat priključnog puta za mljekaru u Pavinom Polju	250,00		Realizovano
68	Izrada Revizije elaborata PPZ za glavni projekat priklj.puta za mljekaru u Pavinom Polju	150,00		Realizovano
69	Dopuna projekta vodovod Zaton radi izmjene trase	4000,00		U toku tender
70	Izrada elaborata PPZ-za projekat izmjene trase vod.Zaton	250,00		U toku tender
71	Izrada Revizije PPZ za pr.izmjene trase vodovod Zaton	150,00		U toku tender
72	Izrada Revizije PPZ za pr.izmjene trase vodovod Zaton	150,00		U toku tender
73	Izrada Elaborata o potrebama u snazi i energiji za rekonstrukciju Javne rasvjete na potezu od Obilaznice u Rakonjama do Ribarevina	200,00		U toku tender
74	Izrada glavnog konzervatorskog projekta za zgradu Muzeja u Ulici radničkoj na kat.par.br. 152 u zahvatu DUP-a Centralne zone B.Polja	1200,00		U toku tender
75	Izrada revizije glavnog Konzervatorskog projekta zgrade Muzejau B.Polju	300,00		U toku tender
76	Izrada revizije glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta Stjepanica-Radulići –Godijevo L=9 km	1.200,00	1.200,00	REalizovano
77	Izrada revizije glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta Srđevac-Sušica L= 18 km	2000,00	2000,00	Realizovano
78	Izrada revizije glavnog projekta obaloutvrde sa izgradnjom sportskih terena i pratećih sadržaja na Otoci-Loznice	3000,00		
79	Izrada PP-Elaborata za glavni projekat obaloutvrde sa i sport.terena sa pratećim sadržajima	250,00		
80	Izrada revizije PP-Elaborata za glavni projekat obaloutvrde sa i sport.terena sa	200,00		

	pratećim sadržajima			
81	Izbor ponuđača za tehnički prijem izvedenih radova na rekonstrukciji gradskog trga (I,II i III) faze	13.500,00		U toku tender
82	Izrada geodetskog Elaborata izvedenog stanja rekonstruisanog gradskog trga (I, II i III) faze, radi utvrđivanja stvarne površine poločenih površina	400,00		U toku tender
83	Izbor nadzornog organa za nastavak radova na popločavanju I faze gradskog trga i drugih nepredviđenih radova na I i II fazi	2.000,00		U toku tender
84	Radovi na montaži pet nadzemnih hidranata (spajanje hidranta sa specijalnim spojnicama na vodovod Ø-110)	4.000,00	4.000,00	Realizovano
85	Završetak radova na objektu PO Škola-Dobrakovo		37.468,28	Okočana situacija-ugovorena vrijednost 97.520,78 iz 2015.god
86	Sanacija klizišta -Lokalni put Tomaševo - Jabučno	4.000,00	3.698,20	Realizovano - ugovor od 22.11.2016.god.
87	Izgradnja potpornog zida-regulacija korita rijeke Lješnice	8.000,00	7.800,72	Realizovano - ugovor od 24.04.2016.god.
88	Sanacija klizišta - lokalni puta raskrsnica - Gornje Loznice	3.000,00	2.800,00	Realizovano - ugovor od 22.11.2016.god.
89	Izgradnja potpornog zida-regulacija korita rijeke Lješnice(kod Šutovića-lijeva obala)	7.000,00	6.117,16	Realizovano - ugovor od 24.04.2016.god
90	Asfaltiranje gradskih saobraćajnica		125.000,00	Asfaltirano 2,5km ulica
91	Vodovod Pavino Polje	15.000,00		U toku dobijanje građevinske dozvole
92	Izvođenje radova na vodovodu Sipanje sa izvorišta "Županjsko vrelo"	13.000,00	13.000,00	U toku realizacija
	UKUPNO	220.039,07	259.023,43	

3	ELEKTROENERGETSKI OBJEKTI	Planirano	Realizovano	Napomena
		1.166.052,00	300.000,00	
1	Izgradnja DTS 10/0,4kV "Rasovo-Rastoka"	65.500,00		
2	Izgradnja DTS 10/0,4kV "Loznice"	77.000,00		
3	Ugradnja reklozera i sekcionera na DV 10kV "Gubavač"	121.000,00		
4	Rekonstrukcija NN mreže u centru grada	62.930,00		
5	Ugradnja reklozera i sekcionera na DV 10kV "Tomaševo"	140.000,00		
6	Rekonstrukcija nadzemnog voda 10kV Gornja Crnča-Ivanje	71.585,00		
7	Izgradnja STS 10/0,4kV "Majstorovina" sa uklapanjem u 10kV i NN mrežu	114.550,00		
8	Održavanje i rekonstrukcija NN mreže i dalekovoda	513.487,00		
	Ukupno	1.166.052,00	300.000,00	

Nosilac poslova: Crnogorski elektrodistributivni sistem

4	HIDROTEHNIČKI OBJEKTI - VODOVODI	Planirano	Realizovano	
		150.000,00	60.000,00	
1	Nastavak radova na izgradnji vodovoda Zaton	40.000,00		Za prvu fazu Ugovoreno je 78.716,48
2	Izgradnja vodovoda Kanje, Metanjac, Dobrakovo - granični prelaz "Dobrakovo"	50.000,00		ugovoreno
3	Izgradnja glavnog rezervoara na vodovodu "Bistrica"	60.000,00	60.000,00	U toku je realizacija

Nosilac aktivnosti: Direkcija javnih radova i Direkcija za izgradnju i investicije

5	OSTALE OBAVEZE	Planirano	Realizovano	Napomena
		2.205.500,00	1.230.000,00	
1	Vođenje stručnog nadzora	10.000,00	6.000,00	
2	Pomoć u izgradnji javnih objekata	20.000,00	20.000,00	
3	Pomoć u otklanjanju posledica od elementarnih nepogoda	30.000,00	30.000,00	
4	Nepredviđeni radovi	100.000,00	247.000,00	Cijeli iznos je vezan za radove na Gradskom trgu
5	Otkup zemljišta za kolektor i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda	638.000,00	397.000,00	
6	Ugovorene obaveze Direkcije za izgradnju i investicije iz prethodnih godina	509.000,00	530.000,00	

1	IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	5.000,00
2	IZGRADNJA OBJEKATA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA OPŠTINU	16.802.000,00
3	LOKALNA INFRASTRUKTURA	496.726,00
4	PROJEKTI I RADOVI MIMO PLANA I PROGRAMA IZ 2017.god.	259.023,43
5	ELEKTROENERGETSKI OBJEKTI	300.000,00
6	HIDROTEHNIČKI OBJEKTI - VODOVODI	60.000,00
7	OSTALE OBAVEZE	1.230.000,00
SVEUKUPNO(1+2+3+4+5+6+7)		19.152.749,43

Bijelo Polje,
Decembar, 2017.godine

Direktor
Milanko Minić