

1254.

Na osnovu člana 38 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore", br. 2/18, 34/19,38/20 i člana 46 stav 1 tačka 3 Statuta Opštine Bijelo Polje ("Sl. list CG- Opštinski propisi" br. 19/18), Skupština opštine Bijelo Polje, na sjednici održanoj 30.06.2021. godine, razmatrala je Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje 2017-2021. godine za 2020. godinu, pa je u vezi sa tim donijela sljedeći:

ZAKLJUČAK

o prihvatanju Izvještaja o sprovođenju Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje 2017-2021. godine za 2020. godinu

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 023/21 od 22.07.2021)

NAPOMENA IZDAVAČA:

Tekst propisa je preuzet iz elektronskog izdanja Službenog lista Crne Gore - opštinski propisi br. 23 od 22.07.2021. godine, objavljenog na sajtu Službenog lista 23.07.2021. godine.

Tačan broj strane i datum objavljivanja pomenutog Službenog lista biće ažuriran po objavljivanju njegove štampane forme.

1. Prihvata se Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje 2017-2021. godine za 2020. godinu
2. Ovaj zaključak objaviće se u "Službenom listu Crne Gore- Opštinski propisi".

Broj: 02-016/21-6053

Bijelo Polje, 30.06.2021. godine

Skupština opštine Bijelo Polje

Predsjednica,

Nemša Omerhodžić, s.r.



**OPŠTINA BIJELO POLJE
KONSULTATIVNA GRUPA**

**IZVJEŠTAJ O SPROVO ENJU STRATEŠKOG PLANA
RAZVOJA OPŠTINE BIJELO POLJE 2017-2021
ZA 2020. GODINU**

Bijelo Polje 2021. godina

Sadržaj:

1. Uvod.....	3
2. Metodološki pristup.....	3
3. Kratak opis realizovanih projekata i višegodišnjih projekata iz Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje 2017-2021 za 2020. godinu	4
4. Tabela: Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovo enje Strateškog plana razvoja 2017-2021. godina u 2020. godini.....	12
5. Zaklju ak.....	26

1. Uvod

Strateški plan opštine Bijelo Polje usvojen je na sjednici Skupštine opštine Bijelo Polje održanoj 06.11.2017. godine. Strateški plan sa jedne strane definiše viziju, strateške prioritete i mjere koji su izraz utvrđene vizije i na in na koji tu viziju želimo realizovati. S druge strane, posebnu dimenziju daje baza od 160 projekata koji ine sastavni dio Strateškog plana.

Rješenjem Br. 01-647 od 30.01.2019. godine formirana je Konsultativna grupa za pra enje sprovo enja Strateškog plana razvoja opštine Bijelo Polje za period 2017-2021. godine, sa izmjenama br.01-647/1 od 06.03.2019.godine, br.01-078/20-616 od 09.06.2020.godine i br.01-078/21-284 od 09.04.2021.godine.

Zadatak Konsultativne grupe je da:

- Prati sprovo enje Strateškog plana razvoja opštine za period 2017-2021. godine, nakon usvajanja istog na sjednici Skupštine Opštine Bijelo Polje;
- Kad je potrebno da izvrši revidiranje Strateškog plana Opštine;
- Priprema i podnosi predsjedniku Opštine i nadležnom Ministarstvu jednom godišnje izvještaj o realizaciji Strateškog plana Opštine Bijelo Polje za period 2017-2021. godine,
- Prati i analizira realizaciju projekata iz Godišnjih planova Opštine i razmatra Godišnji plan za naredni jednogodišnji period.

Dinamika investicionih ulaganja zavisi od zapo etih i nedovršenih investicija na po etku perioda, aktuelnosti u zadovoljavanju odre enih potreba, pripremljenosti projekata za realizaciju kao i težnje da se teret investiranja što ravnomjernije rasporedi.

Dinamika investiranja je uslovljena i finansijskim mogu nostima pojedinih izvora finansiranja u odre enim periodima kao i uskla enoš u pripreme projekata sa procedurama donošenja Odluka o finansiranju izvo enja projekata.

Tako e, treba napomenuti da su u 2019. godini realizovani i drugi projekti koji nisu uvršteni u Strateški plan razvoja Opštine Bijelo Polje 2017-2021.

2. Metodološki pristup

U skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu Strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave, pristupilo se izradi predmetnog Izvještaja. Izvještaj je pripremljen od strane Konsultativne grupe za pripremu godišnjeg Izvještaja o sprovo enju Strateškog plana razvoja opštine Bijelo Polje 2017-2021 za 2020. godinu.

3. Kratak opis realizovanih projekata i višegodišnjih projekata iz Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje 2017-2021. za 2020. godinu

PROJEKAT SKI CENTAR „CMILJA A” VALORIZACIJA PLANINE BJELASICA

Višegodišnji projekat, ukupne vrijednosti preko 21.000.000,00 eura, koji se realizuje u dvije faze. Projekat finansira Vlada Crne Gore, a aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Uprava javnih radova Crne Gore sa nadležnim opštinskim direkcijama i službama. Ukupna vrijednost do sada zaključenih ugovora iznosi 21.259.431,77 eura.

Prva faza obuhvata radove na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektro-energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme.

Druga faza obuhvata radove na osnježavanju staza. U 2020. godini je realizovano na svim ugovorenim projektima ukupno 2.659.467,23 eura.

Saobraćajnica Ravna Rijeka–Jasikovac–Cmilja a dužine 15.5 km

Završeno je izvođenje radova na dionici Ravna Rijeka - Jasikovac u dužini od 5,5 km sa jednim slojem asfaltnog zastora, osim na dijelu trase zbog aktiviranja klizišta u dužini od 200 m.

U toku je fazno izvođenje radova na izgradnji puta Jasikovac - Cmilja a u dužini od cca 10 km. U završnoj fazi je izvođenje zemljanih radova, potpornih konstrukcija, a preostali su radovi na sanaciji klizišta i nestabilnih kosina koje su se pojavile u toku izvođenja radova.

Sanacija klizišta „Latinska kosa“

Ugovorena je i završena izrada Glavnog projekta sanacije klizišta na putu Jasikovac-Cmilja a. Svi ugovoreni radovi su završeni i predat je konačni izvještaj nadzora.

Ukupno je realizovano 197.719,74 eura, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.

Izgradnja privremenog ugostiteljskog objekta sa rentiranjem sportske opreme za potrebe ski centra Cmilja a-Bazna stanica

Površina objekta je 1.994,92 m², spratnosti prizemlje i sprat. Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze po principu „projektuj i izgradi”. Prva faza obuhvata izvoenje radova na izgradnji i opremanju ugostiteljskog objekta sa terasom i garažom za ratrake, kao i pripadaju im zelenim platoima i izgradnji izvoda instalacija infrastrukturnih prikljuenja, dok II faza obuhvata izgradnju prilaznih saobraajnica, staza, parkirališta i ureenje terena.

Izbor obraiva glavnog projekta i izvoenje radova I faze završeno je potpisivanjem Ugovora 17.12.2019. godine, na iznos od 1.764.000,00 eura.

Do sada je završena izrada i revizija glavnog projekta, i izvedeni su zemljani radovi na objektu. Uraeni su radovi na izradi armirano-betonskih temelja objekta, kao i zemljani radovi na garaži za ratrake. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano po etkom decembra 2020. godine.

Ukupno je realizovano 525.610,99 eura, pri emu kompletan iznos u 2020. godini.

Elektroenergetska infrastruktura

Izgradnja trafostanice “Cmiljaca“ 35/10 kV

Izgradnja trafostanice Cmilja a 35/10KV je dio izgradnje elektroenergetske infrastrukture za napajanje kompleksa Cmilja a. Ista e biti izvor elektri ne energije kako za ski centar na Cmilja i na teritoriji opštine Bijelo Polje, tako i na mojkova koj strani, za ski centar Źarski.

Ugovor sa izvo a em zaklju en je 08.05.2019. godine, na iznos od 1.180.112,73 eura. Do sada su završeni svi gra evinski i elektro radovi na objektu.

Ispitivanja predvi ena ugovorom nije mogu e realizovati iz razloga što izgradnja 35 kV dalekovoda “Ribarevine-Cmilja a” nije realizovana, te shodno tome, predmetna trafostanica ne posjeduje konstantno napajanje. Nakon realizacije projekta izgradnje predmetnog dalekovoda, ste i e se uslovi za ispitivanje predmetne trafostanice.

Ukupno do sada je realizovano 1.219.648,89 eura, od ega 1.063.732,27 eura u 2020. godini.

Vodosnabdijevanje -Izvođenje radova na uslužno – servisnim objektima- lokaciji planinskog centra Cmilja a

Glavni projekat I faze vodosnabdijevanja objekta na lokaciji planinskog centra “Cmilja a”sastoji se od kaptažnih gra evina na izvorima br. „4“, „4a“, „5“ i „6“ (brojevi izvora preuzeti iz Hidrotehni ke studije), gravitacionog cjevovoda od kaptažnih gra evina do rezervoara I faze, dužine oko 5.000 m', izrade rezervoara I faze, zapremine 80 m³, na koti od

1.700 mm, gravitacioni cjevovoda od rezervoara I faze do uslužno-servisnih objekata centra, dužine 800m'. Ugovor sa izvođačem zaključen je na iznos od 577.370,32 eura.

Ukupno je do sada realizovano 22.398,00 eura, od čega 3.940,00 eura u 2020. godini.

Žičara šestosjed

Planirana je izgradnja isklopive šestosjedne žičare "Z7" i 3 km ski staza kao i izrada tehničke dokumentacije za sistem vještačenja osnežavanja. Kapacitet žičare je 2.600 skijaša po satu. Ugovor sa izvođačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova zaključen je 15.05.2018.godine, na iznos od 7.988.888,88 eura.

Do sada je završena izrada Idejnog rješenja, Idejnog projekta i Glavnog projekta i revizija Glavnog projekta šestosjedne isklopive žičare i 3 km ski staza. Radovi su u završnoj fazi. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano u decembru 2020. godine.

Ukupno je do sada realizovano 7.371.752,42 eura, od čega 427.069,50 eura u 2020. godini.

U cilju završetka radova na montaži i ispitivanju žičare potrebno je obezbjediti stabilno napajanje električnom energijom.

Opština Bijelo Polje uz podršku Vlade Crne Gore, realizuje strateške projekte od državno znatnija - Projekat Ski centar Bjelasica, Projekat valorizacije alpskih i pešinih, Projekat izgradnje glavnog kanalizacionog kolektora sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda faza I i dr.projekte.

PROJEKAT ALPSKI I PEŠINI

Višegodišnji projekat, ukupne vrijednosti preko 23 miliona eura, koji se realizuje u tri faze i to: izgradnja pristupnog puta, izgradnja žičare i unutrašnje uređene pešine. Projekat finansira Vlada Crne Gore, a aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Uprava javnih radova Crne Gore sa nadležnim opštinskim direkcijama i službama.

Uređene dijelove alpskih i pešinskih sa pratećim objektima na ulazu u pešinu

Valorizacija alpskih i pešinskih podijeljena je u dvije faze. Prva faza obuhvata izgradnju servisnog objekta i uređene dijelove pešine – izgradnju prilazne staze od objekta do pešine i ulaznog tunela u unutrašnjost pešine, a druga faza obuhvata uređene unutrašnjosti pešine, izradu staza i platoa.

U servisnom objektu na pristupnom platou bruto površine 655,87 m², planiran je depo, trgovački prostor, prostorija hitne pomoći, prostorija za vode i spasioce, prostorija za speleologe, jedna kancelarija, garderoba, radionica, sanitarne prostorije i prateće tehničke

prostorije. Dužina planirane staze od objekta do tunela na ulasku u pećinu iznosi 80 m, a površina platoa ispred tunela je 21,50 m².

Drugom fazom radova planirana je izgradnja staza, platoa i stepenica u unutrašnjosti pećine od specijalnih materijala, ukupne površine 1.912 m², od čega 805 m podijuma, mostova i stepenica širine 2m, kao i 10 platformi ukupne površine 302 m².

Ugovor sa izvođačem radova prve faze zaključen je na iznos od 1.998.945,84 eura. Ugovor sa izvođačem radova druge faze zaključen je na iznos od 2.599.420,13 eura.

Do sada su izvedeni zemljani radovi, radovi na izradi armirano-betonskih temelja objekta na ulazu u pećinu, kao i radovi na probijanju ulaza u pećinu. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova, radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano krajem decembra 2020. godine. Sa radovima II faze će se otpočeti nakon završetka dijela radova I faze koji se odnose na izgradnju prilazne staze od objekta do pećine i ulaznog tunela u unutrašnjost pećine.

Ukupno je realizovano 1.219.102,91 eura, od čega 977.663,81 eura u 2020. godini.

Pristupni put Bistrica-Manastir Podvrh

Radovi na izgradnji puta Bistrica – Manastir Podvrh u dužini od cca 5,7 km izvedeni su u fazama. Revidovani glavni projekat je obezbijedila Opština Bijelo Polje. Radovi na ovom projektu se izvode u fazi zemljanih radova, potpornih konstrukcija, polaganja elektroenergetskih kablova, postavljanje saobraćajne opreme i signalizacije i izvođenje radova na gornjem stroju puta na kompletnoj dionici.

Izgradnja turističke staze od manastira Podvrh do ulaza u pećinu nad “Vražjim firovima”

Turistička staza kroz klisuru duga je 2.793m, a prolazi kroz najljepši dio zaštićenog prostora. Poetak staze je kod Manastira „Podvrh”, a završava se u samoj klisuri u ulazu u pećinu. Staza je predviđena da bude širine 1,2 m, da sadrži 8 mostova i 5 odmarališta.

Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava. U toku je pribavljanje saglasnosti glavnog gradskog arhitekta Bijelog Polja na Idejno rješenje.

Elektroenergetska infrastruktura

Za potrebe elektro napajanja kompleksa “ ulazi u pećinu” ugovoreno je izvođenje radova na adaptaciji postojećih trafostanice “Nedakusi”, zatim izgradnja trafostanice 35/10kV “Bistrica”, dalekovoda 35kV “Nedakusi – Bistrica“, kabla od TS „Bistrica” do buduće TS “Manastir Podvrh”, kao i TS “Manastir Podvrh”.

Izgradnja TS “Bistrica“ 35/10 kV

Trafostanica “Bistrica” 35/10kV je dio izgradnje elektroenergetskog napajanja za budu i kompleks alovi a pe ine. Spratnosti je suteran i prizemlje (Su + P), bruto površine prizemlja 176,10m² i ukupne bruto površine 242,90m². Nalazi se na katastarskoj parceli 1934/2 KO Bistrica, u zahvatu PUP-a Opštine Bijelo Polje.

Ugovor sa izvo a em radova zaklju en je na iznos od 1.197.214,56 eura. Ukupno je realizovano 1.147.225,66 eura, od ega 1.060.750,47 eura u 2020. godini.

Izgradnja 35 kV dalekovoda “Nedakuse-Bistrica”

Planirani dalekovod predvi en je za napajanje elektri nom energijom transformatorske stanice “Bistrica” 35/10 kV. TS 35/10 kV “Bistrica“ služi e za napajanje elektri nom energijom budu e ži are u alovi a klisuri i potrebe napajanja alovi a pe ine.

Ugovor sa izvo a em radova zaklju en je 07.05.2019. godine, na iznos od 699.201,86 eura.

Svi ugovoreni radovi na dalekovodu su završeni i u toku su aktivnosti oko tehnickog prijema radova.

Izgradnja TS “Manastir Podvrh“ 10/0,4 kV + 10 kv kabal od TS “Bistrica“ 35/10 kV do budu ce TS “Manastir Podvrh“ 10/0,4 kV

Objekat trafostanice je lociran na kat.parceli br. 339, KO Srednje Brdo, Bijelo Polje. Trafostanica se izvodi kao zaseban slobodnostoje i objekat.

Ugovor sa izvo a em radova zaklju en je na iznos od 343.031,47 eura.

Svi ugovoreni radovi na trafostanici su završeni i u toku su aktivnosti oko tehni kog prijema radova.

Ži ara

Kapacitet ži are je 75 putnika po satu. Projekat se realizuje po sistemu “projektuj - izgradi”. Ugovor sa obra iva em tehni ke dokumentacije i izvo a em radova zaklju en je na iznos od 3.888.888,88 eura.

Sprovedene su aktivnosti na izradi idejnog rješenja, idejnog projekta i izradi i reviziji glavnog projekta ži are, kao i postupak eksproprijacije. Završena je izgradnja pristupnih puteva, betoniranje i montiranje polazne, okretne stanice i stubova 1, 2, 3 i 8, betoniranje temelja stubova 4, 5 i 6, kao i isporuka opreme ži are.

Ukupno je realizovano 3.408.811,50 eura, od ega 407.377,19 eura u 2020. godini. Da bi se završila montaža i ispitivanja ži are potrebno je obezbijediti stabilno napajanje elektri nom energijom.

Izgradnja objekta vizitiranja centra sa pratećim sadržajima i parking prostorom

Projektovani objekat je ukupne bruto površine 499,75 m². U objektu su planirani sljedeći sadržaji: restoran, info-pult sa suvenirnicom, muzejsko-izložbeni prostor, sala za prezentacije, ambulanta, servis za izdavanje opreme, sa pratećim sanitarnim i tehničkim prostorijama, kao i okolno uređenje terena.

Sa obzirom na glavni projekat i izvođenje radova, po principu „projektuj - izgradi“ potpisan je Ugovor 27.05.2020. godine, na iznos od 893.000,00 eura. Do sada je završena izrada i revizija glavnog projekta, započeti su radovi na izgradnji objekta. Urađeni su zemljani, betonski i zidarski radovi. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano krajem decembra 2020. godine.

Ukupno je realizovano 119.158,42 eura, od čega 116.617,42 eura u 2020. godini.

Regulacije rijeke Bistrice na dijelu od mosta na Bistrici uzvodno L=1200m' u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje

Ugovor sa izvođenjem radova zaključen je 25.06.2020. godine, na iznos od 619.238,01 eura. Završena je izrada i revizija glavnog projekta. Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 6.453,50 eura za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.

Izvodica nije mogao započeti radove na preusmjeravanju toka rijeke Bistrice zbog visokog vodostaja rijeke usljed velikih padavina, zbog čega je odložen početak izvođenja radova.

PROJEKAT-PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA I FAZE GLAVNOG KANALIZACIONOG KOLEKTORA SA UREĐENJEM ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (PPOV-a)

Ovaj projekat se radi u fazama: Glavni kanalizacioni kolektor i dio sekundarne kanalizacione mreže u tri faze, kao i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje je planirano da se radi u dvije faze. Ukupna vrijednost investicije je oko 25 miliona eura. Prva faza projektovanje i izgradnju glavnog kanalizacionog kolektora, 3 pumna postrojenja i dio sekundarne kanalizacione mreže u centralnoj i industrijskoj zoni grada je završena. Za ovaj dio Projekta završen je tehnički prijem izvedenih radova i izdata je upotrebna dozvola.

U toku izvještajne godine projekat je funkcionisao u probnom radu u odnosu na ugrađenu opremu i izvedene radove uz ugovornu obavezu Izvođača radova i nadzornog inženjera da otkloni sve uođene nedostatke.

Na dijelu Projekta koji obuhvata projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) Faza 1, procijenjena vrijednost radova je oko 6 miliona eura. Potpisan je Ugovor o prenosu kreditnih sredstava koja su obezbijena iz aranžmana zaključenog između Vlade Crne Gore i EIB-a u iznosu od 2,849.170,00 eura za potrebe realizacije ovog projekta. Potpisan je i Ugovor o grantu sa WBIF-om za ovaj Projekat u iznosu od 3 miliona eura.

U toku je priprema tenderske dokumentacije za izradu Glavnog projekta Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i izvođenje radova prve faze za 20.000 ekvivalent stanovnika po sistemu „projektuj - izgradi”. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda -Faza 1 će prihvatiti otpadne kanalizacione vode iz postojećih sekundarne kanalizacije preko novo izgrađenog glavnog kanalizacionog kolektora prve faze.

PROJEKAT IZGRADNJE OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE I ŠKOLE ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANJE “DUŠAN KORA”

Radovi na izgradnji nove zgrade Osnovne škole “Dušan Kora” u ovom sastavu je planirana i muzička škola su u toku i teku planiranom dinamikom. Vrijednost investicije je cca 5,5 miliona eura. Realizacijom ovog projekta obezbijeniće se najsavremeniji uslovi i najviši standardi za preko 1.200 učenika koji će pohađati ovu školu, ali i za zaposlene u školi. Škola će imati više od 20 namjenskih učionica, 6 specijalizovanih kabineta, zajedničke prostorije za vannastavne aktivnosti, prostorije za cjelodnevni boravak, biblioteku, salu za fizičko vaspitanje sa pratećim sadržajima, administrativne i ostale prostorije. Projekat se finansira iz budžeta Vlade Crne Gore.

Završeni su radovi na armirano-betonskoj konstrukciji objekta, na izradi krovne konstrukcije i krovnog pokrivača, i zidarski radovi. U toku je izrada armirano-betonske konstrukcije pasarele koja je predviđena kao pješačka staza uz objekat, zatim radovi na izradi fasadne bravarije, izolaterski radovi, malterisanje, izrada keramike i razvod elektro, mašinskih i instalacija vodovoda i kanalizacije.

Ukupno je do sada realizovano 3.325.739,44 eura, od čega 1.950.252,00 eura u 2020. godini.

IZGRADNJA I UNAPREĐENJE SISTEMA VODOSNABDIJEVANJA ZATON

Ugovornom i projektnom dokumentacijom je predviđeno izvođenje radova na izgradnji cjevovoda u dužini od cca 10 km, kao i radova na izmještanju postojećih trase vodovoda u dužini

od cca 3 km, preko rijeke Lim. Revidovani glavni projekat obezbijedila je Opština Bijelo Polje. Svi ugovoreni radovi su završeni i objekat je predat korisniku na upotrebu.

Ukupno je realizovano 494.488,44 eura, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.

REKONSTRUKCIJA PUTA SRDEVAC-LOZNA-SIPANJE

Planirana je rekonstrukcija puta u ukupnoj dužini od 9,2 km. I faza realizacije projekta odnosi se na rekonstrukciju puta u dužini od 4,2 km, dok II faza obuhvata rekonstrukciju puta na preostalim 5 km. Do sada je izvršeno geodetsko obilježavanje trase i pripremni radovi na proboju puta u dužini od 4,2 km.

Na projektu rekonstrukcije puta Sr devac-Lozna-Sipanje, ugovorena vrijednost radova je 2.461.983,02 eura, u toku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, koje je u završnoj fazi.

REKONSTRUKCIJA LOKALNOG PUTA GUBAVAC - BISTRICA, SA MOSTOM PREKO RIJEKE BISTRICE

Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija puta u dužini od 8,7 km, sa izgradnjom saobraćajnice, saobraćajne opreme i signalizacije, regulisanom odvodnjom, izradom potpornih konstrukcija i izgradnjom novog mosta preko rijeke Bistrice, dužine 30m.

Ugovor sa izvođačem radova zaključen je na iznos od 4.999.137,30 eura. Ukupno je realizovano 591.046,92 eura, od čega 527.060,92 eura u 2020. godini.

SAOBRAĆAJNICA U RESNIKU I i II FAZA

Projekat se realizuje u dvije faze. Prva faza radova obuhvata pripremne i zemljane radove, ugradnju tampona, izradu atmosferske i fekalne kanalizacije, radove na visokonaponskoj i niskonaponskoj kablovskoj mreži.

Radovi II faze obuhvataju završne radove gornjeg stroja, kolovoznu konstrukciju i izgradnju javne rasvjete.

4. Tabela: Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strateškog plana razvoja 2017-2021. godina u 2020. godini

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2017-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2020.god.	Ukupno realizovano u 2020.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2020.god.	Kredittno zaduženje	Ostali izvori finan. i donacije	NAPOMENA
1.	Nastavak radova na Ski centru "Bjelasica"	20.000.000,00	4.000.000,00	2.659.467,23	2.659.467,23			Realizacija u toku.Nastavak u 2021.godini
2.	Nastavak radova na "alovima Pećini"	12.000.000,00	4.000.000,00	4.249.589,62	4.249.589,62			Realizacija u toku.Nastavak u 2021.godini
3.	Geološka istraživanja .	500.000,00	200.000,00					Prenosi se u Program uređenja prostora za 2021. god.
4.	Izgradnja I faze kolektora sa uređenjem za prečišćavanje otpadnih voda. Pružanje usluga Procona - (za projekat PPOV).	10.000.000,00	1.000.000,00	603.250,55 4.786,76 10.000,00	14.786,76		603.250,55	Prenosi se u Progr. uređen.prost.za 2021. -Izvj. se odnosi na Glav.kanal.kolektor i hidrog.bušot. za uzor. pod. vode na lokaciji PPOV-a.
5.	Projektovanje i izgr. dijela glavn. kolekt. sa obaloutvrdom dužine 500 m ¹ pored Lima.	800.000,00	2.000.000,00					Prenosi se u Program uređenja prostora za 2021. godinu.

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2017-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2020.god.	Ukupno realizovano u 2020.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2020.god.	Kredittno zaduženje	Ostali izvori finan. i donacije	NAPOMENA
6.	Izgradnja pristupnog puta do region.deponije. (Regionalni centar za upravljanje vrstima komunalnim otpadom).	400.000,00	2.500.000,00					U toku izrada tehničke dokumentacije.
7.	Izgradnja regionalne deponije.	10.000.000,00	2.500.000,00					Prenosi se u Program uređenja prostora za 2021. godinu.
8.	Izgrad. potpornih zidova i sanacija klizišta po potrebi –ura en pot.zid u Lješnici, u ul.III Sandžake, Lipnici, Gornjem Sutivanu, ukovcu Babića B., u ul.Radničkoj, Loznicama i Kukuljama.	500.000,00	60.000,00	75.997,05	75.997,05			Realizovano. Izgrad. potp. zidova i sanacija klizišta po potrebi. –ura en pot.zid u Lješnici, u ul.III Sandžake, Lipnici, Gornjem Sutivanu, ukovcu, Babića B., u ul.Radničkoj, Loznicama i Kukuljama.

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2017-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2020.god.	Ukupno realizovano u 2020.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2020.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori finan. i donacije	NAPOMENA
9.	Rekonstrukcija magistralnog puta, M21,dionica Rakonje(semafori) Ribarevine,L=3,1 km. Nastavak javne rasvjete.	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00 17.873,52	2.317.873,52			Realizovano
10.	Izgradnja nove školske zgrade OŠ "Dušan Kora "	6.000.000,00	500.000,00	1.950.252,00	1.950.252,00			Realizacija u toku.Nastavak u 2021.godini
11.	Izgradnja zgrade dje ijeg vrta u Gornjem gradu.	2.100.000,00	200.000,00					Nije realizovano. Prenosi se u Program ure enja za 2021.god.
12.	Zamjena kotlova u OŠ "Risto Ratkovi "i izgradnja zgrade PO Prip i i.	86.000,00	200.000,00					Nije realizovano.

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2017-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2020.god.	Ukupno realizovano u 2020.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2020.god.	Kredito-tno za-duženje	Ostali izvo-ri finan. i donacije	NAPOMENA
13.	Rekonstr.zgrade i izgradnja fiskulturne sale u OŠ "Pavle Žiži " Njegnjevo.	193.000,00	200.000,00					Prenosi se u Program ure enja prostora za 2021. godinu.
14.	Rekonstrukcija zgrade zavi ajnog Muzeja	400.000,00	150.000,00	165.500,00	165.500,00			Realizacija u toku.Nastavak u 2021.godini.
15.	Izgradnja sportskih terena u Ivanju, Kovrenu, Bliškovu, Podima, Ribarevinama i Rakonjama .	230.000,00	10.000,00	9.898,60	9.898,60			Realizacija u toku.Nastavak u 2021.godini. Odnosi se na kat.parcele 218 i 219 KO Ravna Rijeka , Ribarevine.

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2017-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2020.god.	Ukupno realizovano u 2020.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2020.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori finan. i donacije	NAPOMENA
16.	Rekonstrukcija primarne mreže-izgradnja TS 35/10kV „Bistrica”.	1.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,0	Realizovano. Crnogorski elektrodistr.sistem - CEDIS
17.	Izgradnja DV 35kV od TS 35/10kV "Nedakusi" do TS 35/10kV "Bistrica" i opremanje 35kV elije u TS 35/10kV "Nedakusi"	250.000,00	250.000,00	150.000,00			150.000,00	Realizovano. Crnogorski elektrodistr.sistem - CEDIS
18.	Primarna distributivna mreže,sa nabavkom transf.za trafostanice 35/10 kV mjernih mjesta).	262.000,00	300.000,00	294.165,00			294.165,00	Realizovano. Crnogorski elektrodistr.sistem - CEDIS

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2017-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2020.god.	Ukupno realizovano u 2020.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2020.god.	Kred-tno za-duženje	Ostali izvo-ri finan. i donacije	NAPOMENA
19.	Projekat izmještanja sistema za daljinsko o it. i upravljanje, uz potrebnu rekonstruk.NN mreže, projekat revitalizacije 10kV i NN mreže.	2.882.000,00	3.900.000,00	3.926.995,00			3.926.995,0	Realizovano. Crnogorski elektrodistr.sistem - CEDIS
20.	Izgradnja glavn. cevovoda Ø 500 od izvor. Bistrice (nove kaptaze) do nove hlorne stanice u Ravnoj Rijeci.	1.200.000,00	1.200.000,00					Prenosi se u Program ure enja prostora za 2021. god.
21.	Prespajanje vodovodne mreže u Nedakusima i Strojtanici .	120.000,00	120.000,00					Prenosi se u Program ure enja prostora za 2021. god. Projekat PPOV-a

R.br	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2017-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2020.god.	Ukupno realizovano u 2020.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2020.god.	Kredittno zaduženje	Ostali izvori finan. i donacije	NAPOMENA
22.	Rekonstrukcija gradske i prigradske mreže gradskog vodov. Nastavak rad. na izgrad.vodovoda Medanovi i 2, (pum. stanica).	25.000,00	45,000,00	38.362,39	38.362,39			U toku realizacija.
23.	Nastavak rad. na izgradnji vodov. Zaton. Izrada AB šahti na I fazi vodov. Zaton.	600.000,00	600.000,00	494.488,40 18.513,61 9.987,70	522.989,71			Realizovano.
24.	Nastavak izgradnje vodovoda Kanje, Metanjac, Dobrakovo - grani ni prelaz "Dobrakovo"	169.000,00	40.000,00	57.315,36 9.486,40	66.801,76			Realizovano. Izgradnja cjevovoda za grani ni prelaz "Dobrakovo" sa fazonskim komadima u rezervoarima Kanje, Metanjac i Dobrakovo.

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2017-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2020.god.	Ukupno realizovano u 2020.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2020.god.	Kredito-tno za-duženje	Ostali izvo-ri finan. i donacije	NAPOMENA
25.	Vodovod Kradenik, Vrbe 1,2km. IFAD-opština Bijelo Polje	183.000,00	60.000,00	58.213,10	58.213,10			Realizovano.
26.	Izgradnja vodovoda za naselje Bistrica sa izvorišta "Banjica".	30.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00			U toku realizacija za I fazu radova.
27.	Rekonstrukcija vodovoda, Radi ko i Sefersko vrelo. IFAD-opština Bijelo Polje.	35.000,00	108.000,00	107.635,73	107.635,73			Realizovano.
28.	Izgradnja prilazne rampe za pješ. most Njegnjevo-Potkrajci sa rekonstrukcijom postoje eg puta i javnom rasvjetom.	300.000,00	445.000,00					Ura ena tehni ka dokumentacija za rampu i rekonstrukciju puta sa rasvjetom.

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2017-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2020.god.	Ukupno realizovano u 2020.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2020.god.	Kredito-tno za-duženje	Ostali izvo-ri finan. i donacije	NAPOMENA
29.	Rekonstrukcija puta Sr evac-Sušica -19,4 km.	1.164.000,00	4.500.000,00	267.038,21	267.038,21			U toku realizacija. Nastavak u 2021. godini.
30.	Rekonst.puta Godijevo-Šipovice 500m ¹ . IFAD-opština Bijelo Polje.	492.000,00	30.000,00	28.164,19	28.164,19			Realizovano. Godijevo- Šipovice 500 m ¹ . IFAD-opština Bijelo Polje.
31.	Rekonstrukcija puta Rasovo-Bistrica 27,6 km .	1.656.000,00	2.000.000,00	527.060,90 254.760,38 274.419,50 13.620,00	1.069.860,78			U toku realiz. nast. u 2021. godini. Faza:Gubava –Bistrica;Ul.,,Resnik“ 2 faze, rek. postoj. šahti na gradskom vod.Ø300, i izrada priklj. na atmosf. kan. u ul. ,,1” u Resniku.
32.	Rekonstrukcija puta u Pavinom Polju. Nastavak radova na rekonstruk.mostova na regionalnom putu R10.	108.000,00	800.000,00	950.000,00	950.000,00			Realizovano

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2017-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2020.god.	Ukupno realizovano u 2020.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2020.god.	Kredittno zaduženje	Ostali izvori finan. i donacije	NAPOMENA
33.	Rekonstrukcija puteva MZ Pavino Polje, Lekovina-Zuber- Stozer 600m ¹ . IFAD-opština Bijelo Polje.	108.000,00	32.000,00	31.099,75	31.099,75			Realizovano. Lekovina- Žuber-Stožer 600m ¹ . IFAD-opština Bijelo Polje.
34.	Rekonstrukcija puteva u MZ Kovren, Bliškovo- Lokve-Ponikvice 550m ¹ . IFAD-opština Bijelo Polje.	132.000,00	30.000,00	29.786,95	29.786,95			Realizovano. Bliskovo- Lokve-Ponikvice 550m ¹ . IFAD-opština Bijelo Polje.
35.	Rekonstrukcija puteva u eo u 3,9km. Gran aevo-Grubješici 500m ¹ . IFAD-opština Bijelo Polje.	234.000,00	32.000,00	32.005,93	32.005,93			Realizovano. Gran aevo-Grubješici 500m ¹ . IFAD-opština Bijelo Polje.

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2017-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2020.god.	Ukupno realizovano u 2020.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2020.god.	Kredittno zaduženje	Ostali izvori finan. i donacije	NAPOMENA
36.	Rekonstrukcija puteva u MZ Ravna Rijeka, od Magistralnog puta M21- stajaliste Ravna Rijeka L= 640m i put Ravna Rijeka- Rakita L= 500m. IFAD-opština Bijelo Polje	180.000,00	65.000,00	63.518,50	63.518,50			Realizovano od Magistralnog puta M21- stajaliste Ravna Rijeka L= 640m i put Ravna Rijeka- Rakita L= 500m ¹ . IFAD-opština Bijelo Polje.
37.	Rekonstrukcija puta od nadvožnjaka do kapele u Orahovi koj rijeci i Orahovi ka rijeka-Orahovica 6,0 km.	360.000,00	800.000,00					Završena tehni ka dokumentacija.
38.	Izgradnja lokalnog puta Sutivan sa magistralnog puta do Orahovi ke rijeke, cca 600 m.	360.000,00	400.000,00					Završena tehni ka dokumentacija.

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2017-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2020.god.	Ukupno realizovano u 2020.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2020.god.	Kredittno zaduženje	Ostali izvori finan. i donacije	NAPOMENA
39.	Rekonstrukcija puta okrije-Radojevi i 500m ¹ . IFAD-opština Bijelo Polje.	156.000,00	28.000,00	28.071,29	28.071,29			Realizovano. okrije-Radojevi i 500m ¹ . IFAD-opština Bijelo Polje.
40.	Rekonstrukcija gradskih i prigradskih saobra ajnica 10 km sa uslugom nadzora.	1.000.000,00	610.000,00	494.536,70 4.860,00	499.396,70			Realizovano
41.	Asfaltiranje opšt.puteva. MZ Bistrica, Žiljak-Gnila- Rivina 200m ¹ i puta Radojeva Glava-Šolja- Požeginja 1300 m ¹ . IFAD-opš.B.Polje.	390.000,00	75.000,00	74.191,79	74.191,79			Realizovano, MZ Bistrica, Žiljak-Gnila- Rivina 200m ¹ i puta Radojeva Glava-Šolja- Požeginja 1300 m ¹ IFAD-opština Bijelo Polje.

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2017-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2020.god.	Ukupno realizovano u 2020.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2020.god.	Kredittno zaduženje	Ostali izvori finan. i donacije	NAPOMENA
42.	Izgradnja trotoara u Tomaševu.	10.000,00	40.000,00					Prenešeno u Program za 2021.god.
43.	Izgradnja šetališta(keja) od Vatrogasne jedinice do pješa kog mosta za naselje Loznice.	500.000,00	500.000,00					Prenosi se u Program ure enja prostora za 2021. god.
44.	Izgradnja komunalnih objekata manjeg zna aja.Ukupne vrijednosti do 10.000 eura.	350.000,00	50.000,00	56.000,00	56.000,00			Podzemni kontejneri u centru grada.
45.	Izgradnja stambenih objekata br.5 i 6 u mjestu Ribarevine (20 stambenih jedinica).	150.000,00	400.000,00					Prenosi se u Program ure enja za 2021.god.

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2017-2021 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2020.god.	Ukupno realizovano u 2020.god.	Državni Budžet i Budžet JLS-2020.god.	Kred-tno za-duženje	Ostali izvo-ri finan. i donacije	NAPOMENA
46.	Izgradnja stambenih objekata za RAE populaciju u Nedakusima (1.500 m2).	320.000,00	600.000,00					Prenosi se u Program za 2021.god.
	UKUPNO:			21.600.912,11	15.526.501,56		6.074.410,55	

5. ZAKLJU AK

Prilikom usvajanja Strateškog plana konstatovano je da je bilo vrlo teško isplanirati precizan rok za realizaciju projekata, kao i ta no utvrditi finansijski iskaz pojedinih projekata koji su u momentu izrade ovog Strateškog plana bili samo u fazi ideje. To se svakako odrazilo i na rezultate realizacije pojedinih projekata.

Zaklju no sa 2020. godinom, od ukupnog broja projekata (ukupno 46 prikazano u tabeli) predvi enih za sprovo enje Strateškog plana razvoja, 30 projekata (65,22%), je u potpunosti realizovano ili su u fazi realizacije, dok 16 projekta (34,78%) nije realizovano, odnosno u toku su pripreme tehni ke dokumentacije, pripreme za objavu tendera tokom 2021. god. Jedan broj projekata iz Izvještaja za 2020.godinu koji nisu realizovani, planirani su Planom i programom za 2021.godinu, to su uglavnom projekti za iju realizaciju je potrebno višegodišnje ulaganje i zahtijevaju zna ajna finasijska sredstva. U tabeli ovog Izvještaja jasno su prikazani projekti u finansijskim iznosima.

Bijelo Polje,

Br. 01/2-

__.__. 2021.god.

Koordinator Konsultativne grupe

Fahrudin Begovi